

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 282949

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:25 del día 25/11/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 282949 -  
Construcción de 1.980 Viviendas Prefabricadas en Asentamientos Rurales de la Institución:

**Código Verificador:** 728886bbf92bbe4264be7fd119e8cd78

<b>Nivel de Entidad:</b>	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
<b>Entidad:</b>	SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
<b>UOC:</b>	SENAVITAT
<b>Código SICP:</b>	1286

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para manifestarle la intención que tiene nuestra empresa en participar del llamado en referencia, con tal sentido quisiera pedirle las siguientes aclaraciones:</p> <p>&amp;#61558; En referencia CGC 15.4.1, en la cual se estipula un anticipo financiero del 20% del monto total del contrato, con este monto el contratista debe prever la compra de la totalidad de los materiales para la obra, y a su vez también mantener una liquides permanente para el pago de mano de obra por lo menos por 60 a 90 días calendario. También cabe mencionar que las varillas de hierro, los materiales sanitarios, los materiales eléctricos, y los materiales para pintura no cuenta con reajustes, en dicho caso la empresa que sea adjudicada tiene que prever la compra de estos materiales para minimizar las perdidas en el caso pertinente. También se debe estimar un flujo de dinero para garantizar el pago a la mano de obra implicada en la obra, todo esto sin tomar en cuenta los gastos en materiales.</p> <p>&amp;#61558; La SENAVITAT se reserva 60 días calendarios para el pago de los certificados sin incurrir en mora, esto implica que según el plazo de 150 días, el avance de la obra en el plazo de 90 días tendría que estar en el orden del 60% de ejecución, esto equivaldría a un desfasaje de 40% con referencia a lo estipulado como anticipo para este contrato, teniendo que el contratista financiar el porcentaje de 40% a los 90 días de inicio de los trabajos hasta el cobro del primer certificado, que en el mejor de los casos ocurriría a los 90 días de iniciado los tareas. Tomando en cuenta lo antes menciona cabe decir que la SENAVITAT no reconocería los gastos financieros que acarearían estos desfasajes, siendo dichos gastos adsorbidos por la contratista.</p> <p>&amp;#61558; En resumen solicitamos que el anticipo financiero sea ajustado al máximo pertinente por la ley., para que de esta forma las empresas constructoras tengan la suficiente solvencia para poder llevar a buen término el proyecto en cuestión.</p>	21-10-2014	15:12:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La definición del porcentaje de anticipo a ser entregado al contratista, se ha realizado en cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 1.100/14, en cuyo Art 267.- Anticipos en Contratos, expresa lo siguiente: "Los anticipos previstos en los Pliegos de Bases y Condiciones de los procesos de contrataciones públicas, financiados con la fuente de financiamiento 20-04, no podrán ser superiores al 20% (veinte por ciento) del valor del contrato" Por consiguiente, la Institución no puede otorgar un porcentaje de anticipo superior a lo fijado por dicho Decreto.	22-10-2014	14:04:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la planilla no figura umbral pero en la planta de piso figura, de que material seria?que pasa con la planilla?	21-10-2014	16:58:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El umbral forma parte del piso y el cómputo del piso incluye al mismo.	27-10-2014	14:19:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

<p>1- Mientras que en una parte del pliego figura un plazo total de construcción de 100 días, en las planillas figuran 150 días. Cual es el plazo que debe tomarse como correcto?</p> <p>2- Casa prototipo. Por una parte se solicita una casa prototipo que deberá construirse en las instalaciones de la Facultad, y también se solicita otra casa prototipo que se ubicará en la zona de construcción. Se deben construir los dos prototipos, o el primero sustituye al segundo? El segundo prototipo, en el asentamiento, corresponde a la vivienda de uno de los beneficiarios? La casa de muestra de la universidad, en que momento puede ser desmontada?</p> <p>3- Para el relleno de las plateas se solicita específicamente ripio, siendo que en ningunas de las zonas existe ripio. Puede ser reemplazado por destape de cantera? puede reemplazarse por contra piso de cascote?</p> <p>4- La arena lavada que será necesaria para el hormigón de las plateas, puede utilizarse una planta lavadora de áridos en el lugar de la obra?</p> <p>5-- En una parte del pliego figura que el espesor de las plateas deberá ser de 10 cm, en otro punto figura que el espesor deberá ser de 12 Cm. Cuál es el espesor correcto?</p> <p>6- Los suelos de las zonas de construcción son de tierra colorada. Con más de 30 mm de lluvias no se va a poder transitar por una semana. Será posible, en éste aspecto, flexibilizar el cronograma de obras a criterio del fiscal de obras ?</p> <p>7- El tanque de 100 litros que en el texto de la licitación figura como "semi-enterrado" en los planos se encuentra por sobre el nivel de suelo con una platea de hormigón de 5 cm de espesor. Cual es el criterio que se adoptará?</p> <p>8- Los contenedores para basura que deberán colocarse en la obra. y tomando que hay mas de 12 Km de distancia de extremo a extremo de las obras. Cual es el criterio de ubicación de los mismos?</p> <p>9- -- En una parte del pliego dice que SENAVITAT se hará cargo de la prosecución de los permisos y habilitaciones correspondientes a la Junta de Saneamiento, en otro parte dice que el contratista deberá realizar éstas gestiones. Cuál es la forma correcta?</p>	06-11-2014	09:18:10
---	------------	----------

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El plazo correcto es de 100 días. PARA EL EFECTO SE REMITIRA LA ADENDA CORRESPONDIENTE.	12-11-2014	13:48:56

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
debido a que el sistema constructivo prefabricado no es habitual en nuestro país y prácticamente no existe experiencia local en ese tipo de obras; solicitamos sea considerada como valida la experiencia en obras civiles de empresas paraguayas y sea considerada la experiencia de la empresa representada especialista en sistema constructivo prefabricado.	06-11-2014	09:28:09

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las dos viviendas prototipos deberán estar construidas según lo indicado en el pliego y una no sustituye a la otra. La vivienda prototipo a ser construida en la Universidad Nacional forma parte del requisito establecido por la SENAVITAT para la habilitación de los MASIP y una vez construida no podrá ser desmontada. Si la tecnología ya se encuentra habilitada en SENAVITAT y la vivienda prototipo construida con la tecnología ofertada, esta se considerará como suficiente para la adjudicación y firma de contrato. La vivienda prototipo a ser construida en el asentamiento se construirá en el terreno de uno de los beneficiarios seleccionados y se considerará como una de las viviendas adjudicadas y servirá de modelo de observación y control para la construcción del resto de las viviendas.	12-11-2014	13:50:01

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Planilla de Oferta, determinados rubros y terminaciones del proyecto de Senavitat, no corresponden a los materiales y terminaciones componentes del sistema prefabricado a ofertar por nuestra empresa, pero sin embargo estos elementos sustitutos cumplen con todos los requerimientos exigibles en cuanto a calidad, durabilidad, resistencia, entre otros. La consulta: Contando con la Certificación del INTN de un sistema prefabricado que difiera en algunos componentes al detallado en la Planilla de Oferta, se puede modificar la planilla para sustituir los mismos?	06-11-2014	17:23:47

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrá modificar la planilla en tanto estas modificaciones cumplan con los requisitos establecidos por SENAVITAT en lo referido a los criterios técnicos establecidos en la Sección II ?Criterios de evaluación y Calificación? y a la descripción de la Obras en la Sección III ?Alcance de la Obras?.	12-11-2014	14:12:23

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Los planos y las especificaciones no indican espesores de muros internos y externos. La Consulta: Cuáles son los espesores mínimos admitidos en ambos casos?	06-11-2014	17:32:15

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los espesores serán de acuerdo a la propuesta tecnológica presentada. No se establece mínimos ni máximos. Deben cumplir con los criterios técnicos requeridos en la Sección II ?Criterios de evaluación y Calificación?	12-11-2014	14:12:58

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el rubro cerramiento superior prefabricado o techo, estaría permitido el uso de un cielorraso si éste forma parte del sistema integral del cerramiento superior?	06-11-2014	17:34:30

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El cerramiento superior o techo será de acuerdo a la propuesta tecnológica presentada. Se admite la posibilidad del uso de ciellorraso en tanto éste forme parte integral del cerramiento superior	12-11-2014	14:13:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, punto 4 "Criterios Técnicos" se establece que para la firma del contrato con la empresa adjudicada, ésta deberá construir un prototipo en el Campus de la UNA y se deberá obtener luego el Informe Técnico favorable en un plazo máximo de 20 días hábiles. Teniendo en cuenta que se trata de una Licitación Pública Internacional, lo cual implica que empresas extranjeras no instaladas en el país puedan participar y ofertar sus productos industrializados, los plazos otorgados para la importación, el montaje y la obtención del Informe técnico favorable de un prototipo como el de la oferta, opinamos que son impracticables. Desde la publicación de la Licitación y por ende el conocimiento de los planos técnicos hasta la fecha de la firma del contrato se otorgan solo 50 días, esto suponiendo que el oferente no espere los resultados de la licitación para importar su prototipo. Las consultas: 1. Podrían ampliar el plazo para la obtención del Informe Técnico favorable? 2. Podrían permitir que se realicen las inspecciones en base a un prototipo similar (mismo sistema constructivo, materiales iguales, superficie interna de 43 m2) y aprobar el mismo, también temporalmente, aunque no sea exactamente igual al proyecto de la oferta? 3. Podrían permitir la inspección técnica del prototipo en otro sitio donde actualmente se encuentra (Gran Asunción) y no necesariamente en el Campus Universitario?	06-11-2014	17:39:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ampliará el plazo en tanto el INTN, de común acuerdo con la SENAVITAT, requiera de mayor plazo para la certificación de la tecnología propuesta	12-11-2014	14:14:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El punto 4 "Criterios Técnicos" -correspondiente a la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación-, incluye las planillas P1, P2 y P3 donde el oferente deberá especificar los datos, el material y o sistema industrializado o preindustrializado a utilizar en los tres rubros que indica esta planilla: - Cerramiento vertical - Cerramiento superior o techo - Aberturas La consulta: El sistema prefabricado que queremos ofertar dispone de otros rubros industrializados o pre industrializados que no están incluidos en las planillas mencionadas. Es posible agregar otros rubros a las planillas P1, P2 y P3?	06-11-2014	18:03:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, es posible agregar otros rubros a las planillas, pero ello no significará una ventaja diferencial para el contratista.	12-11-2014	14:24:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos una prórroga en el calendario de la licitación; a fin de facilitar la presentación de documentaciones del exterior y permitir la participación de mas oferentes.	07-11-2014	09:51:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se concederá una prórroga, la misma será publicada en detalle en una adenda.	12-11-2014	14:26:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en criterios d técnicos, pag. 15 del PBC, en el item 4.7 dice, se ajusta al precio referencial para proyectos de la SENAVITAT. ¿ CUAL ES EL PRECIO REFERENCIAL?	10-11-2014	11:03:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El precio referencial es de uso exclusivo de la SENAVITAT.	12-11-2014	14:33:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en las C.G.C. 19.1 dice; el plazo de ejecución de las obras es de 150 días calendarios contados desde la entrada en vigor del cronograma oficial de la obra. QUESTION: solicitamos sean extendidos los plazos a 210 (doscientos diez) días, debido a que un porcentaje importante de materiales son de origen extranjero por lo que los tramites actuales de despachos y traslados en esta fecha son muchos mas lentos y en promedio son necesarios entre 60(sesenta) y 90 (noventa) días para el efecto correspondiente.	10-11-2014	11:08:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El plazo de construcción es de 100 días. PARA EL EFECTO SE REMITIRA LA ADENDA CORRESPONDIENTE	12-11-2014	14:34:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en criterios tecnicos, pag.15 del PBC, en el item 4.7 dice, se ajusta al precio referencial para proyectos de al SENAVITAT. PREGUNTA: ¿CUAL ES EL PRECIO REFERENCIAL?	10-11-2014	11:15:29

## Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El precio referencial es de uso exclusivo de la SENA VITAT.	12-11-2014	14:37:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p><b>PREGUNTAS</b></p> <p>1- Si las casas están a una distancia considerable de la red de conexión cómo serán consideradas las mismas</p> <p>2- En la lámina de la fachada posterior figura una puerta; no así en el plano arquitectónico (la cuarta puerta de la planilla sería el de la cocina) qué hacemos en este caso? Se considera la puerta en la cocina?, no se considera? O en la fachada posterior se agrega una puerta? O queda como está?</p> <p>3- En las planillas aparecen fundaciones de platea sin embargo en los planos aparecen de piedra bruta, necesitamos definición sobre esto</p> <p>4- Si en la zona existiese servicios de agua corriente, los ítem 30 y 34 de la planilla serán descontados del presupuesto?</p> <p>5- Si cerca del Asentamiento no existe puesto que den cobertura médica del IPS; se podría contratar servicios sanatoriales de la zona y ella podría ser reconocida como seguro médico o contra accidentes de trabajo?</p> <p>6. Solicitamos prórroga en la apertura de la licitación a fin de permitir la mayor participación de empresas.</p>	10-11-2014	11:17:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>1- Si las casas están a una distancia considerable de la red de conexión cómo serán consideradas las mismas. Si la red de agua potable no pasa adyacente al terreno, se considerará que éste no cuenta con red de agua potable.</p> <p>2- En la lámina de la fachada posterior figura una puerta; no así en el plano arquitectónico (la cuarta puerta de la planilla sería el de la cocina) ?qué hacemos en este caso? Se considera la puerta en la cocina?, no se considera? O en la fachada posterior se agrega una puerta? O queda como está?</p> <p>La puerta que se observa en la fachada posterior es la puerta ubicada en el pasillo anterior.</p> <p>3- En las planillas aparecen fundaciones de platea sin embargo en los planos aparecen de piedra bruta, necesitamos definición sobre esto.</p> <p>La fundación de la vivienda es de Platea de H°A° de 10 cm de espesor. La fundación del pergolado metálico es de H° Masa de 30 x 30 x 40 cm.</p> <p>4- Si en la zona existiese servicios de agua corriente, los ítem 30 y 34 de la planilla serán descontados del presupuesto?</p> <p>Si existiese red de agua potable serán descontados los siguientes rubros:</p> <p>? 25. DESAGUE PLUVIAL: Canaleta de chapa galvanizada (Desarrollo 33 cm), Caño bajada (1) PVC 100 mm y Caño conector a reservorio PVC 100 mm.</p> <p>? 26. DESAGUE PLUVIAL: Caño de interconexión de bajada a reservorio PVC 100 mm.</p> <p>? 30. TANQUE DE RESERVA 1.000 lts, BOMBA HIDRONEUMÁTICA y CAÑERÍA.</p> <p>? 34. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Bomba Hidroneumática.</p> <p>5- Si cerca del Asentamiento no existe puesto que den cobertura médica del IPS; se podría contratar servicios sanatoriales de la zona y ella podría ser reconocida como seguro médico o contra accidentes de trabajo?</p> <p>Remitirse a lo establecido en el pliego</p> <p>6. Solicitamos prórroga en la apertura de la licitación a fin de permitir la mayor participación de empresas. Se concederá una prórroga, la misma será publicada en detalle en una adenda.</p>	12-11-2014	14:38:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>en las CGC 19.1 dice; el plazo de ejecución de las obras es de 150 días calendario contados desde la entrada en vigor del cronograma oficial de la obra.</p> <p>QUESTION: SOLICITAMOS SEAN EXTENDIDOS LOS PLAZOS A 210 DIAS, DEBIDO A QUE UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE MATERIALES SON DE ORIGEN EXTRANJEROS, POR LO QUE LOS TRAMITES ACTUALES DE DESPACHOS Y TRASLADOS EN ESTAS FECHAS SON MUCHOS MAS LENTOS Y EN PROMEDIOS SON NECESARIOS ENTRE 60 Y 90 DIAS PARA EL EFECTO CORRESPONDIENTE.</p>	10-11-2014	11:21:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El plazo de construcción es de 100 días.	12-11-2014	14:39:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos sobre la posibilidad de utilizar piso de alisado mecánico de Hormigon, en sustitución del de cerámica nacional.	10-11-2014	11:43:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El piso será el especificado en el pliego.	12-11-2014	14:39:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
A fin de poder presentar una mejor oferta, Solicitamos una prórroga de 8 días para la presentación de las ofertas.	10-11-2014	11:46:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se concederá una prórroga, la misma será publicada en detalle en una adenda.	12-11-2014	14:40:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si una misma empresa puede presentar dos o más alternativas de métodos constructivos en los ítems prefabricados, por ejemplo techos de chapa o de termopaneles.	10-11-2014	11:58:23

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se aceptará más de una alternativa por contratista	12-11-2014	14:41:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Siendo que se trata de un proceso de subasta electrónica a la baja en el cual la documentación se entrega luego de la presentación de precios y se evalúa la documentación del mejor oferente en precios y solo si este no cumple se pasa al siguiente y así sucesivamente consultamos cómo se ejercerá el derecho de preferencia, (desde el punto de vista del proceso) que tienen los oferentes cuyos productos y servicios son de nuestro país.	17-11-2014	09:33:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, en los puntos:  Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación  1.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE DOCUMENTOS DE LA OFERTA (pag. 9)  3. CRITERIOS ECONÓMICOS 3.2. Aplicación de margen de preferencia (pag. 14)  8. EL MARGEN DE PREFERENCIA A SER APLICADO SE REALIZARÁ (pag. 22)  En los mismos se establecen con claridad los mecanismos a ser aplicados	19-11-2014	14:30:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Objetamos, protestamos y solicitamos reconsideración respecto de la Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación, Experiencia General en Obras, y con el cambio introducido que ahora queda así: Haber generado, durante los mejores tres (3) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% del monto total de la oferta referida a: I. La tecnología para la construcción de las viviendas prefabricadas II. Obras civiles en las que se supiera comprobar la utilización de tecnologías prefabricadas. Al respecto decimos: Aquí se trata de demostrar experiencia general en obras. No se requiere demostrar experiencia específica. Por tanto para ser consistente con el formato de los pliegos recomendados por la D.N.C.P. debiera admitirse la facturación en cualquier tipo de obras. Por otra parte las experiencias en obras de pre-fabricación son todavía escasas en nuestro país, y mucho tememos que al incorporar un requerimiento de facturación limitado a viviendas prefabricadas se dirija la licitación a oferentes internacionales, o a un par de oferentes locales, no más. Por esto es que pedimos que este requisito sea sustituido por otro que solo se limite a requerir un volumen anual de negocios (expresado como el promedio de facturación) en obras	17-11-2014	09:34:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante se mantiene en los terminos adendados en la Seccion II Criterios de Evaluacion y Calificacion, Experiencia General en Obras, del Pliego de Bases y Condiciones.-	19-11-2014	14:33:40

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Consorcio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	Sin categorizar	1	007.1501.022343	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	24-11-2014	24-11-2014	03-04-2015
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	Sin categorizar	2	007.1501.022328/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	21-11-2014	24-11-2014	13-04-2015
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	Grande	3	007.1501.22357.000	Póliza	La Consolidada S.A.	24-11-2014	24-11-2014	03-05-2015
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	Sin categorizar	4	55.1501.0000428.000	Póliza	Aseguradora del Sur S.A.	25-11-2014	25-11-2014	24-03-2015
CONSORCIO CALDETEC - COTEPa - DNCP-000511	Sin categorizar	5	007.1501.22356.000	Póliza	La Consolidada S.A.	24-11-2014	24-11-2014	03-05-2015

### Listado de Propuestas por Proveedor

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	1 - ASENTAMIENTOS ARROYO MOROTI, TORO PIRU II, VY'A RENDA Y ALEMAN CUE - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131502-9994	Construcción de Viviendas Prefabricadas Tipo VR ? 2D					637
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	ISOPANEL	PRETEC	SENAVITAT	PARAGUAY	VIVIENDA SEMI - INDUSTRIALIZADA	89.500.000	57.011.500.000
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	Proel	Proel	P1	Nacional		74.300.000	47.329.100.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131502-9993	Construccion de vivienda Pre-Fabricada unifamiliar para discapacitados					33
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	ISOPANEL	PRETEC	SENAVITAT	PARAGUAY	VIVIENDA SEMI - INDUSTRIALIZADA	94.500.000	3.118.500.000
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	Proel	Proel	P2	Nacional		78.700.000	2.597.100.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	82101502-004	Cartel metalico con soporte					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	CARTEL	CONSORCIO TECNOEDIL - EMEBE	CARTEL	PARAGUAY	CARTEL DE OBRA	2.000.000	16.000.000
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	Proel	Proel	P3	Nacional		5.000.000	40.000.000

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	2 - ASENTAMIENTOS BRITEZ CUE (YBYRAROBANA), EX ACEPAR (COLONIA SAN JUAN), ARAUJO CUE (COLONIA SANTA ROSA MI) Y SAN AGUSTIN (SIMON BOLIVAR) - DEPARTAMENTOS DE CANINDEYU Y CAAGUAZU
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131502-9994	Construccion de vivienda Pre-Fabricada unifamiliar					675
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	ISOPANEL	PRETEC	SENAVITAT	PARAGUAY	VIVIENDA SEMI-INDUSTRIALIZADA	89.500.000	60.412.500.000
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	Constructora Filártiga -Cárdenas & Asoc.	Constructora Filártiga - Cárdenas & Asoc.	Pre fabricado - Isopaneles	Nacional	Vivienda Tipo VR - 2D	89.800.000	60.615.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131502-9993	Construccion de vivienda Pre-Fabricada unifamiliar para discapacitados					35
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	ISOPANEL	PRETEC	SENAVITAT	PARAGUAY	VIVIENDA SEMI-INDUSTRIALIZADA	94.500.000	3.307.500.000
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	Constructora Filártiga -Cárdenas & Asoc.	Constructora Filártiga - Cárdenas & Asoc.	Pre fabricado - Isopaneles	Nacional	Vivienda Tipo VR - 2D para Discapacitados	94.600.000	3.311.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	82101502-004	Cartel metalico de Obra					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	CARTEL	CONSORCIO TECNOEDIL - EMEBE	CARTEL	PARAGUAY	CARTEL DE OBRA	2.000.000	16.000.000
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	FC&A	Constructora Filártiga - Cárdenas & Asoc.	CO	Nacional	Cartel de Obra	3.000.000	24.000.000

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	3 - ASENTAMIENTO ACARAY COSTA, VY'A RENDA (LOTE 9), 21 DE SETIEMBRE Y TAVAPY II - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131502-9994	Construccion de vivienda Pre-Fabricada unifamiliar					572
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	N/A	CONSORCIO ITASA S.A. Y ASOCIADOS	N/A	Paraguay		87.900.000	50.278.800.000
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	ISOPANEL	PRETEC	SENAVITAT	PARAGUAY	VIVIENDA SEMI-INDUSTRIALIZADA	89.500.000	51.194.000.000
CONSORCIO CALDETEC - COTEPa - DNCP-000511	Ara Pora	Ara Pora S.A.	Viviendas prefabricadas	Paraguay		109.500.000	62.634.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131502-9993	Construccion de vivienda Pre-Fabricada unifamiliar para discapacitados					28
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	N/A	CONSORCIO ITASA S.A. Y ASOCIADOS	N/A	Paraguay		89.500.000	2.506.000.000
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	ISOPANEL	PRETEC	SENAVITAT	PARAGUAY	VIVIENDA SEMI-INDUSTRIALIZADA	94.500.000	2.646.000.000
CONSORCIO CALDETEC - COTEPa - DNCP-000511	Ara Pora	Ara Pora S.A.	Viviendas prefabricadas	Paraguay		115.000.000	3.220.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	82101502-004	Cartel metalico de Obra					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	N/A	CONSORCIO ITASA S.A. Y ASOCIADOS	N/A	Paraguay		1.900.000	15.200.000
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	CARTEL	CONSORCIO TECNOEDIL - EMEBE	CARTEL	PARAGUAY	CARTEL DE OBRA	2.000.000	16.000.000
CONSORCIO CALDETEC - COTEPa - DNCP-000511	Ara Pora	Ara Pora S.A.	cartel metalico	Paraguay		10.000.000	80.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

#### 1 - ASENTAMIENTOS ARROYO MOROTI, TORO PIRU II, VY'A RENDA Y ALEMAN CUE - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	49.966.200.000	25-11-2014	09:04:20.791	Propuesta
		Código Verificador:	694df55521a401d63f48025e5ec9e6c0	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	50.431.000.000	25-11-2014	09:18:31.091	Recepción de Lances
		Código Verificador:	96e9bb855259a7cef21328e34b1021dd	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	60.146.000.000	25-11-2014	09:04:20.788	Propuesta
		Código Verificador:	3326bccbc2601a50f8358561ec1cf339	

#### 2 - ASENTAMIENTOS BRITEZ CUE (YBYRAROBANA), EX ACEPAR (COLONIA SAN JUAN), ARAUJO CUE (COLONIA SANTA ROSA MI) Y SAN AGUSTIN (SIMON BOLIVAR) - DEPARTAMENTOS DE CANINDEYU Y CAAGUAZU

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

### Listado General de todas las Ofertas

CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	60.350.000.000	25-11-2014	10:04:14.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97dd3f73d7826009e50e870f489d779d	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	60.410.000.000	25-11-2014	10:04:02.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd2ac185a45ad464d02d95ff2e005d38	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	60.450.000.000	25-11-2014	10:03:49.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1387751a13c216dcd5e882a6231eb6e7	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	60.480.000.000	25-11-2014	10:03:35.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02a2cca26b40e84c9cd58a0b658cf06e	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	60.650.000.000	25-11-2014	10:03:23.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fdd7e4ab4ee80f6562e20e7ed42e864	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	60.680.000.000	25-11-2014	10:03:12.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e99c9b293adad5161d995c04abf00319	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	60.700.000.000	25-11-2014	10:03:00.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5592b97e9ff79952565838e19353a91a	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	60.730.000.000	25-11-2014	10:02:44.591	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15f81832ff16c73be030a797f2e9b26c	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	60.800.000.000	25-11-2014	10:02:38.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f025fe53b4b6eb531768721558f40b88	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	60.830.000.000	25-11-2014	10:02:20.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07da2ee7f2478a971a8a471e8d2440d1	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	60.950.000.000	25-11-2014	10:02:08.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82fb6d1823209b7ea3bd6ffcd662670d	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	61.030.000.000	25-11-2014	10:01:51.061	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32d366272e9bf4c7b48716502394554b	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	61.050.000.000	25-11-2014	10:01:36.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9964b563acbd937635887ecc1cebe48	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	61.090.000.000	25-11-2014	10:01:18.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fc57e58eae7571acb85abcfef82fdc4	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	61.100.000.000	25-11-2014	10:00:58.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8876cb56734f38ec814c9eae56a78fa	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	61.190.000.000	25-11-2014	10:00:39.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99ddf13319e3c94dcd4823f9f1a56af	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	61.250.000.000	25-11-2014	09:59:43.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60caab7fbb42aedf7db00e53be9bdf26	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	61.300.000.000	25-11-2014	09:59:34.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a702a78d4b6e818ef46b95d938cb454f	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	61.750.000.000	25-11-2014	09:58:53.886	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	746e1d7e108c139b1f53e4ec852a9f50	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	61.800.000.000	25-11-2014	09:58:37.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0914c98f367bd120ab3f6b69f9ab6f11	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	62.050.000.000	25-11-2014	09:57:58.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b74097f08d9addaf056d3fa74be560a8	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	62.100.000.000	25-11-2014	09:57:30.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2036e5d91878b7b56c5bb6da28917559	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	62.700.000.000	25-11-2014	09:50:46.060	Etapa de Puja
		Código Verificador:	db733991e6c275b0c231424bba4a73ce	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	62.800.000.000	25-11-2014	09:50:07.827	Etapa de Puja

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	1e4325dcf855c4cf387b566d09669109	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	63.290.000.000	25-11-2014	09:48:01.607	Etapa de Puja
		Código Verificador:	48c9e59f6163b3da81040106ac0e92dc	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	63.300.000.000	25-11-2014	09:47:29.314	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3386c16c2410fb80d9f33df6046bd88b	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	63.736.000.000	25-11-2014	09:04:20.884	Propuesta
		Código Verificador:	a646868755c0b3d2c42728727f5643dd	
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	63.950.000.000	25-11-2014	09:04:20.886	Propuesta
		Código Verificador:	2b6e6bf577bbf15ae6a7d920dbcc97a0	

**3 - ASENTAMIENTO ACARAY COSTA, VY'A RENDA (LOTE 9), 21 DE SETIEMBRE Y TAVAPY II - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	44.450.000.000	25-11-2014	10:25:43.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6798bb0d29beba64fbd561233d466c	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	44.550.000.000	25-11-2014	10:25:45.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02d97c9f2aa8d4bdd370a138c7452b69	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	44.650.000.000	25-11-2014	10:25:29.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cd7fbc61d01263bf8f5b927e6818195	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	44.750.000.000	25-11-2014	10:25:22.408	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c27b0e6a12a92691854e928e7fb2d7d0	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	44.800.000.000	25-11-2014	10:25:09.432	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d297301f2ef05e1bf1555170f89d8708	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	44.950.000.000	25-11-2014	10:25:07.018	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	767bdafa343116c4b9dfb057ab50b518	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	45.000.000.000	25-11-2014	10:24:47.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a72ccd0cde9d4eb79971deb233e6e6f2	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	45.150.000.000	25-11-2014	10:24:38.878	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f83aa5cc4358dcf98b5f66db6b375711	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	45.200.000.000	25-11-2014	10:24:25.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbcf0a341ed531e7452222629834389a	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	45.350.000.000	25-11-2014	10:24:16.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3d588a98adcb6dc9a4c76283f55b36f	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	45.400.000.000	25-11-2014	10:24:03.236	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afa7b3ec4428b9d527a4acc296f436eb	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	45.550.000.000	25-11-2014	10:23:54.727	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca37d8e4ec3e7fbc1709e206a8b4c68c	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	45.600.000.000	25-11-2014	10:23:40.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6cd1bcd905553c976507bf74d069143f	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	45.850.000.000	25-11-2014	10:23:33.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbb78144e93a4da08174ae7cee5f649d	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	45.900.000.000	25-11-2014	10:23:17.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5a6c72617331c6a5aef9e49a6cdabc4	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	46.050.000.000	25-11-2014	10:23:10.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf6bfd700967a5fbd80b15566d612e78	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	46.100.000.000	25-11-2014	10:22:55.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a9c53c63134c078ea8cb596802849b5	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	46.250.000.000	25-11-2014	10:22:50.767	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	ce3e3603e138e0d0690e7d24f2b03856	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	46.300.000.000	25-11-2014	10:22:34.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24a5979f32052bae9eb5827a415b32da	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	46.450.000.000	25-11-2014	10:22:22.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d73c4539246ba438a93ce5af5c1b30cd	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	46.500.000.000	25-11-2014	10:22:02.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee6e572d18df776ae83e32c7c3bbe456	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	46.950.000.000	25-11-2014	10:21:50.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d88a2c847b7e1a28ef2af3dde9ba831	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	47.000.000.000	25-11-2014	10:21:34.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	501e4c8d901c00f300d262bc7d49fc7f	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	47.750.000.000	25-11-2014	10:21:23.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41a091b45496544a26405d2addc3ff87	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	47.800.000.000	25-11-2014	10:21:05.516	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1da7b4c83ee1bdb0e860643fcc12f2c4	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	48.050.000.000	25-11-2014	10:20:57.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c732bb189ef87fe0eecd396d5f64e3ef	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	48.100.000.000	25-11-2014	10:20:49.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fb271e5152a8b37c8946ca20dde43fd	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	48.450.000.000	25-11-2014	10:20:41.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2369254c2633c1062a1b16854ef6f0b2	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	48.500.000.000	25-11-2014	10:20:31.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e688c5d9756148a1b14f6150c673640	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	49.050.000.000	25-11-2014	10:20:19.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ded0826acc0561eddf70f0f44c117f4	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	49.100.000.000	25-11-2014	10:20:06.249	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a3baa6149f73f3d7e1172f66178a1aa	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	49.850.000.000	25-11-2014	10:20:07.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	969511a4ade37ec0a21ccdd056f355dc	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	49.900.000.000	25-11-2014	10:19:43.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e963bfb159a6adebec1020d9e4b0f91	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	50.490.000.000	25-11-2014	10:19:37.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddaa3d765c6977648398945851227293	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	50.500.000.000	25-11-2014	10:19:16.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85d8779d0664889f0131579e990b88b7	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	51.490.000.000	25-11-2014	10:19:03.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a26c089304e4f29634de178c5cce544	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	51.500.000.000	25-11-2014	10:12:56.155	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7fc66a3a395b1d6579480787cfdb3489	
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	52.800.000.000	25-11-2014	09:04:20.969	Propuesta
		Código Verificador:	a1ed3d14b8452369ef22c5e4f2236620	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	52.800.000.000	25-11-2014	10:06:27.220	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e06ec728dfdbea7aa0001341ecea9ce1	
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	53.856.000.000	25-11-2014	09:04:20.968	Propuesta
		Código Verificador:	7b2a229ce3125190a70e6512a2b3d04c	
CONSORCIO CALDETEC - COTEPa - DNCP-000511	65.934.000.000	25-11-2014	09:04:20.966	Propuesta
		Código Verificador:	ef88720fc6d734241ffaecd77a99a1ac	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - ASENTAMIENTOS ARROYO MOROTI, TORO PIRU II, VY'A RENDA Y ALEMAN CUE - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Oferente	Mejor Precio
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	49.966.200.000
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	50.431.000.000

#### 2 - ASENTAMIENTOS BRITZ CUE (YBYRAROBANA), EX ACEPAR (COLONIA SAN JUAN), ARAUJO CUE (COLONIA SANTA ROSA MI) Y SAN AGUSTIN (SIMON BOLIVAR) - DEPARTAMENTOS DE CANINDEYU Y CAAGUAZU

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	60.350.000.000
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ - 607069-8	60.410.000.000

#### 3 - ASENTAMIENTO ACARAY COSTA, VY'A RENDA (LOTE 9), 21 DE SETIEMBRE Y TAVAPY II - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

Oferente	Mejor Precio
Consortio ITASA S.A. y Asociados - DNCP-000509	44.450.000.000
CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE - DNCP-000513	44.550.000.000
CONSORCIO CALDETEC - COTEPa - DNCP-000511	65.934.000.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 741180-4 - AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ

Item	Precio Ganador
1 - ASENTAMIENTOS ARROYO MOROTI, TORO PIRU II, VY'A RENDA Y ALEMAN CUE - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	49.966.200.000

#### Proveedor: DNCP-000509 - Consortio ITASA S.A. y Asociados

Item	Precio Ganador
3 - ASENTAMIENTO ACARAY COSTA, VY'A RENDA (LOTE 9), 21 DE SETIEMBRE Y TAVAPY II - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	44.450.000.000

#### Proveedor: DNCP-000513 - CONSORCIO TECNOEDIL-EMEBE

Item	Precio Ganador
2 - ASENTAMIENTOS BRITZ CUE (YBYRAROBANA), EX ACEPAR (COLONIA SAN JUAN), ARAUJO CUE (COLONIA SANTA ROSA MI) Y SAN AGUSTIN (SIMON BOLIVAR) - DEPARTAMENTOS DE CANINDEYU Y CAAGUAZU	60.350.000.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - ASENTAMIENTOS ARROYO MOROTI, TORO PIRU II, VY'A RENDA Y ALEMAN CUE - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2014	09:13:35.818
Buenos días, comenzamos la Subasta.	25-11-2014	09:13:44.862
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2014	09:13:49.862
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	25-11-2014	09:13:52.916
Señores bajen sus precios.	25-11-2014	09:18:45.081
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	25-11-2014	09:18:51.481
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2014	09:21:57.944
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2014	09:22:02.671
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2014	09:22:04.683
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2014	09:28:04.958
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2014	09:35:01.242
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2014	09:35:01.304

### Listado de Mensajes

2 - ASENTAMIENTOS BRITZ CUE (YBYRAROBANA), EX ACEPAR (COLONIA SAN JUAN), ARAUJO CUE (COLONIA SANTA ROSA MI) Y SAN AGUSTIN (SIMON BOLIVAR) - DEPARTAMENTOS DE CANINDEYU Y CAAGUAZU

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2014	09:35:57.695
Continuamos con la Subasta.	25-11-2014	09:36:02.732
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2014	09:36:10.610
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	25-11-2014	09:36:15.932
Señores bajen sus precios.	25-11-2014	09:37:02.267
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	25-11-2014	09:37:06.967
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	25-11-2014	09:38:02.063
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2014	09:44:00.881
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2014	09:44:06.119
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2014	09:44:08.503
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2014	09:56:07.847
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2014	10:04:28.877
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2014	10:04:29.203

3 - ASENTAMIENTO ACARAY COSTA, VY'A RENDA (LOTE 9), 21 DE SETIEMBRE Y TAVAPY II - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2014	10:05:32.921
Continuamos con la Subasta.	25-11-2014	10:05:38.480
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2014	10:05:42.880
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	25-11-2014	10:05:46.212
Señores bajen sus precios.	25-11-2014	10:05:50.447
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	25-11-2014	10:07:28.854
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2014	10:09:39.538
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2014	10:09:44.141
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2014	10:09:46.823
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2014	10:18:56.285
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2014	10:25:52.353
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2014	10:25:52.397

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.