

REPORTE DE EJECUCIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

Caacupé, 17 de Mayo del 2024

SEÑORA

LIC. SIRLEY AYALA. JEFA INTERINA DE SECC. UOC

PRESENTE

La Lic. Zunilda c. Mena Rodríguez, Administradora de Contrato designada por Resolución N° 58/2024 por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, remite el REPORTE DE EJECUCIÓN de la Adenda al Contrato N°25/2021 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERNDUM – SEGUNDO LLAMADO”, adjudicada a la empresa contratista INTECH SRL; a fin de dar cumplimiento a la Resolución de la DNCP N°4401/2023 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7027/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACION ES PÚBLICAS". La cual en su Artículo 40. Documentaciones, dice: ...

“La comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, a los efectos de la verificación y la difusión de los procedimientos de contratación, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación...

- i) En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de estos contratos ejecutados.

DATOS:

ID N° 403701
ADENDA al CONTRATO N°25/2021
NOMBRE DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERNDUM – SEGUNDO LLAMADO
CONTRATISTA: INTECH SRL
VIGENCIA DE LA ADENDA N°01/2023 al CONTRATO N°025/2021: 12 MESES
INICIO DE VIGENCIA: 11/12/2023
FIN DE VIGENCIA: 11/12/2024


REPORTE DE EJECUCIÓN POR AÑO:

Monto de la ADENDA al CONTRATO N°25/2021	Monto a ejecutar hasta 2024
Gs. 14.979.175	Gs. 14.979.175

Se prevé que durante el mes de setiembre – octubre se ejecute el 100% del referido contrato.

Es mi Informe




 Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
 Administradora de Contrato
 Técnico Administrativo