

MEMORANDUM FO-KR No. 08/2024

A: ING. LUIS MARTÍNEZ, JEFE

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

De: Arq. Karen Ramírez - Fiscal de obras



Arq. KAREN RAMÍREZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructura

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Fecha: 10 de abril del 2024

ASUNTO: Porcentaje de ítems ejecutados del contrato Nro. 42/2023 del llamado de Provisión de Mamparas y Cortinados.


Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, a los fines de presentar la planilla de porcentaje de ítems ejecutados del contrato Nro. 42/2023 del llamado de Provisión de Mamparas y Cortinados.

Se remite planilla de los ítems ejecutados, necesarios según nuevos requerimientos, para contratos abiertos.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

PLANILLA DE PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE ITEMS DEL CONTRATO Nro. 42/2023 - PROVISIÓN DE MAMPARAS Y CORTINADOS

ITEM	PRODUCTO DNCP	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	ADJUD. GS.	ORDENADO CANT.	ORDENADO GS.	PORCENTAJE
1	Cortina vertical	Provision de persianas verticales en tiras de Poliester de abrir y girar - Cortina vertical	210,000	400,000,000	0.00	0	0%
2	Cortina vertical	Provision de persianas verticales en tela anti solar de abrir y girar -Cortina vertical	272,000	400,000,000	20	5,467,200	1.36%
3	Cortina horizontal	Provision de cortina horizontal de aluminio de 25 mm - Cortina horizontal	250,000	400,000,000	0.00	0	0%
4	Cortina horizontal	Provision de cortinas enrollables - Cortina horizontal	280,000	400,000,000	0.00	0	0%
5	Mampara de melamina	Provision de mamparas nucleo de colmena y terminacion en formica con perfiles de aluminio y a media altura, con vidrio transparente de 4mm - Cortina de tela para ventana	490,000	400,000,000	3	1,288,700	0.32%
6	Mampara de melamina	Provision de mamparas nucleo de colmena y terminacion en formica con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm- Mampara de melamina	360,000	400,000,000	0.00	0	0%
7	Mampara de melamina	Provision de mamparas con perfiles de aluminio - Mampara de melamina	285,000	400,000,000	0.00	0	0%
8	Mampara de melamina	Provision de mampara nucleo de colmena y terminacion en formica con perfiles de chapa doblada mampara de melamina	250,000	400,000,000	0.00	0	0%
9	Mampara de melamina	Provision de placas nucleo de colmena y terminacion en formica para puertas con cerradura y accesorios incluidos- Mampara de melamina	850,000	400,000,000	6	5,100,000	1.27%
10	Mampara de melamina	Provision de placas para puertas con cerradura y accesorios incluidos con visor de vidrio de 4mm - Mampara de melamina	910,000	400,000,000	0.00	0	0%
11	Mampara de melamina	Provision de mampara de yeso con perfilera de acero galvanizado Se sellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar	250,000	400,000,000	82	20,485,000	5.12%
12	Mampara de melamina	Provision de mampara de yeso con perfilera de acero galvanizado Se sellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar y a media altura con vidrio transparente de 4 mm	350,000	400,000,000	0.00	0	0%
13	Mampara de melamina	Provisión de cielorraso de placas de durlock con perfiles de chapa galvanizada doblada	200,000	400,000,000	0.00	0	0%
14	Mampara de melamina	Desmorte de divisorias de mamparas de melamina y de yeso en estado de deterioro	45,000	400,000,000	40	1,800,000	0.45%
15	Cortina horizontal	Provisión de cortina enrollables Cortina horizontal con motor- sistema automatizado	900,000	400,000,000	0.00	0	0%
16	Mampara de melamina	Provisión de bastidores metálicos con perfilera de aluminio para mamparas desmontables	500,000	400,000,000	484	242,000,000	60.50%
17	Mampara de melamina	Provisión de placas MDP de 18mm	139,000	400,000,000	485	67,401,100	16.85%
18	Mampara de melamina	Provisión de lana de roca	110,000	400,000,000	104	11,451,000	2.86%
19	Mampara de melamina	Provisión de puerta de melamina 080x240cm	800,000	400,000,000	0.00	0	0%
20	Mampara de melamina	Provisión de mampara de cerramiento de vidrio templado	800,000	400,000,000	24	19,000,000	4.75%
21	Mampara de melamina	Puerta de vidrio templado de 10mm	1,000,000	400,000,000	1	750,000	0.18%
						374,743,000	93.68%


Arq. KAREN RAMÍREZ
 Fiscal de Obras
 Dpto. de Obras e Infraestructura