

Consultas Realizadas

Licitación 292660 - ADECUACIÓN DE LA SALA UPS, SISTEMA ELÉCTRICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LA DGROR DE LA SET DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Consulta 1 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2015
Según los plazos de la agenda N° 2 se establece la fecha y hora de la visita técnica para el día 07 de setiembre de 2015 a partir de las 09:00 Hs, solicitamos respetuosamente a la convocante otorgar un día más para la visita técnica, considerando la magnitud de los trabajos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2015
Con relación a la consulta, se deberá mantener lo establecido en la Adenda N° 2.		

Consulta 2 - Cableado Estructurado

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2015
En las Especificaciones técnicas del ITEM 1 del PBC se solicita Cableado horizontal Cat5E para los puestos de trabajo. Teniendo en cuenta que el cableado Cat5E no es adecuado para los estándares de velocidad de transmisión de datos actuales y futuros, solicitamos a la convocante se establezca como mínimo cableado horizontal Cat6 que posea certificado de performance eléctrica (VERIFIED) otorgado por la UL o ETL, de acuerdo a las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-C.2, el cual permite duplicar el ancho de banda y proporciona una mejor relación señal-ruido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2015
Respuesta: con relación a la consulta, se aclara que las especificaciones técnicas establecidas en el PBC corresponden a requerimientos mínimos, en caso de que la propuesta del oferente en relación a la consulta en particular exceda en cuanto a calidad, capacidad y prestaciones técnicas, las mismas serán aceptadas.		

Consulta 3 - Cableado Estructurado

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2015
En las Especificaciones técnicas del ITEM 1 del PBC se solicita Cableado horizontal Cat5E para los puestos de trabajo. Teniendo en cuenta que el cableado Cat5E no es adecuado para los estándares de velocidad de transmisión de datos actuales y futuros, solicitamos a la convocante se establezca como mínimo cableado horizontal Cat6 que posea certificación de canal para 6 conexiones por laboratorio de 3a. Parte, el cual permite duplicar el ancho de banda y proporciona una mejor relación señal-ruido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2015
Respuesta: con relación a la consulta, las especificaciones técnicas establecidas en el PBC corresponden a requerimientos mínimos, en caso de que la propuesta del oferente en relación a la consulta en particular exceda en cuanto a calidad, capacidad y prestaciones técnicas, las mismas serán aceptadas.		

Consulta 4 - Cableado Estructurado

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2015
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones técnicas del ITEM 1 del PBC se solicita Patch Panel Cat5E de 24 y 48 puertos, solicitamos sean requeridos como mínimo Patch Panel Cat6 con el objeto de optimizar todos los componentes del cableado horizontal y permitir una mayor velocidad de transmisión de datos en la red SubSecretaría de Estado y Tributación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2015
-----------	--------------------	------------

Respuesta: con relación a la consulta, los Pach Panel deberán ser de la misma categoría que los cables previstos para el cableado horizontal proveído. Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC corresponden a requerimientos mínimos, en caso de que la propuesta del oferente en relación a la consulta en particular exceda en cuanto a calidad, capacidad y prestaciones técnicas, las mismas serán aceptadas.

Consulta 5 - Cableado Estructurado

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2015
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones técnicas del ITEM 1 del PBC se solicita Patch Cord Cat5E de 1 y 3 metros, solicitamos sean requeridos como mínimo Patch Cords Cat6 con el objeto de optimizar todos los componentes del cableado horizontal y permitir una mayor velocidad de transmisión de datos SubSecretaría de Estado y Tributación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2015
-----------	--------------------	------------

Respuesta: con relación a la consulta, los Pach Cord deberán ser de la misma categoría que los cables previstos para el cableado horizontal proveídos. Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC corresponden a requerimientos mínimos, en caso de que la propuesta del oferente en relación a la consulta en particular exceda en cuanto a calidad, capacidad y prestaciones técnicas, las mismas serán aceptadas.

Consulta 6 - Cableado Estructurado

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2015
----------	-------------------	------------

Con el objetivo de obtener un mejor dimensionamiento de los recursos necesarios para la instalación del cableado horizontal que nos permita realizar una óptima oferta técnica-comercial, solicitamos a la convocante el plano del edificio con el detalle de la ubicación de los puntos de red.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2015
-----------	--------------------	------------

Con relación a su consulta se aclara que los planos de ubicación de los circuitos, así como la planta de ubicación de los tableros y los circuitos se encuentran detalladas en el presente PBC, por lo tanto se deberá mantener lo establecido en el PBC

Consulta 7 - Cableado Estructurado

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2015
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones técnicas del ITEM 1 del PBC se solicita Cableado horizontal Cat5E para los puestos de trabajo. Teniendo en cuenta que el cableado Cat5E no es adecuado para los estándares de velocidad de transmisión de datos actuales y futuros, solicitamos a la convocante se establezca como mínimo cableado horizontal Cat6 que posea certificado de performance eléctrica (VERIFIED) otorgado por la UL o ETL, de acuerdo a las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-C.2, el cual permite duplicar el ancho de banda y proporciona una mejor relación señal-ruido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2015
-----------	--------------------	------------

Respuesta: con relación a la consulta, se aclara que las especificaciones técnicas establecidas en el PBC corresponden a requerimientos mínimos, en caso de que la propuesta del oferente en relación a la consulta en particular exceda en cuanto a calidad, capacidad y prestaciones técnicas, las mismas serán aceptadas.

Consulta 8 - Montaje de Sala Técnica Adicional

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2015
<p>Durante la visita técnica se observó que en una de los sitios de la instalación de los racks no dispone de espacio físico suficiente para la colocación del rack de 42U solicitado, para subsanar este inconveniente se mencionó como alternativa el montaje de una sala técnica en un pasillo contiguo lo cual implicará un costo importante de obras civiles y adecuaciones. Solicitamos a la convocante definir si estas adecuaciones se incluirán en este proyecto y en caso de incluirse facilitar un plano final del área afectada.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2015
<p>Respuesta: con relación a la consulta, se aclara que no será necesario la readecuación de una sala técnica.</p>		