NOTA UNCA / MEC Nº 210/2020 / LOTE 4

Coronel Oviedo, 07 de agosto de 2020

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Presente:

> ***Ref.:*** **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID N.º 356.942" Convocado por el MEC en el marco del programa de expansión de la atención educativa para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance ampliado.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **Ritter Construcciones S.R.L.**, dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS DE 7 DÍAS NP.UNCA/MEC.185.Lote.4-21/20** presentado en fecha **06 de agosto 2020** correspondiente al **Lote 4**, debido a lluvias y sus consecuencias del mes de julio del corriente. -

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta los registros de precipitación diaria del mes de julio emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Se consideraron los días de lluvia a partir del 01 de julio de 2020 al 31 de julio de 2020.

Se adjuntan a la nota;

- Nota de pedido por parte de la contratista.
- Registro de lluvias de la DINAC
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de julio 2020 (01/07/2020 al 31/07/2020)
- Libros de Obras.
- Adenda N°01 del Lote 4 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº: 520
Recibido por: Alisson Alonzo

DIA	MES	AÑO	HORA
07	08	2020	10:00

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

MES DE JULIO					
	LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC				APROBADA
DIA	LLUVIAS EN LIBRO CENTRAL	REGISTRO DINAC CENTRAL	LLUVIAS EN LIBRO ALTO PARAGUAY	REGISTRO DINAC ALTO PARAGUAY	TOTAL
1			Lluvia		
2			Lluvia		
3					
4					
5	Lluvia	1,6			Lluvia Reg. Dinac
6	Lluvia	2,7			Lluvia Reg. Dinac
7	Lluvia	29,6		9,8	Lluvia Reg. Dinac
8 √	Afectacion				Afectacion
9 √	Afectacion				Afectacion
10					
11					
12		T			Lluvia Reg. Dinac
13					
14					
15					
16 √	Lluvia				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24 √	Lluvia	0,5			Lluvia Reg. Dinac
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31			Lluvia		
					7

Días de lluvia según registro de DINAC: 5 días
Días de Afectación según libro de obra: 2 días
Días en Total: **7 días**

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización

En la planilla diaria se consideraron los días de lluvia del registro perteneciente al Departamento de Central, discriminando los días de lluvia y afectación de las mismas. La ejecucion de los trabajos de colocacion de aberturas, colocacion de zocalos, pulido de piso y pintura de techo fueron suspendidos en esos dias por la humedad considerable en los caminos de acceso a los sitios de obra, impidiendo el translado de los obreros hasta dichos sitios.

Es importante tomar en cuenta que el registro presentado en el cuadro correspondiente a la DINAC, no representa en su totalidad los días de lluvia reales en obra, debido a la lejanía en la que se encuentran los sitios de obra de los establecimientos educativos con respecto al lugar de medición correspondiente a la DINAC. En el caso de Alto Paraguay, los 2 sitios de obras de los establecimientos educativos que se ubican en el Distrito de Carmelo Peralta se encuentran alejadas de la ciudad de Puerto Casado. Ocurre lo mismo en el Departamento de Central, donde el registro de precipitaciones es en el Distrito de Luque, siendo los demás sitios de obra ubicados en Asunción, Capiatá y Areguá.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado la fiscalización APRUEBA la solicitud realizada por parte de la empresa contratista **Ritter Construcciones S.R.L.**

Prorrogas mes de julio		
		Fecha de fin de plazo corrida (solicitada)
Plazo	150 dias	
Fecha de Orden de Serivicio 1	20/11/2019	
Fecha de Inicio de Obras - Orden de Serivicio 2 **(Corresponde al dia 29 del plazo)**	28/02/2020	
Suspension temporal por Resolucion UEPP N° 643/2019	72 dias	28/06/2020
Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 4 Res. UEPP-MEC N° 138/2020	44 dias	11/08/2020
Prorroga por lluvia de marzo (solicitada)	3 dias	14/08/2020
Prorroga por lluvia de mayo (solicitada)	10 dias	24/08/2020
Prorroga por lluvia de junio (solicitada)	11 dias	04/09/2020
Prorroga por lluvia de julio (solicitada)	7 dias	11/09/2020

Teniendo en cuenta:

- **72 días** de suspensión según Res. UEPP N° 643/2019.
- **44 días** de prórroga por fuerza mayor aprobados por Adenda No. 01 según Res. UEPP-MEC 138/2020
- **3 días** de prorroga solicitados según **Nota UNCA/MEC 130/2020** correspondientes al mes de marzo
- **10 días** de prorroga solicitados según **Nota UNCA/MEC 184/2020** correspondientes al mes de mayo.
- **11 días** de prorroga solicitados según **Nota UNCA/MEC 200/2020** correspondientes al mes de junio.
- **7 días** de prorroga solicitados en la presente nota.

La fecha de fin de plazos se correría **147 días en total**, siendo la misma el **11 de septiembre de 2020.**

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramírez V

Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Asunción, 06 de Agosto de 2.020

NP. UNCA/MEC-185. Lote.4 – 21/20

Señor
Ing. Fredy Ramírez
Coordinador general de fiscalización
Universidad Nacional de Caaguazú

REF: Contratación Vía Excepción Nº 02/2019 – " Construcción de Espacios Educativos, 185 Espacios Educativos para Primera Infancia"-Plurianual – ID Nº 356.942
PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL, ALCANCE AMPLIADO.

Nos dirigimos a Usted, y por intermedio a quien corresponda, a modo de solicitar prorroga por lluvias del mes de **julio** del año 2020, correspondiente a los **Departamentos de Central, Capital y Alto Paraguay del LOTE N°4.**

En el siguiente cuadro, discriminamos los días de lluvias y la afectación de las mismas ya que los trabajos de colocación de aberturas, colocación de zócalos, pulido de piso y pintura de techo fueron paralizados en esos días por la humedad considerable en los caminos de acceso a las instituciones, impidiendo el traslado de obreros hasta las instituciones educativas. Así mismo, con la humedad ambiente imposibilita la buena aplicación de la pintura.

Es importante tomar en cuenta que las lluvias en las planillas del registro de precipitaciones de la DINAC, no representa en su totalidad los días de lluvia en el sitio de obra; esto se debe a la lejanía en la que se encuentran las instituciones educativas, respecto a la localidad de medición de precipitaciones de la DINAC, como ser el caso de Alto Paraguay, las 2 Instituciones Educativas que se ubican en el Distrito de Carmelo Peralta se encuentran alejadas de la ciudad de Puerto Casado. Ocurre lo mismo en el Departamento de Central, donde el registro de precipitaciones es en el Distrito de Luque, siendo los demás sitios de obra ubicados en Asunción y los Distritos de Capiatá y Areguá. La Falta de representación de algunos días de lluvia en los libros de obra, se da omisión de su registro por parte de los residentes.

Por lo descrito anteriormente se presenta el siguiente cuadro:

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Hugo Vatino
DIA 06 | MES 08 | AÑO 2020 | HORA 10:00

San Juan N° 2.270 e/ Tte. Julio Trifón Flores y FF. CC. Carlos A. López – ritter.co@ritter.com.py - (595 21) 281.496 / 292.988

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
Central – Alto Paraguay	**10-11**	**LPN N° 02/2019 / LOTE 4 –Central-Alto Paraguay**	**Del 01-Julio-2020 a 31– Julio-2020**	**Nº 04 (Julio-2020)**

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 01

FECHA: 30/07/2020 (Periodo de medición: 01-Julio-2020 al 30-Julio-2020).

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	Central – Alto Paraguay	
LPN Nº	02/2019	
Contratista:	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	
Contrato Nº.	19/2019	
Objeto del Contrato:	CVE "Construcción de Espacios Educativos , 185 Espacios Educativos para Primera Infancia en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI-" ID N° **356 942**- Plurianual	
Fiscalizadores:	**UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)**	
Fecha de suscripción del Contrato:	14-Octubre -2019	
Monto Máximo del Contrato en Gs.:	**4.822.961.425** Gs.	**Plazo Contrato(Días):** Hasta la recepción definitiva de la obra
Monto de Proyecto Ejecutivo en Gs:	**4.822.961.421** Gs.	**Plazo de Obra (Días):** 100 días
Fecha de Entrega del anticipo:	04-noviembre-2019	**Monto del anticipo (20%):** Proyecto N° 185: **Gs. 964.592.285**
Fecha de Orden de Servicio No.1:	20/11/2019	
Fecha de Orden de Servicio No.2:	28/02/2020 (corresponde al dia 29 de plazo)	
Ampliación de contrato (Ley 2051/2003)	SI **X** NO	**Plazos por Lluvia y Fuerza Mayor: 147 dias**

Fecha límite de ampliación Adenda Nº01 /2020 al Contrato Nº 19/2020, incluida las lluvias + humedad y otros eventos.

Suspension de plazos según Res. UEPP No. 643/2019	**72 dias**	**28/06/2020**
Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 4 Res. UEPP-MEC N° 138/2020	44 días	11/08/2020
Prorroga por lluvia de marzo	3 días	14/08/2020
Prorroga por lluvia de mayo (solicitada)	10 días	24/08/2020
Prorroga por lluvia Junio (solicitada)	11 días	04/09/2020
Prorroga por lluvia Julio (solicitada)	7 días	11/09/2020

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario **(Del 1 de Julio de 2020 al 31 de julio de 2020)**	31
b.	Suspension de plazos según Res. UEPP No. 643/2019	72
c.	Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 4 Res. UEPP-MEC N° 138/2020 **(Del 21 de marzo de 2020 al 3 de mayo de 2020)**	44
d.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 28 de febrero de 2020 al 20 de marzo de 2020)**	3
e.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 4 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020)**	10
f.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 1 de junio de 2020 al 30 de junio del 2020)**	11
g.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 1 de julio de 2020 al 31 de julio del 2020)**	7
h.	**Días de Ejecución Efectiva de los meses del Certificado 4**	24
i.	Condiciones de accesibilidad:	
j.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 20 instituciones del Lote N° 4- **Central – Alto Paraguay.**

b. **CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS**

a. Plazo Contractual (días): **150** días
OBS: Según PBC – CGC 22.1 *"El inicio de las obras se computa desde la recepción de la orden de servicio N°1."*. Fecha de recepción por parte de la contratista: 20/11/2019

b. **Adenda N°01 del Lote 4 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, se establece prorrogar por 44 días, por razones de fuerza mayor, a partir del 21 de marzo del 2020 al 3 de mayo de 2020**

i. Orden de Servicio No. 1: 28
ii. Certificado 1 OS 2 (Marzo):19
iii. Certificado 2 OS 2 (Mayo):18
iv. Certificado 3 OS 2 (Junio):19
v. Certificado 4 OS 2 (Julio):24

c. Plazo de Ejecución efectiva (días): 108 días

d. Plazo Restante (días): 42 días

c. **AVANCE FISICO DE OBRAS: 82,1203 %**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

d. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 82,1203 % = Gs. 3.960.632.742-.**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

e. **MULTAS APLICADAS**

a. Monto: Gs. 0,00

- **Construcción de 185 Espacios Educativos para la Primera Infancia- Lote 4 MEC:** Corregida por Lluvia + Consecuencias.

Multa Acumulada: **0.00 Gs** (Guaraníes Cero), desde el certificado N° 1

Desglose de las Multas Parciales (Calculadas):

Certificado N° 1: 0.00 Gs.

b. Multa Acumulada (%): 0.00 %

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Para el Proyecto Gral. (Calculada):

- Multa Parcial (%): 0,00 % (con respecto al Monto Total del Contrato).
- Multa Acumulada (%): 0,00 % (con respecto al Monto Total del Contrato).

f. **VIGENCIA DE GARANTIAS**

a. Poliza de Fiel Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
   i. Cubre desde 14/10/2019 hasta 14/02/2021
   ii. Empresa de Seguros: ***Seguros Chaco S.A.***

b. Garantia de Anticipo: VIGENTE.
   i. Cubre desde 14/10/2019 hasta 30/09/2020.
   ii. Empresa de Seguros: ***El Sol del Paraguay.***

c. Seguro contra Resp. Civil: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 31/12/2020.
   ii. Empresa de Seguros: ***Seguros Chaco S.A.***

d. Accidentes Personales: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 31/12/2020
   ii. Empresa de seguros: **Seguros Chaco S.A.**

e. Todo Riesgo: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 30/04/2021
   ii. Empresa de seguros: **Seguros Chaco S.A.**

Coordinador de Fiscalización
Universidad Nacional del Caaguazú
Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							1,6					
6							2,7					
7							29,6					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							T					
13							0,0					
14							0,0					
15							0,0					
16							0,0					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,5					
25							0,0					
26							0,0					
27							0,0					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							34					
Máx. 24h							29,6					
Día Máx.							7					

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 183 ESPACIOS EDUCATIVOS "[illegible] INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº355.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000042

Luque - Central

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Doctor R. Valdovinos.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 05/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 8:00 hr			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocación de piso direccional y de alerta				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

PABLO RODRIGUEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 155 ESPACIOS EDUCATIVOS "INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000043

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nestor R. Valdovinos

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 06/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
DÍA: 06/07				
HORA	COMIENZO: 9:00 hs			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

Colocación de piso direccional y alerta

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

PABLO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 155 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº 350.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000044

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nestor R. Valdovinos

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones. S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 07/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 07/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00 hs			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocación de piso direccional y de alerta				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

PABLO RODRIGUEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000045

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nestor R. Valdovinos

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones. S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 08/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 08/07	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS + Colocación de piso direccional y de alerta			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

PABLO RODRIGUEZ

Coordinador de Fiscalización

Ing. Víctor [illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, "LOS ESPACIOS EDUCATIVOS [illegible] INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

N° 0000046

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nestor R. Valdovinos

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 09/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 09/07	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS * colocación de piso direccional y de alerta.			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

PABLO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras

Arq. Johan D. Benitez C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 181 ESPACIOS EDUCATIVOS "[illegible] INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000053

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nestor R. Valdovinos.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 16/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 16/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 10:00 hs			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

Pulida de piso granito

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

PABLO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil

Arq. Johanna Benítez C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000061

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nestor L. Valdovinos

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 24/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 24/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 10:00 hr			
	FIN: —			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

* Pintura latex exterior
* Pintura con ladrillo visto con silicona.

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Johan D. Benitez C.

PABLO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 195 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000037

copiará – central

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Virgen del Pilar

EMPRESA CONTRATISTA: Riffer Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 05/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
– Escalones y guarda obras Revoques	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 8:00 hs			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

- Revoques de escalones

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 183 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PROMOVER INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.943. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000038

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Virgen del Pilar

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 06/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 06/07

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO: 9:00 hs			
	FIN: —			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

* Escalones y guardaobras
Revoques exterior

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000039

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Virgen del Pilar

EMPRESA CONTRATISTA: Pilar Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 07/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 07/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00 hs			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS * Revoques parciales exteriores				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000040

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Virgen del Pilar

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 08/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 08/07	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS - Trabajos exteriores (revoque)			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 62/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, "DE EDUCACIÓN EDUCATIVA PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL- ID Nº356.847. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000041

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Virgen del Pilar

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 09/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS FISCALIZADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
DÍA:				
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

INCIDENCIAS

DÍA: 09/07	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS - Revoques y Pintura			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 188 ESPACIOS EDUCATIVOS "AÑO PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niñas y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000048

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Virgen del Pilar

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 16/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Colocación de baranda metálica	
- Pintura	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 16/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 10:00 hs			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS - Pintura exterior				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº 356.842. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000056

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Virgen del Pilar

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 24/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 24/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 10:00 hs			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS + Siliconado de ladrillos visto 2da mano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Copiata' - Central

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000040

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 6557 San Sebastian

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 05/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Colocación de piso de granito	
- Terminación de cañerías de agua y desagüe cloacales	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 8:00 hs			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
* Cañerías de agua y desagues cloacales				
- Colocación de pisos de granito en pasillos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000041

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 6557 San Sebastian.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 06/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Colocación de Azulejos de baños	Se verifican trabajos
- Colocación de piso de granito en pasillos.	de colocación de azulejos
	(baño)
	Colocación de piso

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 06/07

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO: 9:00 hs			
	FIN: —			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

* Colocación de pisos graníticos en pasillo

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000042

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 6557 San Sebastian

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 07/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Colocación de Azulejos en baños	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 07/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00 hs			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
* Colocación de pisos de granito en pasillo.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000043

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº6557 San Sebastian.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter construcciones SRL.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 08/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Trabajos suspendidos	
por materiales mojados	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 08/07	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS * Colocacion de pisos suspendidos por materiales mojados.			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000044

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 6557 San Sebastian

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 09/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Colocación de pisos en baños	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 09/07	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS - Colocación de pisos de granito y terminación de guarda obra de mochetas.			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000051

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 6597 San Sebastian

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 16/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Continua Pulido de pisos de granito.	
- Pintura de tejuelon y tirantes.	
- Terminación de Rampa	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 16/07

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO: 10:00 hs			
	FIN: —			

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- Pintura de paredes exteriores.			
- Terminacion de rampas			

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000059

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 657 San Sebastian.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 24/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Pintura de aberturas metálicas.	
- Pinturas en gral	
- Colocación de zocalo de granito.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 24/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 10:00 hs			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
* Pinturas en gral.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Asunción - Capital

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000036

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativo Campo Verde

EMPRESA CONTRATISTA: Ribler Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 05/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Se suspende los	
Trabajos por inclemencia	
del tiempo (lluvia)	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 8:00 hs			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
lluvia				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000037

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativo Campo Verde

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 06/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 06/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 9:00 hs			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Lluvia				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000038

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativo Campo Verde

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 07/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 07/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00 hs			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS + Lluvia				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000039

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativa Campo Verde

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 08/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 22/07	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS - Lluvia			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000040

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativo Campo Verde

EMPRESA CONTRATISTA: R. Ller Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 09/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 09/07	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS * Incidencia de lluvia imposibilita los trabajos			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000047

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativo Campo Verde

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 16/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 16/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 10:00 hs			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS lluvia				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000055

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativo Campo Verde

EMPRESA CONTRATISTA: Riller Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 24/07/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 24/07		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 10:00 h			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS * Lluvia				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
PUERTO CASADO	22° 16' 58,89"	57° 56' 28,71"	78 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							9,8					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							0,0					
15							0,0					
16							0,0					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,0					
27							0,0					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							10					
Máx. 24h							9,8					
Día Máx.							7					

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000041

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Punta y Tiogai.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 01-07-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Debido a la sequía y falta de agua se aguarda un camión cisterna p/ continuar los trabajos.	
Se realiza una limpieza del lugar.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: No se a podido conseguir Agua en la zona p/ continuar los trabajos.

Arq. Johan D. Benitez C.

PABLO RODRIGUEZ
Ingeniero civil

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000042

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Ruta y Tiogai

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 02-07-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: No se ha podido conseguir Agua en la zona ni alrededores. Los trabajos comenzarán una vez se consiga provisión de Agua.

Arq. Johan D. Benitez C.
Resp. Prof. Nº 6.[illegible]

PABLO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000043

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Punta y Tiogai

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 31-07-2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO: FIN:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: No se pudo trabajar todo el mes debido a la seguridad, se Aguarda un camion Cisterna p/ el día lunes 3 de Agosto proveniente de Asunción.

Arq. Johan D. Benitez C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 04 Orden de Servicio Nº2 RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: RITTER CONSTRUCCIONES S. R. L.

PLANILLA DE RESUMEN GENERAL

IMPORTE CERTIFICADO

	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO 1	ORDEN DE SERVICIO 2	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
ECUTADAS											
	100,00%	4.822.961.425	201.222.000	4.621.739.421	4.822.961.421	71,2706%	3.437.353.465	10,8498%	523.279.277	82,1203%	3.960.632.742
	100,00%	4.822.961.425	201.222.000	4.621.739.421	4.822.961.421	71,2706%	3.437.353.465	10,8498%	523.279.277	82,1203%	3.960.632.742
ECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
	100,00%	964.592.285		100,00%	964.592.285	71,2706%	687.470.693	10,8498%	104.655.856	82,1203%	792.126.549
	100,00%	241.148.071		100,00%	241.148.071	71,2706%	171.867.673	10,8498%	26.163.964	82,1203%	198.031.637
	0,00%	0		0,00%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0
		1.205.740.356			1.205.740.356	71,2706%	859.338.366	10,8498%	130.819.820	82,1203%	990.158.186
GÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)											392.459.457
											0
RESENTE CERTIFICADO(C1-C2)											392.459.457
cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete.-											

E UNA VARIARIACIÓN YA QUE EN EL CERTIFICADO ANTERIOR SE CALCULA SOBRE EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE CALCULA SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS PLANILLAS EJECUTIVAS

TRUCCIONES S.R.L.
or J. Ritter S.
Gerente

Ing. Freddy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA

PABLO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mercosur-Unesco
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LOTE Nº: 04 - CONTRATO Nº 19/2019

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 04 Orden de Servicio Nº2 - RESUMEN POR ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL LOTE Nº 04

EMPRESA CONTRATISTA: RITTER CONSTRUCCIONES S. R. L. -

OS N°2	ORDEN DE SERVICIO N°1	ORDEN DE SERVICIO N°2	MONTO TOTAL POR INSTITUCION	PORCENTAJE CERTIFICADO			MONTO CERTIFICADO		
				Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
e teja)									
omero Valdovinos"	10.061.100	223.129.407	233.190.507	75,4411%	13,3571%	88,7982%	175.921.511	31.147.559	207.069.070
nio A. Garay"	10.061.100	226.162.931	236.224.031	83,4093%	9,9427%	93,3520%	197.032.912	23.486.997	220.519.909
nio"	10.061.100	244.164.041	254.225.141	77,1443%	12,5490%	89,6933%	196.120.197	31.902.758	228.022.955
queños"	10.061.100	225.750.116	235.811.216	84,5786%	9,3800%	93,9586%	199.445.895	22.119.079	221.564.974
an Caceres"	10.061.100	230.773.695	240.834.795	82,1698%	7,1793%	89,3491%	197.893.381	17.290.282	215.183.663
. Rachit"	10.061.100	225.972.689	236.033.789	72,4618%	12,5090%	84,9708%	171.034.324	29.525.569	200.559.893
n F. Kennedy"	10.061.100	224.734.767	234.795.867	70,5803%	16,1033%	86,6837%	165.719.687	37.809.955	203.529.642
aria"	10.061.100	240.855.494	250.916.594	75,1768%	6,5545%	81,7313%	188.630.964	16.446.425	205.077.389
ncepcion de Maria"	10.061.100	227.618.308	237.679.408	78,2181%	11,9568%	90,1750%	185.908.430	28.418.933	214.327.363
an Bosco"	10.061.100	232.520.532	242.581.632	66,8032%	14,6990%	81,5022%	162.052.199	35.657.140	197.709.339
el Pilar"	10.061.100	224.868.934	234.930.034	77,9906%	10,8455%	88,8361%	183.223.353	25.479.316	208.702.669
astian"	10.061.100	223.022.307	233.083.407	67,3922%	13,5989%	80,9911%	157.079.938	31.696.764	188.776.702
Enrique Insfran"	10.061.100	225.989.957	236.051.057	87,6587%	11,4063%	99,0651%	206.919.392	26.924.723	233.844.115
Lopez"	10.061.100	225.019.868	235.080.968	88,0666%	10,9957%	99,0622%	207.027.800	25.848.683	232.876.483
ducativo Campo Verde"	10.061.100	231.596.350	241.657.450	70,5519%	17,4829%	88,0349%	170.493.974	42.248.818	212.742.792
aceres"	10.061.100	228.601.607	238.662.707	71,3034%	19,2513%	90,5546%	170.174.527	45.945.604	216.120.131
. Lopez"	10.061.100	227.992.323	238.053.423	64,5440%	0,0000%	64,5440%	153.649.227	-	153.649.227
Tiogal - Ayoreo	10.061.100	224.326.719	234.387.819	62,0583%	0,0000%	62,0583%	145.457.070	-	145.457.070
scapacidad Auditiva	10.061.100	228.475.443	238.536.543	9,8878%	0,0000%	9,8878%	23.585.940	-	23.585.940
manente Nº19	10.061.100	280.163.933	290.225.033	62,0149%	17,6865%	79,7014%	179.982.744	51.330.672	231.313.416
OTAL PROYECTO LOTE 4	Gs 201.222.000	Gs 4.621.739.421	Gs 4.822.961.421	71,2706%	10,8498%	82,1203%	3.437.353.465	523.279.277	3.960.632.742

ANCE SUFRE UNA VARIARIACIÓN YA QUE EN EL CERTIFICADO ANTERIOR SE CALCULA SOBRE EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE CALCULA SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS PLANILLAS EJECUTIVAS, RESULTADO DEL PRODUCTO 1

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA

PABLO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras

IONES S.R.L.
Ritter S.
ente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

COMUNICADO AL USUARIO

EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO, DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA – DINAC, COMUNICA QUE ATENDIENDO A LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DEL DECRETO N° 3964/2020 Y LA RESOLUCIÒN Nº 187/2020 DE LA SECRETARÌA DE LA FUNCIÒN PÙBLICA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL CENTRO METEOROLÒGICO NACIONAL ESTARÁN RESTRINGIDAS AL MÀXIMO EN FORMA PRESENCIAL.

POR LO TANTO LAS MEDIDAS A TOMAR A PARTIR DE AHORA SERAN LAS SIGUIENTES:

- ✓ ENVIAR LA SOLICITUD DE DATOS AL CORREO: **lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py**
- ✓ UNA VEZ RECEPCIONADA LA SOLICITUD LE ESTAREMOS ENVIANDO LA PRE FACTURA PARA QUE EL PAGO SE REALICE A TRAVÈS DE UNA TRANSFERENCIA O DEPÒSITO BANCARIO.
- ✓ UNA VEZ ABONADO DEBERÀN ENVIAR AL CORREO ELECTRÒNICO LA CONFIRMACIÒN O BOLETA DE TRANSFERENCIA PARA ASÌ REMITIRLES LOS REGISTROS METEOROLÒGICOS.
- ✓ LAS FACTURAS REMITIREMOS ESCANEADA VIA CORREO ELECTRÒNICO.
- ✓ UNA VEZ LEVANTADA LAS MEDIDAS SANITARIAS PODRAN RETIRAR LAS FACTURAS ORIGINALES EN LAS OFICINAS DEL CENTRO METEOROLOGICO NACIONAL.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay