ANDE	AMPLIACION DE LA SUBESTACION TRES BOCAS EN 66 KV - SALIDA DE ALIMENTADORES EN 23 kv LOTE N° 2	FECHA: DEL 12/12/19 AL 05/07/21 LPN N° 1261 / 2016 - CONTRATO N°: 6826/2016-LOTE 2

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 - CERTIFICADO DE MEDICION N° 1

EMPRESA CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVELES Y ELECTROMECÁNICAS S.R.L

						CANTIDADES MEDIDAS			MONTOS				AVANCE (%)		
Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Cantidad según Contrato	Cantidad Real	Acumulado anterior	Presente mes	Acumulado Actual	Acumulado anterior	Presente mes	Acumulado Actual	Montos contractuales	Acumulado anterior	Presente mes	Acumulado Actual
	OBRAS CIVILES DE DISTRIBUCIÓN														
1	Provisión y Montaje de soporte metálico para cable subterráneo de media tensión para uso en canalizaciones	Un.	277.039	150	150	150	0	150	41.555.850	0	41.555.850	41.555.850	100,00%	0,00%	100,00%
2	Provisión y montaje de grampa polimérica para sujeción de cables subterráneos para media tensión	Un.	169.302	1.500	1.500	1.500	0	1.500	253.953.000	0	253.953.000	253.953.000	100,00%	0,00%	100,00%
3	Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,6x1,6 mts. Todo tipo de terreno. Incluye provisión de 9 caños PEAD de 160 mm de diámetro, multitubo para control, cinta de señalización y losetas de H°A para lineás subterránes 0,60 x 0,5 x 0,05 m	m3	773.579	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4	Excavación de zanja en calzada o pavimento, posterior relleno y compactación 0,6 x 1,8 mts. Todo tipo de terreno. Incluye provisión de 9 caños PEAD de 160 mm de diámetro,multitubo para control, cinta de señalización. Los tubos estarán envueltos en hormigón.	m3	1.562.786	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5	Construcción de registros para líneas subterráneas de H°A° de paredes de 0,15 m, de dimensiones(interior) de 1,2 mts (largo) x 1,2 mts (ancho) x 1,7 mts (de profundidad), base de 10 cm de piedra triturada, entrada de caños de 160 mm, con bordes de hierro perfil "L", anclado enteramente a la pared, para encastre de la tapa; la tapa está compuesta de H°A° con malla de varilla de 6 mm, con separación de 10 cm entrelazadas, con manijas de asas retráctiles de varilla lisa. Todos los materiales incluidos.	Un.	3.125.571	38	39	39	9	48	121.897.269	28.130.139	150.027.408	121.897.269	100,00%	23,08%	123,08%
6	Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,8x1,6 mts. Todo tipo de terreno. Incluye provisión de 15 caños PEAD de 110 mm de diámetro, multitubo para control, cinta de señalización y losetas de H°A para lineas subterránes 0,80 x 0,5 x 0,05 m	m3	1.520.840	0	1.093	901	251,88	1.153	1.370.733.092	383.069.179	1.753.802.271	1.662.278.120	82,46%	23,04%	105,51%
7	Excavación de zanja en calzada o pavimento, posterior relleno y compactación 0,8 x 1,6 mts. Todo tipo de terreno. Incluye provisión de 15 caños PEAD de 110 mm de diámetro,multitubo para control, cinta de señalización. Los tubos estarán envueltos en hormigón simple.-	m3	2.406.230	0	173	115,8	25,6	141	278.641.434	61.599.488	340.240.922	416.277.790	66,94%	14,80%	81,73%
8	Provisión y colocación de 15 caños PEAD de 110 mm de diámetro y multitubo para control, con máquina tunelera. Incluye provisión de 15 caños PEAD de 110 mm de diámetro y multitubo para control.-	m3	11.612.580	0	22	0	0	0	0	0	0	255.476.760	0,00%	0,00%	0,00%
9	Construcción de registros BT (0,4m de largo x 0,4 m de ancho x 0,8m de profundidad)	Un.	2.112.540	0	39	39	9	48	82.389.060	19.012.860	101.401.920	82.389.060	100,00%	23,08%	123,08%
	Total 1								2.149.169.705	491.811.666	2.640.981.371	2.833.827.849	75,84%	17,36%	93,19%

Firma Contratista:	FIRMA ANDE:
	FECHA:

Cía. de Construcciones Civiles y Electromecánicas S.R.L. RUC: 80005522-5

Jorge A. Jiménez R.
DD/DS04 - Ande

Ing. Ernesto Rodríguez M.
Dpto. de Subestaciones de Distribución
ANDE - Jefe

Escaneado con CamScanner

ANDE	AMPLIACION DE LA SUBESTACION TRES BOCAS EN 66 KV - SALIDA DE ALIMENTADORES EN 23 kv LOTE N° 2	FECHA: DEL 12/12/19 AL 05/07/21	LPN N° 1261 / 2016 - CONTRATO Nº: 6826/2016-LOTE 2

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 - CERTIFICADO DE MEDICION N° 1

EMPRESA CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVELES Y ELECTROMECÁNICAS S.R.L

						CANTIDADES MEDIDAS			MONTOS				AVANCE (%)		
Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Cantidad según Contrato	Cantidad Real	Acumulado anterior	Presente mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente mes	Acumulado Actual	Montos contractuales	Acumulado anterior	Presente mes	Acumulado Actual
	OBRAS ELECTROMECÁNICAS DE DISTRIBUCIÓN														
1	Provisión y Montaje de cable unipolar de cobre subterráneo de media tensión para uso en subestaciones de 240 mm2 de sección.	m	225041	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Construcción de terminal para interior en cable subterráneo 240 mm2. (Estructura TIR 240)	Un.	1924543	24	24	12	0	12	23.094.516	0	23.094.516	46.189.032	50,00%	0,00%	50,00%
3	Construcción y montaje de terminal para intemperie de cable de cobre subterráneo 240 mm2. Incluye provisión de caño "4" de Fe" G" - (Estructura TSA 240, contacto bimetálico) - Completo	Un.	2155489	24	24	12	0	12	25.865.868	0	25.865.868	51.731.736	50,00%	0,00%	50,00%
4	Empalme de cables subterráneos de 240 mm2 (para tres fases)	Un.	2893521	1	7	0	0	0	0	0	0	20.254.647	0,00%	0,00%	0,00%
5	Construcción de línea de Media Tensión Trifásica Protegida de 3x185 mm2	m	343813	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6	Tendido de conductor unipolar de Cobre subterráneo de media tensión de 1x240mm2 en caño PEAD de 110 mm de diametro	m	14000	0	4823	3682	0	3682	51.548.000	0	51.548.000	67.522.000	76,34%	0,00%	76,34%
	Total 2								100.508.384	0	100.508.384	185.697.415	54,12%	0,00%	54,12%

Firma Contratista:	FIRMA ANDE:	
	FECHA:	

Cia. de Construcciones Civiles
y Electromecánicas S.R.L.
RUC: 80005522-5

Jorge A. Jiménez R.
DD/DS04 - Ande

Ing. Ernesto Rodríguez M.
Dpto. de Supervi. de Obras de Distribución
ANDE - Jefe

Escaneado con CamScanner

Cia. de Construcciones Civiles y Electromecánicas S.R.L.

Otras Actividades Especializadas de Construcción N.C.P

Cnel. F. Melgarejo c/ San Rafael y Santa Ana Nº 1153
Tel.: (021) 602 231 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO: 14317104
Fecha Inicio Vigencia: 07/09/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2021
RUC: 80005522 - 5

FACTURA

Nº 001-001- 0001053

FECHA DE EMISIÓN: 03/09/2021 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad

RUC: 2000 9735 - 1 | TELEFONO:

DIRECCIÓN: | NOTA DE REMISION Nº:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Nº 1 Convenio Modificatorio				
	Nº 1 Correspondiente a la LPN 261/16				491.811.666
	Lote "2" - Contrato Nº 6226/2016				
SUB-TOTAL					491.811.666#

TOTAL A PAGAR Guaraníes: Cuatrocientos noventa y un millones ochocientos once mil Seiscientos sesenta y seis — 491.811.666#

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 44.710.152# TOTAL IVA: 44.710.152#

Artes Gráficas: de Fidel Z. Ayala I. - Libertad 1461 c/ Antonio R. Montoya - Telefax 678 256 - Cel.: (0961) 155 616
HAB Nº: 2313 - RUC: 2.033.338 - 2 - e-mail: fidelzk2001@gmail.com - 02 tal 50x3 del 1001 al 1100 - 09/2020.

Original: Cliente / Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

Escaneado con CamScanner