UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 04 de octubre de 2021.-

RESOLUCIÓN REC Nº 272/2021.-

VISTO:

Los Memorándums D.I.O. N° 106-107-108/2021 de fecha 04 de octubre del 2021, de la Dirección de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la **Prórroga del Plazo de Ejecución de los Contratos por Lluvia** de la "Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021" Lote 1, Lote 2 y Lote 3 ID Nº 379.496.----------

CONSIDERANDO:

Que, la solicitud de **Prórroga del Plazo de Ejecución del Contrato por Lluvia** por 21 días por lluvia, realizando la siguiente justificación: *"Debido a precipitaciones según consta en los Registros de precipitaciones diarias de la dirección de Meteorología e Hidrología - DINAC, acaecidos en el periodo de ejecución de las obras, corresponden 21 días hábiles, tiempo solicitado por la Dirección de Infraestructura y Obras, como periodo de prórroga".*----------

Que, los Memorándums N° 104-105-106/2021 de la Dirección General de Administración y Finanzas, dirigido al Señor Rector, solicitando la **Prorroga de Plazo de Ejecución por Lluvia** por 21 días hábiles, teniendo en cuenta la justificación técnica argumentada por el Director de Infraestructura y Obras de la UNI.----------

Que, el Decreto 2992 que reglamenta La Ley 2051/03 y su modificatoria la Ley 3439/07 menciona en su Art. 97: *"Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas".*---

Que, las solicitudes de Prorroga de Plazo de Ejecución de Obras por Días de Lluvia por 21 días hábiles, se encuentran dentro de los parámetros establecidos en el Art 97 del Decreto 2992 que reglamenta La Ley 2051/03 y su modificatoria la Ley 3439/07, y cuenta con Dictámenes favorables de la Auditoria Interna de la UNI N° 24-25-26/2021, así como el informe de la DINAC, sobre días de lluvia.----------

Que, la Auditoria Interna de la UNI recomienda al Señor Rector, autorice la **PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION POR LLUVIA DE LOS CONTRATOS, *"Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021" Lote 1, Lote 2 y Lote 3*** ID N° 379.496.----------

POR TANTO:

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

RESUELVE:

1) **AUTORIZAR** LA PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS POR DIAS DE LLUVIA DE LOS CONTRATOS, *"Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021" Lote 1, Lote 2 y Lote 3* ID N° 379.496.----------

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

2) **PRORROGAR** EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LLUVIA POR 21 (VEINTIÚN DÍAS) HÁBILES de acuerdo a los Informes de la Dirección de Infraestructura y Obras y de la DINAC sobre días de lluvias.----------

3) **NOTIFICAR** al contratista la concesión de la prórroga solicitada.----------

4) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Dpto. Auditoria Interna.

Encarnación, 4 de Octubre de 2021.-

Dictamen de auditoria Nº 24/2021

Según el Memorando del Dirección General de Administración y Finanzas DGAF N°104/2021 de fecha 04/10/21 en la que solicita prórroga en la ejecución de obras con el Ing. Antonio Cabrera Burgos .según contrato PBS/LPN/03/2020,"Construcción en el campus UNI Plurianual 2020-2021 Lote I".

El pedido obedece a que debido a las inclemencias del tiempo no pudieron ejecutarse algunos rubros previstos, por lo que solicita una prórroga de 21 días, el Memorando de referencia anexa el Registro de Precipitaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología (mm) Año 2020 y 2021 como correspondencia de los días de lluvia.

A este efecto, EL DECRETO 2992 que reglamenta la Ley 2051/03 y su modificatoria la Ley 3439/07 dice en su Art. 97
"Cuando por caso fortuito fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas"

Por consiguiente, considero justo el pedido de ampliación y con sentido de prudencia, Recomiendo al Sr. Rector autorizar la prórroga solicitada.

Lic. Miguel Martínez Basualdo
Auditor Interno

Abg. Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta 1 * Tel./Fax (071) 206990 – 206991
Encarnación - Paraguay

MEMORANDO

DGAF. Nº 104/2021

A : **Ing. Hildegardo González I. Rector**

DE : **Lic. Oraida Úbeda de Gamón, Dir.ª Gral. de Adm. y Finanzas**

Fecha: 04/10/2021.-

REF: Atención al MEMO D.I.O N° 107-2021 de Solicitud de adenda de Ampliación de plazo por Lluvia Contrato de la Licitación N° 379.496 "Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021 Lote I – Ing. Antonio Cabrera Burgos.

Por el presente, se eleva a consideración el requerimiento de la Dirección de Infraestructura y Obras, mediante MEMO D.I.O N° 106/2021 por el cual solicita Prorroga de Ejecución de Contrato "Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021 – Lote I – Residencia Universitaria firmado con el Ing. Antonio Cabrera Burgos, según consta en los registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrología – DINAC, acontecidos en el periodo de ejecución de las obras correspondientes a 21 (veintiún) días hábiles, tiempo solicitado como periodo de prórroga. Atendiendo a la Nota del Contratista quien adjunta el registro de la DINAC.

Por lo expuesto se solicita la aprobación correspondiente, para proseguir con los trámites pertinentes.

Adjunto;

- Copia del MEMO DIO N° 106/2021
- Copia de la Nota del Ing. Antonio Cabrera Burgos.
- Registro de precipitación Diaria (mm)año 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
GABINETE DEL RECTOR
RECIBI
Fecha: 04/10/21
Hora: 10:00hs
Firma:
Aclar. de Firma:

A Auditoria Interna

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO

MEMORANDO

D.I.O. N° 106/2021

A : **Mgs Oraida Úbeda, Directora de Administración y Finanzas.**

De : **Arq. Myriam E. Morínigo,** Directora de Infraestructura y Obras.

Fecha : 04/10/2021

Ref. : Solicitud de prórroga por lluvia "Contrato de la Licitación Construcciones en el Campus UNI Plurianual 2020-2021- Lote 1".

Solicitud de prórroga de ejecución de Contrato "Construcciones en el Campus UNI Plurianual 2020-2021" Lote 1, debido a precipitaciones según consta en los Registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrología – DINAC, acaecidos en el periodo de ejecución de las obras, corresponden 21 días hábiles, tiempo solicitado por la Dirección de Infraestructura y Obras, como periodo de prórroga.

Se adjunta nota de la contratista donde solicita 19 días de prórroga, y adjunta el registro de la DINAC.

ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
INGENIERO CIVIL
PAT. PROF. 13392

Asunción; 04 de octubre de 2021

Señores.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
PRESENTE:

REF Contrato de la Licitación 379496 - Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021. LOTE Nº 1

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de director de la Unipersonal, a fin de presentar datos meteorológicos de precipitaciones en el periodo de ejecución del contrato, y solicitar una prórroga por afectaciones de 19 días ajustándonos a las condiciones generales del contrato en sus puntos 24.2 y 25.3.

Atentamente.

Ing. Antonio Cabrera Burgos
CIN° 606020

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

De las Llanas 1317 y Mayor Martínez Tel.: 021 420 692 Cel.: 0985 589 200 email: antocabr@rieder.net.py

ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
INGENIERO CIVIL
PAT. PROF.: 13392

Encarnación, 06 de septiembre de 2021

SEÑOR:

DIRECCION DE INFRAESTRUTURA Y OBRAS DE RECTORADO

UNIVERSIDA NACIONAL DE ITAPUA

PRESENTE.

REF: Contrato de la Licitación 379496 – Construcciones en el Campus UNI Plurianual 2020 – 2021. Lote N° 1, Lote N° 2 y Lote N° 3.

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato vigente.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se tuvo en los meses de Julio; Agosto y Septiembre del presente año; Que ocasionó algunos días de paralización de los trabajos en las zonas de obra, solicito que tengan a consideración una ampliación de plazo Contractual.

Prorroga de plazos, por inclemencias climáticas:

MES	Año	DIAS DE LLUVIAS	AFECTACION	TOTAL DE DIAS
Julio	2021	2 Dias-30 ml	2 Días	2 Días
Agosto	2021	3 Dias-44 ml	3 Días	3 Días
Septiembre	2021	11 Días-91 ml	5 Días	5 Días
	TOTAL DE DIAS NO TRABAJADO S			**10 Días**

Por todo lo expuesto, se solicita una Ampliación de Plazo Contractual de 10 días hábiles

Se adjuntan: **REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGICA (DINAC).**

Sin otro particular me despido con cordialmente.

Antonio R. Cabrera
Ingeniero Civil

Ing. Antonio R. Cabrera B.

Representante Legal

De las Llanas 1317 y Mayor Martínez Tel.: 021 420 692 Cel.: 0985 589 200 email: antocabr@rieder.net.py

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0	0,0	0,0			
2							0,0	0,0	1,5			
3							0,0	0,0	0,0			
4							0,0	0,0	12,6			
5							0,0	0,0	0,0			
6							0,0	0,0	0,0			
7							0,0	0,0	5,0			
8							0,0	0,0	3,8			
9							0,0	8,0	0,0			
10							0,0	0,0	0,0			
11							0,0	0,0	0,0			
12							0,0	0,0	0,0			
13							0,0	0,0	22,4			
14							10,6	0,0	0,0			
15							0,0	0,0	0,0			
16							0,0	0,0	3,5			
17							0,0	0,0	0,0			
18							0,0	0,0	0,0			
19							0,0	0,0	0,0			
20							0,0	0,0	26,3			
21							0,0	0,0	3,0			
22							0,0	0,0	0,0			
23							0,0	0,0	2,0			
24							0,0	24,8	0,0			
25							0,0	11,2	0,0			
26							19,4	0,0	0,0			
27							0,0	0,0	0,0			
28							0,0	0,0	0,8			
29							0,0	0,0	0,0			
30							0,0	0,0	10,5			
31							0,0	0,0				
Total							30	44	91			
Máx. 24h							19,4	24,8	26,3			
Día Máx.							26	24	20			

Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
INGENIERO CIVIL
PAT. PROF.: 13392

Encarnación, 04 de Febrero de 2021

SEÑOR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

PRESENTE.

REF: Contrato de la Licitación 379496 – Construcciones en el Campus UNI Plurianual 2020 – 2021. Lote N° 1, Lote N° 2 y Lote N° 3.-

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se tuvo en el mes de Octubre y Noviembre, Diciembre y Enero; Que ocasionó algunos días de paralización de los trabajos en la zona de obra, solicito tengan a bien considerar una Ampliación de Plazo Contractual.

PRORROGA DE PLAZOS, por inclemencias climáticas:

MES	DIAS DE LLUVIAS	AFECTACION	TOTAL DE DIAS
Octubre 2020	4 Dias-34 ml	3 Días	7 Días
Noviembre 2020	6 Dias-120 ml	5 Días	11 Días
Diciembre 2020	5 Días-85 ml	4 Días	9 Días
Enero 2021	14 Días-334,5ml	6Días	20 Días
TOTAL DE DIAS NO TRABAJADO S			**47 Días**

Por todo lo expuesto, se solicita una Ampliación de Plazo Contractual de 47 días hábiles

Se adjuntan: **REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGICA.**

Sin otro particular me despido con cordialmente.

Antonio R. Cabrera
Ingeniero Civil

Ing. Antonio R. Cabrera B.

Representante Legal

De las Llanas 1317 y Mayor Martínez Tel.: 021 420 692 Cel.: 0985 589 200 email: antocabr@rieder.net.py

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0	0,0	0,0
2										0,0	0,0	43,6
3										0,0	0,0	0,0
4										0,0	0,0	0,0
5										0,0	0,0	0,0
6										0,0	0,0	0,0
7										0,8	0,0	0,0
8										2,4	2,7	0,0
9										0,0	0,0	0,0
10										0,0	0,0	0,0
11										0,0	0,4	0,0
12										0,0	0,0	0,0
13										0,0	0,0	0,0
14										15,0	15,8	0,0
15										0,0	0,0	0,0
16										0,0	0,0	T
17										0,0	0,0	0,0
18										0,0	0,0	0,0
19										0,0	0,0	33,0
20										0,0	0,0	0,0
21										0,0	0,0	0,0
22										0,0	0,0	0,0
23										0,0	0,0	0,0
24										0,0	0,0	0,0
25										15,3	57,4	0,0
26										0,0	11,4	2,9
27										0,0	0,0	0,0
28										0,0	0,0	0,0
29										0,0	32,3	4,4
30										0,0	0,0	0,9
31										0,0		0,0
Total										34	120	85
Máx. 24h										15,3	57,4	43,6
Día Máx.										25	25	2

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay