ORIGINAL

(7)

SportCesped
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

Sport Business S R.L.
Avda. Mcal. López 5180 e/ Denis Roa y RC 3 Cnel. Mongelos.
Asunción – Paraguay
Tel.: 595 21 602113

Asunción, 28 de abril del 2021.

Señores
Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obras
Presente:

Ref:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 06/2021 - ADECUACIÓN Y TRASLADO DE LA PISTA DE HOCKEY DE LA SND AL PARQUE OLIMPICO PARA LAS PRÁCTICAS - ID 395068

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes en Representación de **BUSINESS S.R.L.** a fin de informar que según nota adjunta, presentada el 15 de Marzo del corriente, la fiscalización nos otorgó la ampliación del plazo hasta el 31 de mayo, por lo que nuestro plazo seria hasta esa fecha,

Lastimosamente, nos vemos obligados a solicitar nuevamente la ampliación del plazo de ejecución de los trabajos, según pliego:

Apartado 4. PLAZOS ITEM 3 FUERZA MAYOR. , debido a las constantes lluvias caídas entre marzo y abril respectivamente, que imposibilitan el avance de los trabajos realizados,

Por lo expuesto solicitamos nos otorguen la prórroga por motivos de fuerza mayor,

Recordamos que el registro de lluvias de la DINAC, correspondientes a los meses de marzo y abril, ya lo presentamos en el legajo de la nota del 22 de abril,

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente,

Sport Business S.R.L.

SportCesped
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC: 80046108-8

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
MESA DE ENTRADA
Fecha: 29/04/22 Hora: 11:47 N° 1352/22
Entregado por: Emilio Herrera
Recibido por: Gabriela Fernandez
Observación: 3 hojas

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			3,4	0,0								
2			6,4	0,5								
3			0,0	21,3								
4			0,0	9,6								
5			0,0	25,4								
6			0,0	0,1								
7			0,0	0,0								
8			0,0	0,4								
9			0,0	0,0								
10			57,5	0,7								
11			1,5	43,9								
12			0,0	0,0								
13			0,0	0,0								
14			0,0	0,0								
15			0,0	0,0								
16			0,0	0,0								
17			0,0	0,0								
18			7,5	0,0								
19			0,0	0,0								
20			0,0	5,0								
21			0,0	-								
22			60,9									
23			46,4									
24			50,4									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			24,4									
30			11,4									
31			0,0									
Total			269,8	106,9								
Máx. 24h			60,9	43,9								
Día Máx.			22	11								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Dirección de Meteorología e Hidrología Servicios Meteorológicos para el Público DMH - DINAC

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Secretaría NACIONAL DE DEPORTE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DI Nº 2/2022

Asunción, 14 de enero de 2022

Señor
LUIS ANTONIO VIDAL VELÁZQUEZ, Representante Legal
SPORT BUSINESS S.R.L.
Mcal. López N° 5.180 c/ Cnel. Cabrera
Asunción - Paraguay

Ref: LPN SBE Nº 06/2021 – ID: 395068 "Readecuación y traslado de pista de hockey de la SND al Parque Olímpico, Contrato Nº 19/2021.

Me dirijo a Usted, con relación a la presentación realizada a esta Secretaría, en fecha 10 de enero de 2022, por medio del cual solicita a suspensión del plazo de trabajos en la obra Traslado del Hockey, atendiendo a la indefinición del nivel de las cotas de las calles internas.

Al respecto, visto y considerando el master plan del COP, que efectivamente hay una recomendación en cuanto a la cota de implantación del escenario deportivo de referencia, y para que se garantice que el agua proveniente de las lluvias no impacten y dificulten el desarrollo del deporte, consideramos oportuno suspender la mudanza hasta que se tengan los proyectos definidos con sus respectivas cotas, de las obras adyacentes.

Inicio de la suspensión: 18 de enero de 2022
Reinicio de las obras: 4 de mayo de 2022
Nuevo plazo de terminación: 30 de julio de 2022

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARQ. CRISTINA SCHIAVONE
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes

Recibido
14/01/22
Emilio Meaños