M E M O R A N D U M F.O.P. Nº 15/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Viernes 12 de abril de 2024

A:	***Cargo:***	***Secretaria y/o Dependencia:***
Ing. Fernando Oreggioni	*Secretario Departamental*	*Secretaría de Obras Públicas*
DE:	***Cargo:***	***Secretaria y/o Dependencia:***
Ing. Claudio Gaona	*Fiscal de Obras*	*Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *Remisión de expedientes sobre solicitud de prorroga por lluvia y sus consecuencias*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir los informes técnicos solicitados por medio del Memorándum S.O.P.T N°388/2024. Luego de analizar la solicitud de la empresa contratista y todos documentos adjuntos.

Sin otro particular a la espera de su consideración me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Ing. Claudio Gaona

Fiscal de obras

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas
Fecha: 12/04/24
Hora: 14:38

Teléf: +595 712 043 68
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 05 – Informe solicitud de plazo

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA: "Construcción y Hermoseamiento de la Plaza del Barrio Bernardino Caballero de la Ciudad de Encarnación" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 103/23 - I. D. N° 430.296

OBRA: Construcción y Hermoseamiento de la Plaza del Barrio Bernardino Caballero.

BENEFICIARIO: Barrio Bernardino Caballero – Encarnación

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

FECHA DE VISITA: 09/04/24

FISCAL A CARGO: Ing. Claudio Gaona

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Barrio Santa Rosa	Encarnación	159.313.592Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
JUAN ESTANISLAO BENITEZ ASCONA	0985-171-856	103/23
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
90 días	18/12/2023	17/03/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
26 días	18/12/2023	22/04/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

Posterior al análisis de la solicitud de prorroga al plazo contractual hecha por el contratista.

Para la fiscalización de obra la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas se encuentra dentro de los parámetros adecuados, teniendo en cuenta el registro de precipitaciones diarias de la DINAC. por el mes de marzo presentada por el contratista.

MES	DIAS DE LLUVIA	CONSECUENCIAS
Marzo 2024	8	7
TOTAL PARCIAL	**8**	**7**
TOTAL FINAL	**15 días**	

Por las razones expuestas se considera correcta la solicitud de ampliación de plazo solicitada por el contratista de 15 días por el evento mencionado.

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

Ing. Claudio Gaona
Fiscal de Obras