MEMORANDUM

A : **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
LIC. YOLANDA SERVÍN

DE : **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS**
ING. RENE MIGLIO

OBJETO : **Remitir Dictamen Aclaratorio en respuesta a la Nota enviada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.**

FECHA : **13 de mayo de 2024.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitir el **DICTAMEN ACLARATORIO** en respuesta a la **Nota DNC Nº 3396/2024** en el marco del llamado a **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN", I.D. Nro. 422.78** de la empresa del **ING. JULIO CÉSAR BENÍTEZ**.

Se anexa:

1) **DICTAMEN ACLARATORIO EN RESPUESTA A LA NOTA DNC Nº 3396/2024**

Atentamente.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS · ENCARNACIÓN

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura
Pública y Servicios

Encarnación, 13 de mayo de 2024.-

DICTAMEN ACLARATORIO DE PRÓRROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

REFERENCIA: Ampliación de plazo por inclemencias climáticas. -

LLAMADO: "Construcción de pavimento tipo empedrado en diversos barrios de la ciudad de Encarnación". -

MODALIDAD: L.P.N. Nº 01/2023, I.D. Nº : 422.780.-

EMPRESA: ING. JULIO BENÍTEZ

En contestación a la **Nota DNC Nº 3396/2024** en el marco del llamado a **L. P. N. Nº 01/2023** PARA LA ***CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN*, I.D. Nro. 422.780,** en el cual el Lote 11 fue adjudicado a la Empresa del Ing. JULIO CÉSAR BENÍTEZ, se procede a aclarar las observaciones realizadas en el Punto 1 de la nota mencionada:

JULIO CÉSAR BENÍTEZ			
Acta de Inicio: 21/08/2023			
Prórroga Nº	**Fechas de precipitaciones tenidas en cuenta para otorgar ampliaciones**	**Días de ampliación de plazo solicitados**	**Adenda Modificatoria Nº**
1	Del 21/08/2023 al 15/12/2023	60	1
2	Del 15/12/2023 al 13/03/2024	30	

Cabe aclarar que la **Adenda Modificatoria Nº 1** tiene como inicio del mismo, **el día siguiente a la finalización de plazo del Contrato**. Debido a que el **Acta de Inicio tiene fecha 21/08/2023** y el contrato cuenta con **150 días de ejecución, la fecha de finalización fue en fecha 18/01/2024**. Pero, como la **solicitud de 1ra Ampliación de prórroga se presentó el 15 de diciembre de 2023 (dentro del plazo inicial de 150 días del contrato)**, se tuvieron en cuenta las precipitaciones desde el Acta de Inicio hasta el 15/12/2023. Recién en la presente solicitud de prórroga, **se tienen en cuenta los días de precipitaciones** desde el **15/12/2023 al 13/03/2024.**

Es mi informe.-

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura
Pública y Servicios