**RESOLUCIÓN N° 352/2024**

**POR LA CUAL SE DISPONE LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 39/2023, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL – CONTRATISTA: FABIO ARMANDO LÓPEZ CURTIDO – I.D. Nº 435.864.-**

**Encarnación, 18 de marzo de 2024.-**

**V I S T O:**

El expediente N° 1821/2024, por el cual se ha solicitado una prórroga en el plazo de ejecución de la obra, y, ----------

**CONDIDERANDO:**

***Que,*** en fecha 13 de marzo de 2024, la contratista ha presentado un escrito de solicitud de prórroga de plazo de ejecución del Contrato N° 39/2023, de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL - I.D. Nº 435.864"**, por inclemencias climáticas, precipitaciones y humedad excesiva que ocasiono la paralización de los trabajos en zona de obra.----------

***Que,*** mediante el Dictamen U.F.C. N° 132/2024 de fecha 18 de marzo de 2024 el Fiscalizador de Contratos eleva su parecer jurídico en los términos siguientes: ----------

*En Primer lugar, se debe señalar que el artículo 97 del Decreto N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 "De contrataciones públicas" y su modificatoria la Ley N° 3439/2007, establece que cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas. Vale decir que, el contratista se encuentra amparado por la norma para solicitar prórroga del plazo de ejecución del contrato cuando un obstáculo imprevisible le imposibilita continuar con la normal ejecución de la obra.----------*

*Así también, la Resolución DNCP N° 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y*

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay
Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

*SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003., en el su art. 2 establece:* ***Prórroga del plazo de ejecución contractual****. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.".*----------

Conforme al informe del Fiscal de Obras, sugiere que se otorguen 36 (treinta y seis) días de prórroga por las inclemencias climáticas de los meses de diciembre 2023, enero y febrero del 2024, considerando la intensidad de las lluvias de 1mm a 5mm: 1 día de afectación y las cantidades superiores a estas, 2 días de afectación. En este sentido no podemos separarnos del parecer técnico del Fiscal, dada su experticia en el tema y en vista de que se ajusta a las previsiones legales y se condicen con las documentales adjuntas al expediente (Copia del libro de obras, Registro de lluvias de la DINAC). Además, **Memorándum N° 277/2024 el Administrador del Contrato**, reconoce la procedencia de la prórroga solicitada y recomienda el otorgamiento de 36 (treinta y seis) días por inclemencias climáticas.----------

**Por otro lado,** en cuanto a las cuestiones formales, la solicitud de prórroga fue presentada por el recurrente dentro del plazo de ejecución de la obra y de vigencia del contrato.----------

*En resumen, del análisis de la solicitud formulada por el contratista, la normativa vigente y las circunstancias de hecho esbozadas,* ***es parecer de esta Unidad de Fiscalización de contratos dar curso favorable al pedido realizado y otorgar una prórroga de 36 (treinta y seis) días por motivo de inclemencias climáticas "lluvias" caídas en los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024 que afectó la ejecución de la obra y, por tanto, del contrato.----------***

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

***Que,*** La Ley Nº 426/1994, *"Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental"* dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. *a) "...cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico..."*; como así también ejercer los deberes y atribuciones que la Constitución Nacional y las que las leyes establezcan. ---------

**POR TANTO, Y EN EJERCICIO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA,**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1**: **HACER LUGAR** a la solicitud de prórroga de plazo presentada por la contratista **FABIO ARMANDO LÓPEZ CURTIDO**, en consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato N° 39/2023 de la obra **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL - I.D. Nº 435.864**, por el plazo de 36 (treinta y seis) días corridos.----------

**ARTÍCULO 2**: **NOTIFICAR** al señor Fabio Armando López Curtido del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos.----

**ARTÍCULO 3°: INTIMAR** a la contratista para que en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la documentación que acredite la ampliación de las garantías relacionadas al contrato N° 39/2023 de referencia.----------

**ARTÍCULO 4: REMITIR** copia de la presente resolución a las secretarías y dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes.----------

**ARTICULO 5: COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación Paraguay

Abg. Carmina Natalia Benítez B.
**Secretaria General**

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación Paraguay

Don Francisco Javier Pereira Rieve
**Gobernador del Departamento de Itapúa**

# GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

352
18/03/2024

Expediente N°: **1821** Fecha: **13/03/2024** Hora: **14:35**

Recurrente: **ARQ. FABIO LOPEZ CURTIDO**

RUC: **4112425-1** C.I. Nº: ----------

Domicilio: **ENCARNACIÓN**

Barrio: ---------- Distrito: **ENCARNACIÓN**

Teléfono: **0983440928**

Correo Electrónico: ----------

Presentado por: **SECRETARIA DE OBRAS**

Objeto/Asunto: **AMPLIACION DE PLAZO**

Observación: ----------

Recibido por: **ANALIA ROJAS ORTIGOZA**

Folio: **24**

Año: **2024**

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

ITAPÚA

SUR2
ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN
De: Fabio A. López Curtido.
Cel: (0983)440 928 Calle Defensores del chaco Capitán Miranda- Itapua Py.

Encarnación, 12 de marzo del 2024

**Señor.**

Francisco Javier Pereira Rieve.

Gobernador del Departamento de Itapúa.

Presente.

**REFERENCIA:** LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº:31/2023 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL con ID: 435864 -LOTE Nº: 03- Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación a los trabajos ejecutados en el marco del contrato mas arriba mencionado.

Por motivo de las inclemencias climáticas, precipitaciones y humedad excesiva que se tuvieron en los meses de diciembre, enero y febrero que ocasionaron paralizaciones de los trabajos en la zona de obra, ya que en el caso del empedrado el día posterior a la lluvia también se imposibilitan los trabajos por el exceso de humedad y barro. Solicito tenga a bien considerar una Prórroga de Plazo.

POR TODO LO EXPUESTO, SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL DE 40 DÍAS.

Se adjuntan: -REGISTRO DE PRECIPITACIONES DIARIA DE LA DIRECCION DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA.

Sin otro particular. Atentamente.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 1821
Fecha: 13 MAR 2024 Hora: 14:35
Firma: Fojas: 24

Arq. Fabio López Curtido

*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

1

# REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| ENCARNACION DPTO DE " ITAPUA " | 27° 18' 14,70" | 55° 53' 46,80" | 90 m s.n.m.m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 2 | | | | | | | | | | | | 34,2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | 15,8 |
| 4 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 5 | | | | | | | | | | | | 6,9 |
| 6 | | | | | | | | | | | | 77,2 |
| 7 | | | | | | | | | | | | 10,8 |
| 8 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 9 | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| 10 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 12 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 13 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 14 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 15 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 16 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 17 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 18 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 19 | | | | | | | | | | | | 0,8 |
| 20 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 22 | | | | | | | | | | | | 22,4 |
| 23 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 24 | | | | | | | | | | | | 31,4 |
| 25 | | | | | | | | | | | | 22,0 |
| 26 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 27 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 28 | | | | | | | | | | | | 25,0 |
| 29 | | | | | | | | | | | | 16,5 |
| 30 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 31 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | 264 |
| Máx. 24h | | | | | | | | | | | | 77,2 |
| Día Máx. | | | | | | | | | | | | 6 |

Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

# REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA " | 27° 18' 14,70" | 55° 53' 46,80" | 90 m s,n,m,m |

| Mes / Dia | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,3 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8,6 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 50,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0,2 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 82,5 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | 143 | | | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | 82,5 | | | | | | | | | | | |
| Día Máx. | 16 | | | | | | | | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

## DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA " | 27° 18' 14,70" | 55° 53' 46,80" | 90 m s.n.m.m |

| Mes / Dia | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 2 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 0,5 | | | | | | | | | | |
| 5 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 6 | | T | | | | | | | | | | |
| 7 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 8 | | 2,2 | | | | | | | | | | |
| 9 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 10 | | 5,2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 12 | | 4,2 | | | | | | | | | | |
| 13 | | 20,0 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 5,0 | | | | | | | | | | |
| 15 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 16 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 17 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 18 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 19 | | 15,1 | | | | | | | | | | |
| 20 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 22 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 23 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 24 | | 8,6 | | | | | | | | | | |
| 25 | | 3,8 | | | | | | | | | | |
| 26 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 27 | | 20,2 | | | | | | | | | | |
| 28 | | 75,8 | | | | | | | | | | |
| 29 | | 0,9 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 161,5 | | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | | 75,8 | | | | | | | | | | |
| Día Máx. | | 28 | | | | | | | | | | |

Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas). - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: [illegible]

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

(4)

OPOR TUNIDA DES

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

N° 0000001

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 18-12-2023.-

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:** Limpieza inicial, Replanteo y Marcación del sector colectora "3". - El trayecto afecta mayor cantidad de arboles de las computadas en Planilla. en total son 6 Arboles afectados en dicha colectora. Colocación de Carteles de Obra, seguridad y señalización

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRAFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 985 865

Arq. María Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. 3.678

CONTRATISTA

Reg. Prof. N° 3732
RUC 4112425-1

FISCALIZACIÓN

*Arq. Fabio López*
Reg. Prof N° 3732
RUC 4112425-1

5

OPORTUNIDADES

JAVIER PEREIRA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

0000002

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864 LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colect

**FECHA:** 19-12-2023.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Suspensión de Actividades por Precipitación (Lluvia)

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRAFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 985 985

CONTRATISTA
Arq. Fabio López
Reg. Prof. N° 3732
RUC 4112425-1

Arq. María Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Reg. C.O.P.C. 3.678

FISCALIZACIÓN

OPORTUNIDADES

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

N° 0000003

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864 LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Co

**FECHA:** 20-12-2023 al 21-12-2023.-

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Continuan trabajos de desmonte y destronque de árboles de Gran porte, Relleno y compactación en sector donde los arboles fueron destroncados.

**Observaciones:**

21-12-2023 Llueve.

V.E IMPRESIONES GRAFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 985 965

Arq. María Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. 3.678

**CONTRATISTA**

**FISCALIZACIÓN**

Arq. Fabio López
Reg. Prof. N° 3732
RUC 4112425-1

OPORTUNIDADES

JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000004

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 23-12-2023.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Se Realizan trabajos de limpieza para Colocación de tubos de Hormigón
- Base de Hormigón pobre para tubos.

**Observaciones:**

24, 25, 26 de Diciembre. (Feriado y días de Navidad)

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL.: (0985) 965 985

Arq. María Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. 3.678

**CONTRATISTA**
*Arq. Fabio López*
Reg. Prof N° 3732
RUC 4112425-1

**FISCALIZACIÓN**

OPORTUNIDADES

JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

N° 0000005

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 27-12-2023.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Continuan trabajos de Base de Hormigon Pobre para Tubos.

**Observaciones:**

28-12-23 al 29.12.23. (Lluvia.)
30-12-23 Expresiva. Humedad.

V.E IMPRESIONES GRAFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 985 985

Arq. María Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. 3.678

CONTRATISTA
Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732
RUC 4112425-1

FISCALIZACIÓN

OPORTUNIDADES

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000006

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 02-01-2024 al 05-01-2024.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Se procede a la Colocación de tubos (Alcantarillado pluvial) inicio trabajo de juntas de Piedra Bruta. Para Cabecera de tubos

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRAFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 965 965

**CONTRATISTA**
*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

**FISCALIZACIÓN**
Ing. Fernando Ortigoza
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte

OPOR TUNIDA DES

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000037

N°

# LIBRO DE OBRAS

**CONTRATO N° 39/2023**

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 08-01-2024 - 09-01-2024.

**CONTRATANTE:** Gobemación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Se procede al Encofrado para Cordón Cuneta y posterior Colado del Hormigón Según especificaciones.-

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 865 965

**CONTRATISTA**

*Arq. Fabiò López*
RUC: 4112425-1

**FISCALIZACIÓN**

Ing. Fernando ... Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa

OPOR TUNIDA DES

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000008

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 10-01-2024.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** INESTABLE.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividad Por lluvia.-

11-01-2024 => Sin Actividad por Exceso de Humedad.
12-01 2024 => Exceso Humedad.

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 965 965

CONTRATISTA
*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN
Ing. Fernando Greggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

OPOR
UNIDA
DES

JAVIER PEREIRA | GOBERNADO DE ITAPÚA

0000009

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 15-01-2024

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Encofrado y Cargamento de Hormigón

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL.: (0985) 965 965

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

OPOR TUNIDA DES

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000010

N°

# LIBRO DE OBRAS

**CONTRATO N° 39/2023**

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 16-01-2024

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** Inestable.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividad por Precipitaciones.
17-01-2024 al 18-01-2024 Sin actividad por excesiva Humedad -

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 965 985

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Ing. Fernando Gregorini
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

OPORTUNIDADES

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000011

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 19-01-2024 al 20-01-2024.-

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** Bueno.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Inicio Provisión de Colchón Tosa Piedra.
Inicio Colocación de Pavimento tipo Empedrado

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL.: (0985) 985 965

**CONTRATISTA**

*Arq. Fabio López*

RUC: 4112425-1

**FISCALIZACIÓN**

Ing. Fernando [illegible]
Secretaría Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

OPORTUNIDADES

JAVIER PEREIRA | GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

0000012

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864 LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colector

**FECHA:** 22-01-2024 al 27-01-2024.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** Bueno.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Continuan los trabajos de Provision de Piedra Basaltica Triturada para Colocacion de Pavimento tipo Empedrado.-

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRAFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL.: (0985) 985 985

**CONTRATISTA**

*Arq. Fabio López*

RUC: 4112425-1

**FISCALIZACIÓN**

Secretaría Municipal de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa

OPOR
TUNIDA
DES

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000013

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 29-01-2024 al 31-01-2024.-

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** Bueno.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Continuan los trabajos de Colocación de Pavimento tipo Empedrado.

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 965 965

CONTRATISTA
Arq. Fabiò López
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN
Ing. [illegible]
Secretario General [illegible]
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

OPOR TUNIDA DES

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

N° 0000014

# LIBRO DE OBRAS

**CONTRATO N° 39/2023**

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 01-02-2024 al 02-02-2024

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

- Se Realiza Colocación de Encofrado para cordon Cuneta. y Posterior colado de Hormigón
- Se Procede a Preparar Baden Con armadura y espesor de 20 cm. y Posterior colado de Hormigón segun Especificaciones tecnicas.

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 56X3 - Cant. 061 al 050.- CEL: (0985) 985 985

CONTRATISTA
*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN
Ing. Fernando Orozco
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

OPOR
UNIDA
DES

JAVIER PEREIRA | GOBERNA DE ITAPÚA

N° 0000015

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colecto

**FECHA:** 05-02-2024 al 07-02-2024.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** Bueno.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

- Continúa Provisión de tierra para Colchón
- Provisión de Piedra para Empedrado.
- Colocación de Piedras para Pavimento.

**Observaciones:**

V.I IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL.: (0905) 965 965

CONTRATISTA

*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN

Ing. [illegible]
Obras [illegible]
Gobernación de Itapúa

OPORTUNIDADES

JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000016

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colector

**FECHA:** 08-02-2024. al 14-02-2024.-

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** Inestable.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividades por precipitaciones y por excesiva humedad.-

**Observaciones:**

M.E IMPRESIONES GRAFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 965 965

CONTRATISTA
Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN
Ing. [illegible]
Obras Públicas y Transporte
Gobernación Itapúa

OPORTUNIDADES

JAVIER PEREIRA | GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

0000017

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colect

**FECHA:** 16-02-2024 al 17-02-2024.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Continuan los trabajos de Colocacion de Piedra tipo Empedrado.

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRAFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL.: (0985) 965 965

**CONTRATISTA**

*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

**FISCALIZACIÓN**

Gobernación de Itapúa

OPOR
TUNIDA
DES

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000018

N°

# LIBRO DE OBRAS

**CONTRATO N° 39/2023**

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 19-02-2024

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** Bueno a Inestable.-

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Se trabajo las Primeras Horas, luego se suspendieron las actividades por precipitaciones.-

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 965 965

CONTRATISTA
Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN
Ing. Fernando [illegible]
Secretario [illegible]
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

OPOR
TUNIDA
DES

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000019

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 20-02-2024 al 23-02-2024.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

- Continuan los trabajos de Colocación de Pavimento tipo Empedrado.
- Se Procede a la Compactación del tramo ya Realizado.

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50K3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 965 965

CONTRATISTA

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN

Ing. Fernando Crespiani
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

OPOR TUNIDA DES

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

N° 0000020

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 24-02-2024 al 29.02.2024.-

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** Inestable.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin Actividad Por Precipitaciones y Excesiva Humedad

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 965 965

CONTRATISTA

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN

Ing. Fernando Gimenez
Secretario Técnico de Obras
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

24

**MEMORANDUM F.O.P. Nº 09/2024**

*Secretaría de Obras Publicas y Transporte*

*Gobernación de Itapúa*

Fecha: Jueves 14 de marzo de 2024

| **A:** | **Cargo:** | **Secretaria y/o Dependencia:** |
|---|---|---|
| ***Ing. Fernando Oreggioni*** | *Secretario Departamental* | *Secretaría de Obras Públicas* |
| **DE:** | **Cargo:** | **Secretaria y/o Dependencia:** |
| ***Ing. Claudio Gaona*** | *Fiscal de Obras* | *Secretaría de Obras Públicas* |
| **Asunto:** *Respuesta al pedido de ampliación de plazo. Arq. Fabio López* | | |

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir los informes técnicos solicitados por medio del Memorándum S.O.P.T N°264/2024. Luego de analizar la solicitud de la empresa contratista y todos documentos adjuntos.

Sin otro particular a la espera de su consideración me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas
Fecha: 14/03/24.
Hora: 12:15
Firma

*Ing. Claudio Gaona*

***Fiscal de obras***

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822



**Teléf:** +59571204568
**Correos:** general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

**Gobernación de Itapúa** / **RUC:** 80009721-1
**Dirección:** Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

# FISCALIZACIÓN DE OBRAS

## INFORME: 03 – INFORME DE PEDIDO DE PRORROGA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS: "CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITAN MIRANDA" - PLURIANUAL – LOTE DISTRITO DE CAPITAN MIRANDA – I.D. N° 435.864 – FABIO LÓPEZ CURTIDO. - CONTRATO N° 39/2023.

**OBRA:** Construcción de Empedrado

**BENEFICIARIO:** Calle C - Colectora

**FISCAL DE OBRAS:** Ing. Claudio Gaona

**FECHA DE VISITA:** 06/marzo/2024

**AVANCE DE OBRA:** 55,07%

**FISCAL A CARGO:** Ing. Claudio Gaona

| UBICACIÓN | DISTRITO | MONTO DE LA OBRA |
|---|---|---|
| Calle C - Colectora | Capitán Miranda | 158.002.072Gs. |
| **CONTRATISTA** | **N° DE TELEFONO** | **N° DE CONTRATO** |
| Fabio López Curtido | 0983-440-928 | 39/2023 |
| **PLAZO CONTRACTUAL** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| 90 días | 18/12/2023 | 17/03/2024 |

**OBSERVACIONES GENERALES:**

Posterior al análisis de la solicitud de prorroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista FABIO LÓPEZ CURTIDO se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus consecuencias.

| MES | DIAS DE LLUVIA | CONSECUENCIAS |
|---|---|---|
| Diciembre 2023 | 5 | 3 |
| Enero 2024 | 4 | 5 |
| Febrero 2024 | 12 | 7 |
| **TOTAL PARCIAL** | **21** | **15** |
| **TOTAL FINAL** | **36 días** | |

Por las razones expuestas se considera que se debe otorgar al contratista 36 días por evento de lluvia y sus consecuencias.

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

*Ing. Claudio Gaona*
***Fiscal de Obras***

# MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 277/2024

*Secretaría de Obras Publicas y Transporte*

*Gobernación de Itapúa*

Fecha: Jueves, 14 de Marzo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| **A:** **Abg. Eligio Méndez** | **Cargo:** Jefe UFC | **Secretaria y/o Dependencia:** Unidad de Fiscalización de Contratos |
| **DE:** **Ing. Fernando Oreggioni** | **Cargo:** Secretario Departamental | **Secretaria y/o Dependencia:** Secretaría de Obras Públicas |
| **Asunto:** L.C.O. N° 31/2023: "Construcción de Empedrado en Obligado, Fram y Capitán Miranda" – Plurianual – Lote Capitán Miranda - I.D. N° 435.864 – Contrato N° 39/2023 – Arq. Fabio López Curtido – SUR 2 Arquitectura & Construcción | | |

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Expediente N° 1821/2024, presentado por el **Arq. Fabio López Curtido,** representante de la Empresa contratista **SUR 2 Arquitectura & Construcción,** sobre su obra adjudicada denominada L.C.O. N° 31/2023: "Construcción de Empedrado en Obligado, Fram y Capitán Miranda" – Plurianual – Lote Capitán Miranda - I.D. N° 435.864 – Contrato N° 39/2023, respecto a su solicitud de prórroga de plazo.

En relación a la misma se ha recibido el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Ing. Claudio Gaona, donde se expresa que durante los meses diciembre/2023, enero y febrero del 2024, se han registrado precipitaciones, verificables en Planillas de la DINAC, las cuales han afectado a la correcta ejecución de la obra, registrados en su respectivo Libro de Obra.

Según lo expresado se discriminan los días tenidos en cuenta la zona de afectación:

- **Mes de Diciembre/2023:** 8 días
- **Mes de Enero/2024:** 9 días
- **Mes de Febrero/2024:** 19 días

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de **prórroga de plazo por un total de 36 días por inclemencias climáticas.**

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

**DICTAMEN U.F.C. N° 132 /2024 de fecha 18/03/2024**

- ✓ **EXPEDIENTE N°**: 1831/2024
- ✓ **CONTRATO N°:** 39/2023
- ✓ **ID N°:** 435.864
- ✓ **FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 18/12/2023**
- ✓ **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 90** días
- ✓ **Prórrogas/Suspensiones otorgadas:**

**OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL "**

**EMPRESA/CONTRATISTA: FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO**

**A: Don Francisco Javier Pereira Rieve**
Gobernador del Departamento de Itapúa
*E. S. D.*

Atento a la solicitud de prórroga de plazo presentada por el contratista, y considerando que:

En fecha 13 de marzo del 2024 (Exp. N° 1821/2024), **FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO**, ha presentado un escrito de solicitud de prórroga de plazo de ejecución del contrato N° 39/2023, ID N° 435.864Obra: "**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL** ".

El motivo de la solicitud, invocado por el contratista, refiere a afectaciones producidas por los días de lluvias en los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, por lo que el contratista solicita una prórroga por los días que se imposibilitaron los trabajos en obra, en los meses mencionados. En el expediente se encuentra agregado el informe de registro de lluvias emitido por la DINAC, copia del libro de obras informe técnico del fiscal de obras asignado y el MEMO N° 277/2024 en el que el Administrador del Contrato sugiere reconocer los días prórrogas solicitados.----------

**Consideraciones:**

**En Premier lugar,** se debe señalar que el artículo 97 del Decreto N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 "De contrataciones públicas" y su modificatoria la Ley N° 3439/2007, establece que *cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas*. Vale decir que, el contratista se encuentra amparado por la norma para solicitar prórroga del plazo de ejecución del contrato cuando un obstáculo imprevisible le imposibilita continuar con la normal ejecución de la obra.

Así también, la Resolución DNCP N° 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003., en el su art. 2 establece: ***Prórroga del plazo de ejecución contractual***. *Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables."*

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Conforme al informe del Fiscal de Obras, sugiere que se otorguen 36 (treinta y seis) días de prórroga por las inclemencias climáticas de los meses de diciembre 2023, enero y febrero del 2024, considerando la intensidad de las lluvias de 1mm a 5mm: 1 día de afectación y las cantidades superiores a estas, 2 días de afectación. En este sentido no podemos separarnos del parecer técnico del Fiscal, dada su experticia en el tema y en vista de que se ajusta a las previsiones legales y se condicen con las documentales adjuntas al expediente (Copia del libro de obras, Registro de lluvias de la DINAC). Además, viene acompañado del dictamen del Administrador del Contrato, quien reconoce la procedencia de la prórroga solicitada y recomienda el otorgamiento de 36 (treinta y seis) días.

**Por otro lado,** en cuanto a las cuestiones formales, la solicitud de prórroga fue presentada por el recurrente dentro del plazo de ejecución de la obra y de vigencia del contrato.

En resumen, del análisis de la solicitud formulada por el contratista, la normativa vigente y las circunstancias de hecho esbozadas, es **parecer de esta Unidad de Fiscalización de contratos dar curso favorable al pedido realizado y otorgar una prórroga de 36 (treinta y seis) días por motivo de inclemencias climáticas "lluvias" caídas en los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024 que afectó la ejecución de la obra y, por tanto, del contrato.**

**Igualmente**, la resolución recaída deberá ser comunicada a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, a la Unidad Operativa de Contrataciones y al Fiscalizador de Contratos para su toma de razón a los efectos pertinentes. –

**Obs 1: Póliza Caución/Ejecución de Contrato: vigente**

**Obs. 2: Se devuelve el expediente original N° 1821/2024**

**Salvo mejor parecer, es mi dictamen.**

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

RECIBIDO
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretaría General
Fecha: 18/03/24
Hora: 13:45
Firma:
Adriana Cáceres
Auxiliar de Secretaría General
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA