UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

NOTA UNCA / MEC Nº 167/2021 / LOTE 5

Coronel Oviedo, 24 de junio de 2021.

Ing. Zoilo Benítez
Coordinador de Proyectos de Infraestructura
Presente:

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº:
Recibido por: Alisson Alanzo.

DIA	MES	AÑO	HORA
29	06	2021	10:00

Ref: **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - ID Nº 360.254"

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **Tecnología del Sur S.A.E.**, dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS de 5 días, según nota de pedido por parte de la contratista,** correspondiente al **Lote 5** presentada en fecha **04 de junio 2021**, debido a lluvias y sus consecuencias del mes de mayo del corriente. -

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta los registros de precipitación diaria del mes de mayo emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Se consideraron los días de lluvia a partir del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021.

Se adjuntan a la nota;

- Nota de pedido por parte de la contratista.
- Registro de lluvias de la DINAC
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de mayo 2021 (01/05/2021 al 31/05/2021)
- Libros de Obras.

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramirez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

SOLICITUD DE PRÓRROGA - TECSUL - LOTE 5 - MES DE MAYO				
LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC				
DIA	LLUVIAS EN LIBRO CAAGUAZÚ	REGISTRO DINAC CAAGUAZÚ	**TOTAL**	**APROBADA**
1		0		
2		0		
3		0		
4	Lluvia	0,2	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
5	Lluvia	3,6	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
6	Lluvia	2,5	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11	Lluvia	4,1	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21	Lluvia	1,3	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
				5

Días de lluvia según registro de DINAC: 5 días
Días de lluvia según libro de obra: 5 días
Días de Afectación según libro de obra: 0 días
Días en Total: **5 días**

Ing. Fredy G. Ramirez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

(90)

Prorrogas mes de ABRIL		
		Fecha de fin de plazo corrida (solicitada)
Plazo OS2	150 dias	
Fecha de Inicio de Obras - Orden de Servicio 2	10/04/2021	06/09/2021
Prorroga por lluvia de Abril (solicitada)	6 dias	12/09/2021
Prorroga por lluvia de Mayo (solicitada)	5 dias	17/09/2021

Teniendo en cuenta:

- **6 días** de prorroga solicitados según **nota de fecha presentada en fecha 06/05/2021** correspondientes al mes de abril.
- **5 días** de prorroga solicitados según **nota de fecha presentada en fecha 04/06/2021** correspondientes al mes de mayo.

La fecha de fin de plazos se correría **11 días en total**, siendo la misma el **17 de septiembre de 2021.**

Sin otro particular, le saluda muy atentamente-.

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS y VIGENCIA DE GARANTIAS

PRO – 004

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ – Coronel Oviedo – PARAGUAY

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
CAAGUAZÚ	V	LOTE 5 – Caaguazú	Del 01 de mayo 2021 a 31 de mayo 2021	Nº 02 (Mayo de 2021)

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 02

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	CAAGUAZÚ	
Contratista:	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.	
Contrato Nº.	30/2020	
Objeto del Contrato:	LPN/SDE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"	
Fiscalizadores:	**UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)**	
Fecha de suscripción del Contrato:	11-diciembre -2020	
Monto Total del Contrato en Gs.:	8.537.243.285.- Gs.	**Plazo Contrato (Días):** 150 DIAS
Fecha de Entrega del anticipo:	28 - diciembre -2020	**Monto del anticipo (20%):** Proyecto N° 272: **Gs. 1.707.448.657.-**
Fecha de inicio efectivo de las obras:	10 - abril - 2021 Orden Servicio 2	**Fecha de vencimiento del plazo según Cronograma Fisco Financiero:** 06/09/2021

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario – Mes trabajado: 2 (01-mayo-2021 al 31-mayo-2021)	31
b.	Cantidad de días de lluvias registradas (desde el 01-05-2021 al 31-05-2021), Regist. DINAC y Libros de Obra	5
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	0
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	*
e.	Días de Ejecución Efectiva al mes del Certificado 2 (cuyo periodo tiene en total: 31 días)	26
f.	Condiciones de accesibilidad:	
g.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 18 instituciones del Lote N°05 - Caaguazú.

b. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): **150** días

b. Plazo de Ejecución efectiva (días): **41 días (1° Fiscalización)**

   i. Certificado 1: 15 días.

   ii. Certificado 2: 26 días.

c. Plazo Restante (días): **-109 días** **(respecto al plazo de ejecución original)**

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

c. **AVANCE FISICO DE OBRAS: 15.67%**
   Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.
d. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 15.67 % = Gs. 1.172.880.739.-**
   Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.
e. **MULTAS APLICADAS**
   a. Monto del mes: Gs. 0

   b. Multa Acumulada (%): 0 %
   f. **VIGENCIA DE GARANTIAS**
      a. Garantía de cobertura de anticipo: VIGENTE.
         i. Cubre hasta 31/12/2021
         ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY***
      b. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
         i. Cubre hasta 31/12/2021.
         ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY.***
      c. Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE.
         i. Cubre hasta 31/12/2021.
         ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY***
      d. Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE.
         i. Cubre hasta 31/12/2022.
         ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY***

.....
Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

(93)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

Informe Técnico N°02/2021

Arq. Cynthia Ramírez Villanueva – Fiscal de Obras del Lote 5 – CAAGUAZU

Fecha: 24 de junio de 2021.-

UNCA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: MAYO 2021**
LPN/SBE N° 02/2020 - "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI " ID N° 360.254 – Plurianual.	
CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
ID N°	360.254
CONTRATO N°	30/2020
MONTO CONTRATO GS:	Mínimo: Gs. 4.268.621.643.- Máximo: Gs. 8.537.243.285.-
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11 de diciembre de 2020
LOTE N°	05
PLAZO	Trabajos preliminares y proyecto Ejecutivo: 30 días Plazo de Ejecución de las Obras: 150 días
PROYECTO:	"Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país"
FISCALIZACIÓN	UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú
TOTAL INSTITUCIONES:	18
DEPARTAMENTO:	CAAGUAZU
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	La póliza de ejecución del Contrato se encuentra vigente hasta el 31/12/2021.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

ANTECEDENTES DOCUMENTALES			
ITEM	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**DESCRIPCIÓN**
1	04/06/2021	Nota TECNOLOGIA DEL SUR SAE de fecha 04 de junio de 2021	Solicitar prórroga de plazo para la ejecución de obras por lluvias, ocurridas en el Periodo N°2 mes de Mayo.
2	-	Informe de Fiscalización N° 01 – PRO 004	Certificado de Contabilización y Registro de Plazos del 01/05/21 al 31/05/21.
3	-	Registro de precipitación diaria (mm) 2021	Mes de MAYO – Registro de Precipitación Diaria DINAC - Dpto. Caaguazu
4	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 11/05/2021 21/05/2021	Libros de Obras	En los Libros de Obras, de fecha 04, 05, 06, 11y 21de mayo de 2021, en los mismos se visualiza lo siguiente: **"Sin actividad en obra por lluvia" y/o "trabajos interrumpidos por lluvias"**

ANÁLISIS

La empresa TECNOLOGIA DEL SUR SAE, presentó en tiempo y forma la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas, según se establece en los AGCO, punto **2. Prórroga de los Plazos de Ejecución.** *Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.*

Sigue mencionando en el punto 4. **Inclemencias Climáticas**. *En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.*

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Antes de los quince (15) días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la contratante antes de los quince (15) días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

MES DE MAYO 2021

Día	Registro Dinac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL DE DÍAS APROBADOS
		Escuela Básica Nº 316 San Lorenzo	Escuela Básica Nº 966 Mcal. Francisco Solano López	Escuela Básica Nº 965 José Domingo Ocampos	Escuela Básica Nº 1602 Las Residentas	Escuela Básica Nº 49 Prof. Elba Carmen Alderete	Escuela Básica Nº 1597 San Juan	Escuela Básica Nº 3162 Cristo Rey	Escuela Básica Nº 1599 Doña Leonor Melgarejo	Escuela Básica Nº 3796 San José Obrero	Escuela Básica Nº 1625 Elvio A. Rodríguez	Escuela Básica Nº 3180 San José	Escuela Básica Nº 1747 San Carlos	Escuela Básica Nº 1999 Santo Domingo	Escuela Básica Nº 1991 Niño Jesús	Colegio Nacional Santa Rosa de Lima	Escuela Básica Nº 1951	Colegio Nacional Santo Domingo de Guzmán	Escuela Básica Nº 1749 San José	
1																				
2																				
3																				
4	0,2	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia		Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
5	3,6	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
6	2,5	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
7																				
8																				
9																				
10																				
11	4,1		Lluvia	Lluvia		Lluvia	Lluvia		Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21	1,3	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia			Lluvia		Lluvia	Lluvia	Lluvia		Lluvia	1
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
Total días	5	4	5	5	4	5	5	3	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007
Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

En este sentido, se procede a verificar lo solicitado por la empresa TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.:

Esta fiscalización tiene en cuenta el registro de precipitación diaria de la DINAC (CAAGUAZU), considerando el radio de influencia de las mismas y confirmando que las instituciones se encuentran en los distritos y localidades correspondientes.

Se consideran las precipitaciones que se generaron en fecha 04, 05, 06, 11 y 21 de mayo en los sitios de obras, se aprueban 5 (cinco) días de lluvias, teniendo en cuenta que no todos los accesos a los sitios de obras son pavimentados, hecho que dificultad el ingreso a las mismas, y afecta al acopio de materiales, como son en las siguientes Instituciones:

1. Esc. Bás N° 3180 San José de Repatriación
2. Colegio Nacional Santo Domingo de Guzmán de Dr. Juan M. Frutos
3. Esc. Bás N° 1749 San José de 3 de Febrero
4. Esc. Bás N° 1999 Santo Domingo de 3 de Febrero
5. Esc. Bás N° 1747 San Carlos de 3 de Febrero
6. Esc. Bás N° 1991 Niño Jesús de Raul A. Oviedo
7. Esc. Bás N° 3796 San José Obrero de Santa Rosa del Mbutuy
8. Esc. Bás N° 1861 San Juan Bautista de Mcal. López

En general, en las Instituciones del lote se tuvo la dificultad al tener el suelo húmedo para realizar excavaciones y saturación de materiales como arena y triturada en las obras donde se debían realizar el cargamento de zapatas y troncos de pilares. Se contempla también que los días con lluvia dificultan el traslado de los obreros a los sitios de obras, quienes, en su mayoría, se manejan en moto.

Se adjunta las siguientes imágenes:

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007
Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

De acuerdo a los puntos expuesto y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, a la luz de lo establecido en el PBC y los AGCO, esta fiscalización considera pertinente la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución por 5 (cinco) días por inclemencias climáticas y sus consecuencias correspondientes al mes de mayo, según el Registro de precipitación diaria emitida por la DINAC.

Por lo expuesto, se concluye que, en este caso, se aplica a todas las Instituciones Educativas, la prórroga por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de mayo, teniendo en cuenta que las mismas forman parte del Lote N°05 – Caaguazú, del Contrato N°30/2020, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórrogas aprobados por la fiscalización:

PERIODO	REGISTRO DINAC	AFECTACIONES	CANTIDAD DE PRORROGA APROBADAS
MAYO/21	5	0	5
Total de días por inclemencia climática y afectaciones			**05 (cinco) días**

Se adjunta:

- Copia de la Nota de TECNOLOGIA DEL SUR SAE
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2021 mayo.
- Copia del Libros de Obras del Lote 5.
- Corrimiento de plazos del Lote 5.
- Copia del PRO 004 del mes de mayo 2021.

Es mi informe.

.....
Arq. Cynthia M. Ramírez V.
Fiscal Lote 5
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

.....
Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ
Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

Corrimiento de plazo – LOTE 05 – CONTRATO 30/2020 – TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. – ID 360.254

Lotes de obras adjudicadas	Empresa adjudicada	ORDEN DE INICIO N° 02	SOLICITUD
LOTE 05 CAAGUAZU	TECNOLOGIA DEL SUR SAE 19 INSTITUCIONES 18 ENTREGADAS	10/04/2021 150 DÍAS	PRORROGA POR 6 DÍAS LLUVIA ABRIL PRORROGA POR 5 DÍAS LLUVIA MAYO
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		06/09/2021	17/09/2021

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMO Nº 752/2021

A: **Abog. Sixto Milciades Rivas.** *Coordinador.*
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones.

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador*
CPI – UEPP – MEC

Arq. Graciela Acosta B. Supervisión de Obras.
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS – Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura – REPUBLICA DEL PARAGUAY

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 5200
Recibido por: Valeria

DIA	MES	AÑO	HORA
29	07	21	11:34

Asunto: **Informe técnico - Lluvias dele mes de mayo del 2021**
Remisión de APROBACIÓN de Solicitud de Prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas.
Empresa: Tecnología del Sur S. A.–Lote N° 05- Proy. 272- Caaguazú

Fecha: 26 de julio de 2021.

Por la presente, en referencia a la **Contratación N° 30/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación" - ID N° 360.254,** esta Supervisión, ratifica la "**Aprobación de fiscalización a cargo de UNCA"**, la Prorroga de Plazo por Inclemencias Climáticas del **LOTE N° 5- CAAGUAZU (272),** a cargo de la Empresa **TECNOLOGIA DE SUR S.A.** Se detalla a continuación: **CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA** y **CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS EN BASE A LO APROBADO POR LA FISCALIZACIÓN A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ (UNCA),** cuyo fiscalizador remite aprobada.

1- CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS.

LOTE DE OBRA ADJUDICADA	LOTE 5 - CAAGUAZU (272)	CORRIMIENTO DE PLAZO DE EJECICIÓN DE LA OBRA
EMPRESA ADJUDICADA	TECNOLOGIA DEL SUR S. A.	
PLAZO A PARTIR DE LA ORDEN DE SERVICIO 2	150 DÍAS	06 DE SETIEMBRE DEL 2021
ADENDA – ABRIL	6 DIAS	12 DE SETIEMBRE DEL 2021
ADENDA - MAYO	5 DIAS	17 DE SETIEMBRE DEL 2021

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

2 - CUADRO GENERAL DEL LOTE N°5- DEPARTAMENTO: CAAGUAZU
LOTE N°5
MONTO MAXIMO: Gs. 8.3537.243.285
TECNOLOGIA DEL SUR: 80033539-2
CONTRATO:30/2020

	ADENDA N° EN PROCESO	ADENDA N° EN PROCESO	ORDEN DE SERV. N° 2-	FECHA FINAL ORIGINAL	ADENDA N° (ABRIL)	ADENDA N° (MAYO)	FECHA FINAL DE PLAZO
	ADENDA DE REEMPLAZO DE 1 INST. EDUC. A SER BENEFICIADA	ADENDA DE ADICIÓN DE RUBROS	INICIO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCUION DEE OBRAS	A PARTIR DE LA ORDEN DE SERV. 2 - 150 DIAS	PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS, SOLICITADA: 6 DIAS	PRORROGA POR INCLEMENCIAS SOLICITADAS 5 DIAS	
FECHA			10-04-2021	06-09-2021	12-09-2021	17-09-2021	17-09-2021

Se adjuntan copias de:

a- Notas de la Empresa
b- REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021, de la **Dirección de Meteorología e Hidrología** (Silvio Pettirossi Luque) del mes de mayo.
c- Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de MAYO.

Atentamente.

Arq. Graciela Acosta B. Supervisora de Obras CPI- UEPP-ME	**Ing. Zoilo Benítez** Coordinador CPI-UEPP -MEC

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos · Coordinación de Proyectos de Infraestructura · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py