M E M O R A N D U M F.O.P. Nº 22/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Lunes 22 de abril de 2024

A:	***Cargo:***	***Secretaria y/o Dependencia:***
Ing. Fernando Oreggioni	*Secretario Departamental*	*Secretaría de Obras Públicas*
DE:	***Cargo:***	***Secretaria y/o Dependencia:***
Ing. Claudio Gaona	*Fiscal de Obras*	*Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *Remisión de expedientes sobre solicitud de solicitud de ampliación de plazo*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el informe técnico solicitado por medio del Memorándum S.O.P.T N°391/2024. Referentes a "Construcción empedrado en Obligado, Fran y Capitan Miranda" - plurianual – lote distrito de Capitán Miranda – Id N° 435.864 – Fabio López Curtido. - contrato N° 39/2023. Luego de analizar la solicitud de la empresa contratista y todos documentos adjuntos.

Sin otro particular a la espera de su consideración me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Claudio Gaona

Claudio Gaona Velazquez
Ing.
Registro

Fiscal de obras

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas
Fecha: 22/04/24
Hora: 12:30
Firma
Teléf: +5957120456
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 04 – INFORME DE PEDIDO DE PRORROGA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS: "CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITAN MIRANDA" - PLURIANUAL – LOTE DISTRITO DE CAPITAN MIRANDA – I.D. N° 435.864 – FABIO LÓPEZ CURTIDO. - CONTRATO N° 39/2023.

OBRA: Construcción de Empedrado

BENEFICIARIO: Calle C - Colectora

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

FECHA DE VISITA: 18/marzo/2024

FISCAL A CARGO: Ing. Claudio Gaona

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Calle C - Colectora	Capitán Miranda	158.002.072Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Fabio López Curtido	0983-440-928	39/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
90 días	18/12/2023	17/03/2024
PLAZO DE PRORROGA	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
36 días	18/12/2023	22/04/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

Posterior al análisis de la solicitud de prorroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista FABIO LÓPEZ CURTIDO se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus consecuencias.

MES	DIAS DE LLUVIA	CONSECUENCIAS
Marzo 2024	8	7
Del 1 al 16 de Abril 2024	6	9
TOTAL PARCIAL	**14**	**16**
TOTAL FINAL	**30 días**	

Por las razones expuestas se considera que se debe otorgar al contratista 30 días por evento de lluvia y sus consecuencias.

Claudio Gaona Velázquez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

Claudio Gaona
Fiscal de Obras