MEMORANDUM F.O.P. Nº 21/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Miércoles 17 de abril de 2024

A:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Ing. Fernando Oreggioni	*Secretario Departamental*	*Secretaría de Obras Públicas*
DE:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Ing. Claudio Gaona	*Fiscal de Obras*	*Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *Remisión de expedientes sobre solicitud de solicitud de ampliación de plazo*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el informe técnico solicitado por medio del Memorándum S.O.P.T N°391/2024. Referentes a "Construcción Empedrado En Obligado, Fran Y Capitán Miranda" - Plurianual – Lote Distrito De Obligado – I.D. N° 435.864 – JL Y Compañía Sa. - Contrato N° 93/2023. Luego de analizar la solicitud de la empresa contratista y todos documentos adjuntos.

Sin otro particular a la espera de su consideración me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Claudio Gaona

Fiscal de obras

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 04-INFORME DE OBRA EMPEDRADO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS: "CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITAN MIRANDA" - PLURIANUAL – LOTE DISTRITO DE OBLIGADO – I.D. N° 435.864 – JL Y COMPAÑÍA SA. - CONTRATO N° 93/2023.

OBRA: Construcción de Empedrado

BENEFICIARIO: Calle Fulgencio Yegros Obligado

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

FECHA DE VISITA: 10/abril/2024

AVANCE DE OBRA: 45,55%

FISCAL A CARGO: Ing. Claudio Gaona

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Calle Fulgencio Yegros	Obligado	215.289.413Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
JL y Compañía SA	0983-578-600	93/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
120 días	18/12/2023	16/04/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
36 días	18/12/2023	22/05/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

Posterior al estudio de la solicitud de prorroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista JL Y COMPAÑÍA SA, y analizando los registros de precipitaciones de la DINAC se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus consecuencias.

MES	DIAS DE LLUVIA	CONSECUENCIAS
Marzo 2024	8	7
TOTAL PARCIAL	**8**	**7**
TOTAL FINAL	**15 días**	

Por las razones expuestas se considera que se debe otorgar al contratista 15 días por evento de lluvia y sus consecuencias.

Claudio [illegible] Irazuela
Reg. MOPC 3822

Ing. Claudio Gaona
Fiscal de Obras