DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DOI N° 059/2023

Asunción, 27 de marzo de 2023

Señor
Lic. Juan Vicente Caballero, Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Presente

REF: REMISION DE DOCUMENTOS A UOC PARA DIFUSION EN DCNP. "CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTOS DEL GUAIRA."

Por el presente remito por su intermedio a la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación los documentos correspondientes a las notificaciones varias realizadas a la Contratista ING. FERNANDO MORENO, con relación a la Obra, "CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTOS DEL GUAIRA" – ID 389 801"

El Dpto. de Obras e Infraestructuras como Administrador del Contrato aprueba y remite para su difusión en la DNCP los siguientes documentos;

PRORROGAS POR LLUVIAS

- Notificación al Contratista de nuevo plazo
- Informe del Fiscal de Obras en Memo Nº 12/2023
- Nota de la Solicitud del Contratista
- Registros de lluvia DINAC Febrero - Marzo/23

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martínez, Jefe
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

Lic. Adelaida Ovando D.
Asistente Administrativo
Dirección Nacional de Aduanas
13-04-2023
13:00 hs

FECHA: 14.04.23		
		Coordinación de Recursos Financieros
		Departamento de Presupuesto
		Departamento de Contabilidad
		Departamento de Tesorería
		Coordinación de Recursos Administrativos
		Departamento de Servicios Generales
		Departamento de Almacenes y Suministros
		Departamento de Control de Inventario de Bienes
		Departamento de Transporte
		Departamento de Obras e Infraestructuras
		Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones
		Departamento de Licitaciones y Compras Menores
✓		Departamento de Adjudicaciones, Contratos y Garantías
		Para su conocimiento
	✓	Para proseguir con los tramites Administrativos

Abog. Karen Quiñónez, Jefa Interina
Dpto. de Licitaciones y Compras Menores
Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

13-04-2023

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*

Aduana
Paraguay

Asunción, 24 de marzo de 2023

Señores
ING. FERNANDO MORENO
Presente

REF: APROBACION PRORROGA EN PLAZO DE ENTREGA CONTRATO N° 78/2021 – OBRA CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTOS DEL GUAIRÁ - ID 389 801.

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para otorgar la aprobación al pedido de Prorroga por lluvia al plazo del Contrato N° 78/2021 "CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTOS DEL GUAIRA – ID 389 801" solicitada por vuestra Empresa con la presentación de todas las documentaciones correspondientes.

Por lo tanto, acordamos el nuevo plazo pasa del **10/04/2023 al nuevo plazo 17/04/2023**, considerando los 8 días de prorroga otorgada por el Dpto. de Obras e Infraestructuras.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para agradecer su amable atención.

Atentamente

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. LUIS MARTINEZ
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Recibido 24/03/23

Sebastián Báez Gottia

MEMORANDUM FO-JM No. 12/2023

A: **ING. LUIS MARTÍNEZ, JEFE**

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructures

De: Arq. Karen Ramírez - Fiscal de obras
Arq. Jorge Martínez - Fiscal de obras

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Fecha: 24 de marzo del 2023

ASUNTO: Pedido de Prórroga por lluvia del Contrato N° 78/2021: "CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA", ID: 389801 – LCO N° 08/2021, Contratista: Ingeniero Fernando Marcial Moreno Martínez.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quien corresponda, para informarle que la empresa contratista Ing. Fernando Marcial Moreno Martínez, ha presentado el pedido de prórroga de 24 días calendario sobre el plazo fijado el 10 de abril del 2023, esto debido a días de lluvia en el sitio de obras.

Es parecer de esta Fiscalía de Obras considerar solo 7 días de prórroga por lluvia conforme la solicitud de suspensión de los trabajos desde la fecha 10 de febrero y según la planilla de la DINAC y a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato en su Cláusula N° 24. La nueva fecha de culminación de la obra será el 17 de abril de 2023.

CUADROS DE RESUMEN POR LLUVIAS		
ITEM	MES	DÍAS
1	ENERO	2
2	FEBRERO	5
	TOTAL DÍAS OTORGADOS	7

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente.

==========

Asunción, 08 de marzo de 2023.-

Señor
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Departamento de Obras e Infraestructura
DAF-DNA
Presente

Ref.: CONTRATO N° 78/2021 - LPN N° 08/21 "CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA"- ID N° 389801

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Ud y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar los eventos ocurridos dentro del periodo desde el 25 de enero al 07 de marzo de 2023 y que afectan al Plazo Contractual de la Obra y al avance porcentual programado previsto.

Es así que debido a situaciones que escapan a la responsabilidad del Contratista dentro de ese periodo de tiempo, ocurrieron los siguientes eventos que solicitamos sean considerados para prorrogar el contrato de referencia.

Días de lluvia: en el periodo citado de ejecución de la Obra, se tuvo 12 días (338.9 mm en total) de lluvia más 12 días de consecuencia sin actividad a causa de esta, según Registro de Precipitación Diaria emitida por la DINAC.

Por lo tanto solicitamos sean considerado los siguientes eventos para el desplazamiento del plazo de entrega

Días de lluvia: 12 días.

Días sin actividad a consecuencia de las lluvias: 12 día

TOTAL DE DIAS SOLICITADO: 24 días.

Sin otro particular me despido de Ud. Muy Atentamente.

Fernando Moreno
Ingeniero

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal

Recibido
Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
08/03/2023
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Se adjuntan: copias de Registros de Precipitación de la DINAC

AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERODROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57 27"	54° 21' 13,81"	297 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	10.0	12,0	0,0									
2	0.0	27,2	9.7									
3	25,9	11,5	8.5									
4	0.0	0.0	0,0									
5	0.0	0.0	0.0									
6	0.0	0.0	0,0									
7	0.0	0.0	0.0									
8	0.0	0.0										
9	5.0	3.7										
10	3.0	10,1										
11	0.0	0.0										
12	0.0	0.0										
13	5.2	30,2										
14	3.0	45,3										
15	0.0	8,2										
16	0.0	31,2										
17	0,0	13,1										
18	4.1	0.0										
19	0.0	13,1										
20	1.3	55,2										
21	9,1	0.0										
22	11.2	0.0										
23	0.0	93.0										
24	0.0	0.0										
25	0,0	19,2										
26	0.0	0 0										
27	0,0	0.0										
28	0.0	18,0										
29	-											
30	36.0											
31	6.2											
Total	120	391	-									
Máx. 24h	36	93	-									
Día Máx.	30	23	-									

Referencias: 0.0 sin precipitación, T precipitación no medible (Trazas), - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438119
Asunción - Paraguay