Guarambaré, 14 de julio de 2.022

Señor

Ing. Oscar E. Cabrera N.

Intendente Municipal

Ciudad de Guarambaré

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a fin de informar acerca del avance de Obras de los trabajos realizados por el Empresa "Villser Comercial – de Marcelino Chávez "conforme al Contrato N° 26/2022 "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA FRACCIÓN FESTIVAL - SEGUNDA ETAPA**" según Contratación Directa (CD) N° 10/2022 ID N° 408347.

- MODALIDAD DEL LLAMADO: Contratación Directa (CD) N° 10/2.022
- OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA FRACCIÓN FESTIVAL - SEGUNDA ETAPA" – ID N° 408347.**
- UBICACIÓN: Calle Pública entre calle Pública de la Fracción Festival.
- INICIO DE OBRA: 29/06/2022
- AVANCE DE OBRA: 100%
- FISCALIZACIÓN: Arq. Mónica Estigarribia.

Por tanto y según verificaciones en el sitio de obras, la Empresa "**VILLSER COMERCIAL"** alcanzó un avance del 100% de lo estipulado en el contrato.

Por lo expuesto se recomienda la Recepción Provisoria de la misma.

Aprovecho para saludarle.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
OBRAS PUBLICAS

.....

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré

RELEVAMIENTO DE AVANCE DE OBRA

Mónica M. Estigarribia
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
OBRAS PUBLICAS

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228

CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1

Fecha: 14/7/2022

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA FRACCIÓN FESTIVAL - SEGUNDA ETAPA"

Avance de Obra: 100%

Contratación Directa Nº 10/2022 ID Nº : 408347

Fecha de Inicio: 29/06/2022

		PRESUPUESTO				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL			
	Tramo 1: Calle Pública entre calle Pública y calle pública de la Fracción Festival (Superficie: 1,064 metros cuadrados)							
1	Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000		800.000	100%
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.064	2.400	2.553.600		2.553.600	100%
3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	1.064	2.400	2.553.600		2.553.600	100%
4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.064	9.000	9.576.000		9.576.000	100%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.064	43.000	45.752.000		45.752.000	100%
6	Construccion de muro de contencion de PBC	Metros cúbicos	1,5	650.000	975.000		975.000	100%
7	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.064	3.000	3.192.000		3.192.000	100%
8	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	327,6	37.000	12.121.200		12.121.200	100%
9	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	327,6	5.000	1.638.000		1.638.000	100%
10	Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	1.060	1.100	1.166.000		1.166.000	100%
					80.327.400		**80.327.400**	100%
	Tramo 2: Calle Pública entre calle Pública y calle pública de la Fracción Festival (Superficie: 690,9 metros cuadrados)							
10	Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000		800.000	100%
11	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	690,9	2.400	1.658.160		1.658.160	100%
12	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	690,9	2.400	1.658.160		1.658.160	100%
13	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	690,9	9.000	6.218.100		6.218.100	100%
14	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	690,9	43.000	29.708.700		29.708.700	100%
15	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	690,9	3.000	2.072.700		2.072.700	100%
16	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	196	37.000	7.252.000		7.252.000	100%
17	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	196	5.000	980.000		980.000	100%

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE - OBRAS PUBLICAS

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chavez Mendoza
RUC: 1082221 - 9
Villeta - Paraguay

18	Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	690,9	1.100	759.990		759.990	100%
					51.107.810		**51.107.810**	
	Tramo 3: Calle Pública entre calle Pública y calle pública de la Fracción Festival (Superficie: 458,4 metros cuadrados)							
19	Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000		800.000	100%
20	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	458,4	2.400	1.100.160		1.100.160	100%
21	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	458,4	2.400	1.100.160		1.100.160	100%
22	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	458,4	9.000	4.125.600		4.125.600	100%
23	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	458,4	43.000	19.711.200		19.711.200	100%
24	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	458,4	3.000	1.375.200		1.375.200	100%
25	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	114,6	37.000	4.240.200		4.240.200	100%
26	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	114,6	5.000	573.000		573.000	100%
27	Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	458,4	1.100	504.240		504.240	100%
					33.529.760		**33.529.760**	
	TOTAL GENERAL						**164.964.970**	
					AVANCE DEL 100%			

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	**Gs.**	**164.964.970**
5% FONDO DE REPARO	**Gs.**	**8.248.249**
Neto a Cobrar	**Gs.**	**156.716.721**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · OBRAS PUBLICAS ·

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Vargas Mendoza
RUC: 2088221 - 9
Villeta - Paraguay