GOBERNACION DE BOQUERÓN

CONTRATO Nº 30/2020: LPN "CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON PLURIANUAL 2020-2021"".

CERTIFICADO Nº:				4		MONTO DE CONTRATO	164.746.500	CONTRATO Nº	30/2.020	CONTRATISTA			
ACTA DE INICIO				03/08/2021		PLAZO CONTRACTUAL		140 DIAS		TESAKA INGENIERIA SA			
										RUC		80097629-0	
FECHA DE CERTIFICACIÓN				28/12/2021		AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =							
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	UN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaranies)			% AVANCE
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
	LOTE NRO: 5												
	CERCADO PERIMETRAL - COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO (LOMA PLATA)												
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad										
1.1		Letrero de obra	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	1,0	0,0	1,0	1.650.000	0	1.650.000	100%
1.2		Replanteo y marcacion	Metro lineal	330	4.050	1.336.500	330,0	0,0	330,0	1.336.500	0	1.336.500	100%
1.3		Relleno, nivelacion y compactacion mecanica	Metros cúbicos	90	58.500	5.265.000	90,0	0,0	90,0	5.265.000	0	5.265.000	100%
2	72131601-005	Mamposteria (albañileria)	Unidad										
2.1		Fundaciones Zapatas de H°A° (0,30x0,30x0,50 mts)	Metros cúbicos	10	2.175.000	21.750.000	10,0	0,0	10,0	21.750.000	0	21.750.000	100%
2.2		Mamposterias armadas de 0,30 mts, base de cerramiento inferior de cercado, ladrillo 3 agujeros o comun	Metros cuadrados	135	160.500	21.667.500	135,0	0,0	135,0	21.667.500	0	21.667.500	100%
2.3		Pilastra de ladrillo común 40x40	Unidad	98	195.000	19.110.000	98,0	0,0	98,0	19.110.000	0	19.110.000	100%
2.4		Cercado de alambre tejido separación N°5 altura 1,60 mts	Metro lineal	250	102.000	25.500.000	0,0	250,0	250,0	0	25.500.000	25.500.000	100%
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (envarillados)	Unidad										
3.1		Envarillado de mamposterias, antetecho y sobre aberturas	Metro lineal	660	28.500	18.810.000	660,0	0,0	660,0	18.810.000	0	18.810.000	100%
4	72131601-006	Aislacion Hidrofuga	Unidad										
4.1		Aislacion vertical y horizontal, con aislante y asfalto liquido	Metro lineal	330	36.150	11.929.500	330,0	0,0	330,0	11.929.500	0	11.929.500	100%
5	72131601-002	Trabajos exteriores	Unidad										
5.1		Cartel institucional sobre porton de acceso principal, incluye iluminacion	Unidad Medida Global	1	13.500.000	13.500.000	0,2	0,8	1,0	2.700.000	10.800.000	13.500.000	100%
5.2		Porton de acceso vehicular de dos hojas de 4,00x2,40 mts, 3 unidades, incluye pilares de H°A°	Metros cuadrados	38	555.000	21.090.000	19,0	19,0	38,0	10.545.000	10.545.000	21.090.000	100%
6	72131601-013	Trabajo final en obra	Unidad										
6.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.950.000	1.950.000	0,0	1,0	1,0	0	1.950.000	1.950.000	100%
6.2		Cartel de Obra y plaqueta conmemorativa	Unidad Medida Global	1	1.188.000	1.188.000	0,0	1,0	1,0	0	1.188.000	1.188.000	100%
		Precio Total				164.746.500							
		ACUMULADO ANTERIOR								114.763.500			
		PRESENTE CERTIFICADO									49.983.000		
		ACUMULADO										164.746.500	100%
		DEDUCCION ANTERIOR							5,00%	5.738.175			
		DEDUCCION ACTUAL							5,00%	2.499.150			
		IMPORTE NETO A PAGAR POR FONDOS DE REPARO									8.237.325		

SON GUARANIES: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRIENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO.- IVA INCLUIDO.

OBS: Se solicita la aprobacion del Certificado N°4 por los fondos de reparos de todas las certificaciones.

REALIZADO POR:

Ing. Christian Mendoza
TESAKA INGENIERIA SA - RUC 80097629-0

TESAKA INGENIERÍA S.A.

RECIBIDO POR: