CERTIFICADO Nº 1

Ítems del llamado OBRAS POR FONDO DEL FONACIDE con ID: 389891 - LOTE N° 2

CONTRATISTA : CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR (ING. PATRICIA CANTERO)

Fecha: 8/10/2021

Avance del mes: 100%

Avance de obra: 100%

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unid.de Medida	Cantidad Contract.	Precio Unitario	Total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
	CONSTRUCCION DE BAÑOS INCLUSIVOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
1	CONSTRUCCION DE BAÑOS INCLUSIVOS ESCUELA BASICA N° 5816 MARISCAL F.S. LOPEZ	Unidad Medida Global	1								
1.1	Relleno y compactación	Metros cúbicos	5	99.235	496.177	0	5	5	0	496.177	496.177
1.2	Excavación para pozo ciego	Metros cúbicos	6,25	100.775	629.846	0	6,25	6,25	0	629.846	629.846
1.3	Pilares metálicos de diam. 15 cm (incluye base de Hormigón de (0,45x0,45x0,60) m	Unidad	2	690.421	1.380.841	0	2	2	0	1.380.841	1.380.841
1.4	Base y tapa de losa de hormigón armado de fosa (espesor 10 cm)	Unidad Medida Global	1	1.857.950	1.857.950	0	1	1	0	1.857.950	1.857.950
1.5	Encadenado inferior de H° A°, (0,40x0,30) m	Unidad Medida Global	1	1.066.203	1.066.203	0	1	1	0	1.066.203	1.066.203
1.6	Mamposteria de 0,30 m, de ladrillo cerámico prensado	Metros cuadrados	4,4	279.298	1.228.913	0	4,4	4,4	0	1.228.913	1.228.913
1.7	Mamposteria de 0,15 m, de ladrillo cerámico prensado, incluye ladrillos convoco para ventilacion	Metros cuadrados	46	140.139	6.446.407	0	46	46	0	6.446.407	6.446.407
1.8	Revoque de paredes, con hidrófugo, 2 capas e=2 cm	Metros cuadrados	30,1	48.634	1.463.897	0	30,1	30,1	0	1.463.897	1.463.897
1.9	Piso alisado de hormigón, e=5 cm	Metros cuadrados	23	80.364	1.848.378	0	23	23	0	1.848.378	1.848.378
1.10	Mesada de H° A°, Incluye 4 bachas metálicas empotradas	Unidad Medida Global	1	1.249.182	1.249.182	0	1	1	0	1.249.182	1.249.182
1.11	Baldes con sistema de lavado de mano, galvanizado	Unidad	6	175.199	1.051.195	0	6	6	0	1.051.195	1.051.195
1.12	Instalación de baño, agua fría, incluye 2 Inodoros, 2 lavatorios, 2 sisterna altas	Unidad Medida Global	1	5.686.398	5.686.398	0	1	1	0	5.686.398	5.686.398
1.13	Puertas metálicas con marco, bisagra y pasador interno (0,90x2,10) m	Unidad	2	992.270	1.984.541	0	2	2	0	1.984.541	1.984.541
1.14	Techo de chapa galvanizada sobre correas metálicas de (5x10) cm y vigas metalicas adicionales.	Metros cuadrados	27	189.493	5.116.318	0	27	27	0	5.116.318	5.116.318
1.15	Tanque PRFV 1.000 lts, torre metalico de 4 metros y motobomba con motor 1/4 HP	Unidad	1	1.642.410	1.642.410	0	1	1	0	1.642.410	1.642.410

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

ConstruSur
Constructora del Sur
Ruc.:3999934-3

1.16	Desague cloacal (cañeria, RPS, Sifones)	Unidad Medida Global	1	2.260.607	2.260.607	0	1	1	0	2.260.607	2.260.607
1.17	Rampa incluyente y pintura en general (paredes, revocadas, al agua, aberturas y exteriores con silicona)	Unidad Medida Global	1	2.637.497	2.637.497	0	1	1	0	2.637.497	2.637.497
Total					38.046.759				0	38.046.759	38.046.759
											100%

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Municipalidad de Loma Plata
Dirección de Obras

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

Ing. Patricia Cantero
Representante Legal

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3