República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2020

CONTRATO Nº.: 49-2020 – ID Nº 384984
OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE-PLURIANUAL- LOTE N 6. ----------
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO
MONTO: 231.905.814 (DOSCIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE MIL)

En el Distrito de Gral. Francisco Isidoro Resquín, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las 08:00 horas, se reúnen por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Facundo José Correa Godoy** carácter de representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

"CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS - PARA ESCOLAR BÁSICA –TECHO DE TEJAS- FONACIDE- PLURIANUAL- ESCUELA BASICA Nº 5838 (INDIGENA) – COMPAÑÍA SANTA LUCIA-DISTRITO DE GRAL. RESQUÍN- LOTE N 6. ----------

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Sesenta y ocho millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta (Gs. 68.743.650)***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **treinta por ciento (30%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

LIC. CÉSAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

ING. DIONICIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA
Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE - PLURIANUAL, LOTE Nº 6

CONTRATO Nº 49-2020 ID Nº 384984

EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO- RUC Nº 3807819-8

INSTITUCION: ESCUELA BASICA Nº 5838 (INDIGENA) – COMPAÑÍA SANTA LUCIA-DISTRITO DE GRAL. RESQUÍN

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
83	Limpieza y preparación del terreno	M2	124,8	7.000	873.600
84	Replanteo	M2	124,8	9.000	1.123.200
85	Cartel de Obra	UN	1	1.700.000	1.700.000
86	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,4	470.000	10.998.000
87	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32	2.360.000	5.475.200
88	Encadenados de H° A°	M3	3,72	2.360.000	8.779.200
89	Loseta sobre puerta de acceso	GL	2	350.000	700.000
90	De 0,45 cm.	M2	5,5	295.000	1.622.500
91	De 0,30 cm.	M2	13,1	205.000	2.685.500
92	De 0,60 cm. para pilares	M2	0,9	400.000	360.000
93	Relleno y apisonado de interiores	M3	46	148.000	6.808.000
94	De paredes	M2	11	96.000	1.056.000
95	De 0,30 para revocar	M2	20,05	193.000	3.869.650
96	De 0,15 para revocar	M2	6,7	105.000	703.500
97	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	M2	51,5	245.000	12.617.500
98	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	64	193.000	12.352.000
99	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	32	22.500	720.000
100	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	11	225.000	2.475.000
101	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2"	M2	168,5	275.000	46.337.500
102	De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,5	27.500	3.698.750
103	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	29,5	62.500	1.843.750
104	Moldura lineal en balancines	ML	77,6	27.500	2.134.000
105	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	115	50.000	5.750.000
106	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	115	170.000	19.550.000
107	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	67	58.500	3.919.500
108	Puerta metàlicacon marco y herrajes de 1,20 x 2,10	UN	2	1.350.000	2.700.000
109	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	M2	20,54	285.600	5.866.224
110	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	52	18.000	936.000
111	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	134,5	13.500	1.815.750
112	De paredes revocadas al latex	M2	134,5	24.500	3.295.250
113	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos	M2	20	24.500	490.000
114	De viga cumbrera y galerìa al latex	M2	29,5	24.000	708.000
115	De balancines con pintura sintética	M2	20,54	37.000	759.980
116	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos	M2	160	24.500	3.920.000
117	De tejuelones con barniz	M2	149	22.000	3.278.000
118	De puerta metálica con pintura sintética	M2	11	37.000	407.000
119	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	98,26	22.000	2.161.720
120	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	43,5	23.500	1.022.250
121	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	20,54	188.500	3.871.790
122	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	43,5	56.800	2.470.800
123	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	27,7	80.000	2.216.000
124	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	UN	24	107.500	2.580.000
125	Instalación de tableros de comando TC	UN	24	107.500	2.580.000
126	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	16	107.500	1.720.000
127	Alimentación de los circuitos de luces	UN	20	115.800	2.316.000
128	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	12	115.800	1.389.600
129	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	16	115.800	1.852.800
130	Alimentación de los circuitos del TC	UN	24	115.800	2.779.200
131	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	UN	68	125.000	8.500.000
132	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	4	298.000	1.192.000
133	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	8	225.000	1.800.000
134	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN	4	132.500	530.000
135	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	388.500	388.500
136	Tablero TC de 6 AG.	UN	2	215.000	430.000
137	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	2	148.900	297.800
138	Ventilador de techo de 56 "	UN	8	528.800	4.230.400
139	Rampa	GL	1	1.250.000	1.250.000
140	Pizarrones	UN	2	1.500.000	3.000.000
141	Limpieza final	M2	124,8	8.000	998.400
	TOTAL				231.905.814

Construcciones El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Mtr. Cesar Estigarribia Vázquez
Secretario de Educación