ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2020

CONTRATO Nº.: 49-2020 – ID Nº 384984
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE- PLURIANUAL- LOTE N 6.----------
-
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO
MONTO: 116.280.615 (CIENTO DIESISEIS MILLONES DOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE)

En el distrito de Liberación, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil diez y nueve, siendo las 09:30 horas, se reúnen por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Facundo José Correa Godoy** carácter de representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción.

"CONSTRUCCIÓN DE UN SS. HH DE 6 CASETA FONACIDE- PLURIANUAL- ESCUELA BASICA Nº1494 –CNEL. CIRILO JAVIER CORONEL QUIÑONEZ- COMPAÑÍA SANTA ANA -DISTRITO DE LIBERACION- LOTE N 9. ----------

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: Treinta y ocho millones ochocientos ocho mil seiscientos (Gs. 34.808.600)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **treinta por ciento (30%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

LIC. CÉSAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

ING. DIONICIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº 847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE - PLURIANUAL, LOTE Nº 9

CONTRATO Nº 49-2020 ID Nº 384984

EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO- RUC Nº 3807819-8

INSTITUCION: ESCUELA BASICA Nº1494 –CNEL. CIRILO JAVIER CORONEL QUIÑONEZ- COMPAÑÍA SANTA ANA -DISTRITO DE LIBERACION

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
62	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	7.000	189.700
63	Replanteo	M2	27,1	9.000	243.900
64	Cartel de Obra	UN	1	1.700.000	1.700.000
65	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9	470.000	4.230.000
66	Encadenados de H° A°	M3	1,9	2.360.000	4.484.000
67	De 0,30 cm.	M2	11	205.000	2.255.000
68	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	148.000	1.065.600
69	De paredes	M2	5,5	96.000	528.000
70	De 0,15 para revocar	M2	63	105.000	6.615.000
71	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	50,64	135.000	6.836.400
72	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	15,6	22.500	351.000
73	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x	M2	43	283.000	12.169.000
74	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	27.500	3.712.500
75	Moldura lineal en balancines	ML	20,4	27.500	561.000
76	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	50.000	1.125.000
77	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	22,5	170.000	3.825.000
78	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	2,6	58.500	152.100
79	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN	1	840.000	840.000
80	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN	2	740.000	1.480.000
81	Puerta para boxes enchapados en fromica	UN	4	580.000	2.320.000
82	Ventanas balancines	M2	3,17	285.000	903.450
83	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,5	80.000	1.080.000
84	Rampa peatonal	UN	1	1.250.000	1.250.000
85	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18	27.500	495.000
86	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63	13.500	850.500
87	De paredes revocadas al latex	M2	63	24.500	1.543.500
88	De aberturas de madera con barníz sintético	M2	16,2	27.500	445.500
89	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	37.000	117.290
90	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos	M2	50,64	24.500	1.240.680
91	De tejuelones con barniz	M2	37	22.000	814.000
92	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	23,5	22.000	517.000
93	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	17,5	23.500	411.250
94	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82	77.200	6.330.400
95	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	188.500	597.545
96	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	17,5	58.600	1.025.500
97	Instalación del tablero TS de 3 AG.	UN	2	107.500	215.000
98	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	115.800	1.158.000
99	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN	10	132.500	1.325.000
100	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	388.500	388.500
101	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos	GL	1	18.000.000	18.000.000
102	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y	GL	1	14.000.000	14.000.000
103	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN	1	8.200.000	8.200.000
104	Barras de asiento	UN	2	236.250	472.500
105	Limpieza de obra	M2	27,1	8.000	216.800
	TOTAL				**116.280.615**

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Construcciones El Favorito RUC: 3807819-8 de Facundo Correa Godoy Gral. Resquin - Py

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

César E. Velázquez G.
Secretario de Educación
Gobernación de San Pedro