FANNY GALEANO

arquitecta

E. Ayala 155 c/ Autopista.
Emal. fannygaleanovillaalta@hotmail.com Tel: 663.439-Asunción.-

Loma Grande, 30 de Diciembre de 2020

Sr. Intendente Municipal de
LOMA GRANDE
LUIS VERA CARDENAS
Presente

Me dirijo a usted a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 2 de la obra **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DENTRO DEL LOCAL MUNICIPAL DE LOMA GRANDE con ID N° 386447.**

Se adjunta planilla y documentos correspondientes.-

Sin otro particular me despido de Ud. muy atentamente.

ARQ. FANNY GALEANO
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE
MESA DE ENTRADA
SECRETARIA I.M.

La presente recepción no implica aceptación alguna del contenido de este documento y estará sujeta a verificación

Exp. Nº	640	Fecha:	30 / 12 / 2020
Hora:	11 : 38	Firma:	
Aclaración Firma:	Alicia Ovelar		

FANNY GALEANO

arquitecta

E. Ayala 155 c/ Autopista.
Email. fannygaleanovillaalta@hotmail.com Tel: 663.439-Asunción.-

Ítems del llamado Mantenimiento y reparación dentro del local municipal de Loma Grande con ID: 386447

CERTIFICADO N° 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDAD ACUMULADO	TOTAL CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE CERTIFICADO ANTERIOR	PORCENTAJE PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO
1	72131601-007	Cambio de canaleta embutida, incluye colocación, reposición de tejas en parte afectada - Local edificio intendencia municipal	Metro lineal	2	112.286	224.572	2,00	0,00	2,00	224.572	0	224.572	100,00%	0,00%	100,00%
2	72101603-001	Caño de bajada 100mm - Local edificio intendencia municipal	Metro lineal	3	56.143	168.429	3,00	0,00	3,00	168.429	0	168.429	100,00%	0,00%	100,00%
3	72131601-005	Envarillado de paredes (Reparación de fisuras) (Area administrativa, intendencia, UOC) - Local edificio intendencia municipal	Unidad Medida Global	1	1.871.441	1.871.441	1,00	0,00	1,00	1.871.441	0	1.871.441	100,00%	0,00%	100,00%
4	72131601-008	Reposición de revoque a dos capas - Local edificio intendencia municipal	Metros cuadrados	20	41.205	824.100	20,00	0,00	20,00	824.100	0	824.100	100,00%	0,00%	100,00%
5	72101601-002	Cielorraso durlock junta tomada (Intendencia, Secretaría, Ex Presidencia de Junta Municipal) - Local edificio intendencia municipal	Metros cuadrados	55,44	110.291	6.114.533	55,44	0,00	55,44	6.114.533	0	6.114.533	100,00%	0,00%	100,00%
6	72131601-012	Enduido de cielorraso tipo durlock - Local edificio intendencia municipal	Metros cuadrados	55,44	22.686	1.257.712	55,44	0,00	55,44	1.257.712	0	1.257.712	100,00%	0,00%	100,00%
7	72131601-012	Pintura latex cielorraso tipo durlock - Local edificio intendencia municipal	Metros cuadrados	55,44	20.937	1.160.747	55,44	0,00	55,44	1.160.747	0	1.160.747	100,00%	0,00%	100,00%
8	72131601-012	Pintura latex interior (Parcial, parte afectada por envarillado y humedad) - Local edificio intendencia municipal	Metros cuadrados	100	20.937	2.093.700	100,00	0,00	100,00	2.093.700	0	2.093.700	100,00%	0,00%	100,00%
9	72131601-012	Pintura latex exterior (pórtico de acceso) - Local edificio intendencia municipal	Metros cuadrados	10	23.034	230.340	10,00	0,00	10,00	230.340	0	230.340	100,00%	0,00%	100,00%
10	72102602-005	Desmontaje Puerta Acceso. Provisión y colocación de puerta incolora con freno de 080x210, Incluye herrajes. Estructura aluminio, vidrio fijo en costados y superior - Local edificio intendencia municipal	Unidad Medida Global	1	4.981.658	4.981.658	1,00	0,00	1,00	4.981.658	0	4.981.658	100,00%	0,00%	100,00%
11	72103003-001	Demolición piso layota (conexión con Salón Multiuso) -Local edificio intendencia municipal	Metros cuadrados	10	9.985	99.850	10,00	0,00	10,00	99.850	0	99.850	100,00%	0,00%	100,00%
12	72131601-009	Piso baldosón de hormigón 40x40 - Local edificio intendencia municipal	Metros cuadrados	10	81.510	815.100	10,00	0,00	10,00	815.100	0	815.100	100,00%	0,00%	100,00%
13	72131601-002	Tala de arbol (con retiro) - Local edificio intendencia municipal	Unidad Medida Global	1	961.865	961.865	1,00	0,00	1,00	961.865	0	961.865	100,00%	0,00%	100,00%
14	72102601-9998	Desmotaje y reparación pergolado (Metálico incluye pintura) Local edificio intendencia municipal	Metros cuadrados	10	536.464	5.364.640	10,00	0,00	10,00	5.364.640	0	5.364.640	100,00%	0,00%	100,00%
15	72131601-001	Artefacto eléctrico embutido en cielorraso durlock, circulares -Local edificio intendencia municipal	Unidad	10	156.174	1.561.740	10,00	0,00	10,00	1.561.740	0	1.561.740	100,00%	0,00%	100,00%
16	82101502-007	Cartel de letra corporea Metálica, con la leyenda "Municipalidad de Loma Grande", Ver sistema de sujeción, coordinar ubicación con la fiscalización. Medidas 070x250 aprox. -Local edificio intendencia municipal	Unidad	1	4.521.240	4.521.240	0,00	1,00	1,00	0	4.521.240	4.521.240	0,00%	100,00%	100,00%
17	72131601-013	Limpieza de obra - Local edificio intendencia municipal	Unidad	10	105.225	1.052.250	0,00	10,00	10,00	0	1.052.250	1.052.250	0,00%	100,00%	100,00%

Deunin Lanb...
Arquitecta

FANNY GALEANO
Arquitecta

18	72102602-005	Reposición puerta tablero 080x210 (incluye hoja, cerradura, herrajes, colocación) - Local edificio salon multiuso	Unidad	3	1.403.217	4.209.651	0,00			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
19	72102602-005	Reposición puerta placa 060X210-080X210 (incluye hoja, cerradura, herrajes, colocación) - Local edificio salon multiuso	Unidad	6	646.494	3.878.964	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
20	72102601-001	Carpinteria de madera (Marco lapacho, puerta placa de 080x210, cerradura, herrajes, contramarco, colocación) - Local edificio salon multiuso	Unidad	2	1.252.647	2.505.294	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
21	72131601-005	esmontar caja de aire de ventana y cerrar vano (aprox. 050x070) - Local edificio salon multiuso	Unidad	3	243.793	731.379	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
22	72131601-005	Abrir vano para puerta de 080x210 (jornal) - Local edificio salon multiuso	Unidad	2	105.225	210.450	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
23	72131601-005	Envarillado o dintel sobre vano para puerta - Local edificio salon multiuso	Metro lineal	2,2	75.937	167.061	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
24	72131601-007	Reparación techo tejas y tejuelones (Incluye tratamiento anticupii en maderamen, reposición de tejuelones y tejas rotas) - Local edificio salon multiuso	Metros cuadrados	126,9	110.288	13.995.547	0,00	126,90	126,90	0	13.995.547	13.995.547	0,00%	100,00%	100,00%
25	72131601-009	Reposición piso calcareo base gris 25x25 - Local edificio salon multiuso	Metros cuadrados	20	91.999	1.839.980	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
26	72131601-009	Reposición de zócalo calcareo similar al existente -Local edificio salon multiuso	Metro lineal	50	31.588	1.579.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
27	76111505-001	Reposición de cortinas verticales (antisolar) - Tipo split -Local edificio salon multiuso	Metros cuadrados	80	274.478	21.958.240	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
28	72102305-9999	Ventiladores de techo - Local edificio salon multiuso	Unidad	9	723.624	6.512.616	0,00	9,00	9,00	0	6.512.616	6.512.616	0,00%	100,00%	100,00%
29	72131601-012	Servicio de pintura - Local edificio salon multiuso	Unidad	1	17.035.852	17.035.852				0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
30.1		Pintura pared latex oficinas planta baja	Metros cuadrados	145,8	20.937	3.052.615	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
30.2		Pintura pared latex baños y deposito	Metros cuadrados	64,8	20.937	1.356.718	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
30.3		Pintura pared latex salón multiuso	Metros cuadrados	114	20.937	2.386.818	0,00	114,00	114,00	0	2.386.818	2.386.818	0,00%	100,00%	100,00%
30.4		Pintura exterior, latex, silicona en ladrillo visto	Metros cuadrados	333	22.324	7.433.892	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
30.5		Pintura techo maderamen barniz, tejuelon ácido muriatico	Metros cuadrados	105	26.722	2.805.810	0,00	105,00	105,00	0	2.805.810	2.805.810	0,00%	100,00%	100,00%
30	72131601-013	Limpieza de obra - Local edificio salon multiuso	Unidad	10	105.225	1.052.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
31	72101603-001	Reparación de canaleta en Galeria del Tinglado - local tinglado municipal	Metro lineal	6	131.412	788.472	0,00	6,00	6,00	0	788.472	788.472	0,00%	100,00%	100,00%
32	72131601-012	Pintura de portones (Portones corredizo de acceso), sintético color gris grafito - local tinglado municipal	Metros cuadrados	40	34.495	1.379.800	0,00	40,00	40,00	0	1.379.800	1.379.800	0,00%	100,00%	100,00%
33	72131601-005	Mampostería de 015 ladrillos comunes en muralla existente (ajuste de altura) - local tinglado municipal	Metros cuadrados	25	104.119	2.602.975	0,00	25,00	25,00	0	2.602.975	2.602.975	0,00%	100,00%	100,00%
34	72131601-008	Revoque de muralla frontal (Sector Resguardo para maquinas) + azotada impermeable - local tinglado municipal	Metros cuadrados	124	45.633	5.658.492	124,00	0,00	124,00	5.658.492	0	5.658.492	100,00%	0,00%	100,00%
35	72131601-011	Instalaciones sanitarias - local tinglado municipal	Unidad	1	3.742.882	3.742.882				0			0,00%		
36.1		Reparación de baño caballeros (reparación de cisternas, lavatorios, pintura)	Unidad Medida Global	1	1.871.441	1.871.441	1,00	0,00	1,00	1.871.441	0	1.871.441	100,00%	0,00%	100,00%
36.2		Reparación de baño damas (reparación de cisternas, lavatorios, pintura)	Unidad Medida Global	1	1.871.441	1.871.441	1,00	0,00	1,00	1.871.441	0	1.871.441	100,00%	0,00%	100,00%
36	72131601-9984	Reparación y colocacion de baranda - local tinglado municipal	Unidad	1	7.676.325	7.676.325				0			0,00%	0,00%	

Arquitecta

FAINNY GALEANO
Arquitecta

37.1		Reparación de baranda existente en el Tinglado Municipal (50% del costo)	Metro lineal	22,5	165.082	3.714.345	22,50	0,00	22,50	3.714.345	0	3.714.345	100,00%	0,00%	100,00%
37.2		Provisión y colocación de baranda sector rampa y escalera exterior	Metro lineal	12	330.165	3.961.980	12,00	0,00	12,00	3.961.980	0	3.961.980	100,00%	0,00%	100,00%
37	72102305-9999	Reparación de ventiladores de techo (30% costo de un ventilador nuevo)local tinglado municipal	Unidad	8	172.736	1.381.888	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38	72131601-007	Reparación de techo (conexión a cantina)(jornal) local tinglado municipal	Unidad	5	105.225	526.125	5,00	0,00	5,00	526.125	0	526.125	100,00%	0,00%	100,00%
39	72101903-001	Mantemiento de parrilla - local tinglado municipal	Unidad Medida Global	1	2.287.826	2.287.826	1,00	0,00	1,00	2.287.826	0	2.287.826	100,00%	0,00%	100,00%
40	72131601-013	Limpieza de obra - local tinglado municipal	Unidad	10	105.225	1.052.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
					Precio Total	**136.076.323**				47.622.077	**36.045.528**	83.667.605	35,00%	**26,49%**	61,49%

Firma
Nombre: ARQ. FANNY GALEANO VILLAALTA
En calidad de: OFERENTE- PROPIETARIA

FANNY GALEANO
Arquitecta

RESUMEN

TOTAL CERTIFICADO N° 2	36.045.528
SON GS.TREINTA Y SEIS MILLONES, CUARENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS VEINTE Y OCHO.	