ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 12 días del mes de abril del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y Sr Ricardo Saucedo, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L., correspondientes al mes de abril, según Contrato N° 22/2021. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

Ítem	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	P. Total (4 ascensores)	observación
1.1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	275.040	Realizado
1.2	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina.	275.676	Realizado
1.3	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	256.664	Realizado
1.4	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	248.300	Realizado
1.7	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos de la porta llantas.	184.800	Realizado
1.9	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	219.704	Realizado
1.10	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.	256.664	Realizado
1.11	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. (Verificar planilla completa en el PBC).	256.664	Realizado
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	285.564	Realizado
1.14	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobre-recorrido.	219.708	Realizado
1.15	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas.	227.920	Realizado
1.16	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos (Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.)	219.708	Realizado
1.17	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores.	256.668	Realizado
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	184.800	Realizado
1.22	Verificación del control digital en sala de máquinas.	285.572	Realizado
1.24	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina).	256.668	Realizado
1.25	Prueba y verificación del software de monitoreo. Limpieza de cuadro de comando.	442.804	Realizado

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (Sistema de botoneras).Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina.	223.660	Realizado
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	219.708	Realizado
1.29	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo.	274.236	Realizado
1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre.	223.688	Realizado
1.31	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	184.800	Realizado
1.32	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	256.668	Realizado

Se deja constancia, que los trabajos de Mantenimiento preventivo fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL