República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 49-2020 – ID Nº 384984
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE- PLURIANUAL- LOTE N 6. ----------
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO
MONTO: 176.364.541 (CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CUNTRO MIL QUINIETOS CUARENTA Y UNO. ----------

En el distrito de Itacurubi del Rosario, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las 08:00 horas, se reúnen por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Facundo José Correa Godoy** carácter de representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA PRE-ESCOLAR-TECHO DE TEJAS- FONACIDE-PLURIANUAL- ESCUELA BASICA N 4437 BRAULIA DINATALE- BARRIO SAN RAFAEL-DISTRITO DE ITACURUBI DEL ROSARIO- LOTE N 6. ----------

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***treinta y dos millones novecientos setenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro (Gs. 32.979.784)***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cuarenta y nueve por ciento (49%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

LIC. CESAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

PROF. NESTOR RAMIREZ
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

ING. DIONICIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

Construcciones El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE - PLURIANUAL, LOTE Nº 6

CONTRATO Nº 49-2020 ID Nº 384984

EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO- RUC Nº 3807819-8

INSTITUCION: ESCUELA BASICA N 4437 BRAULIA DINATALE- BARRIO SAN RAFAEL- DISTRITO DE ITACURUBI DEL ROSARIO

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	76,56	6.433	492.510
2	Replanteo	M2	76,56	8.435	645.784
3	Cartel de Obra	UN	1	1.539.000	1.539.000
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	M3	17,72	442.125	7.834.455
5	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	M3	1,29	2.311.539	2.981.885
6	Zapata y pilar de Hº Aº	M3	0,33	2.311.539	762.808
7	Encadenado inferior de H°A°	M3	1,46	1.839.730	2.686.006
8	Encadenado superior de H°A°	M3	1,52	1.839.730	2.796.390
9	De 0,60 cm. para pilares	M2	0,72	398.902	287.209
10	de 0.45	M2	3,75	293.275	1.099.781
11	de 0.30	M2	11,63	200.118	2.327.372
12	Relleno y apisonado de interiores	M3	28,65	134.396	3.850.445
13	Aislación horizontal	M2	18,51	93.096	1.723.207
14	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	M2	3,54	95.184	336.951
15	De 0,15 para revocar	M2	51,75	97.000	5.019.750
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	37,65	130.000	4.894.500
17	De 0,30 para revocar	M2	21,91	189.426	4.150.324
18	De 0,30 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,72	215.868	6.847.333
19	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	ML	4	60.911	243.644
20	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	UN	1	332.413	332.413
21	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	44,7	21.795	974.237
22	De 0,40 x 0,40 revocado	ML	9,2	217.151	1.997.789
23	Capitel de pilares de Hº Aº	UN	4	242.810	971.240
24	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con	M2	99,53	255.000	25.380.150
25	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	M2	215,38	26.494	5.706.278
26	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	M2	14,72	51.998	765.411
27	De cantero con hidrófugo -exterior	M2	7,84	26.494	207.713
28	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	M2	22,08	61.414	1.356.021
29	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	M2	10,19	37.327	380.362
30	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ML	30,8	26.494	816.015
31	de mochetas	ML	42,8	26.494	1.133.943
32	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	67,29	48.168	3.241.225
33	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	67,29	155.000	10.429.950
34	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	36,7	57.087	2.095.093
35	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	UN	1	745.336	745.336
36	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	UN	2	588.340	1.176.680
37	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	UN	1	843.087	843.087
38	Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	UN	1	1.325.187	1.325.187
39	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	M2	5,1	272.800	1.391.280
40	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	M2	9	282.600	2.543.400
41	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)"	M2	134,16	13.268	1.780.035
42	De interior de paredes revocadas al latex	M2	134,16	23.794	3.192.203
43	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2	M2	80,39	13.268	1.066.615
44	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	M2	80,39	23.794	1.912.800
45	Con látex en mampostería vista color ceramico	M2	68,03	23.627	1.607.345
46	De aberturas en sintético con sintetico	M2	19,16	36.553	700.355
47	De madera al barniz con marco y contra marcos	M2	13,42	27.370	367.305
48	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	M2	99,53	21.624	2.152.237
49	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	M2	22,08	23.627	521.684
50	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	ML	36,9	23.300	859.770
51	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	14,1	187.585	2.644.949
52	Instalación cloacal	GL	1	1.371.167	1.371.167
53	Registro 40x 40	UN	1	285.445	285.445
54	Registro 60 x 60	UN	1	424.228	424.228
55	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	UN	1	7.141.045	7.141.045
56	Pozo ciego 2.00 x 2.50	UN	1	5.779.544	5.779.544
57	Canaletas y bajadas	ML	36,9	56.689	2.091.824
58	Instalación completa de agua corriente	GL	1	1.684.792	1.684.792
59	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha eléctrica,	GL	1	6.428.583	6.428.583

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

Secretaría de Obras

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

60	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	UN	1	526.043	526.043
61	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	M2	0,8	480.287	384.230
62	Azulejado en baño	M2	30,57	76.474	2.337.810
63	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	UN	1	746.642	746.642
64	Escalera de acceso	UN	1	596.344	596.344
65	Rampa Peatonal	UN	1	1.065.168	1.065.168
66	Pasamano al costado de la rampa	UN	1	473.242	473.242
67	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,04	78.003	1.797.189
68	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	UN	6	106.284	637.704
69	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	UN	2	106.284	212.568
70	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	113.445	1.134.450
71	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	4	113.445	453.780
72	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	2	113.445	226.890
73	Alimentación de los circuitos de A.A	UN	4	193.781	775.124
74	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	UN	4	193.781	775.124
75	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	4	294.172	1.176.688
76	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN	6	130.965	785.790
77	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	UN	1	274.796	274.797
78	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	UN	1	147.053	147.053
79	Ventilador de techo de 56"	UN	2	522.461	1.044.922
80	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	M	10	370.451	3.704.510
81	Extintor de 6 kilos	UN	1	265.758	265.758
82	Limpieza final	M2	77,46	6.179	478.625
	TOTAL				**176.364.541**

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Educación

Néstor Ramírez
Secretario Obras Pública
Gobernación San Pedro

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py