República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO Nº.: 49-2020 – ID Nº 384984
OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE-PLURIANUAL- LOTE N 9.----------
CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO**
MONTO: 128.083.599 (CIENTO VENTIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE).----------

En el Distrito de Liberacion, a los doce días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, siendo las 08:00 horas se reúnen, por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz**, el **Secretario de Obras Publicas Ing. Juan Carlos Giménez, Secretario de Educación, Prof. Mario Franco** y el **Ing. Dionisio Paniagua** en carácter de **Fiscal de Obras** y por la otra parte el Sr. **Facundo José Correa Godoy** carácter de representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada:

"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA ESCOLAR BASICA –TECHO DE TEJAS- FONACIDE-PLURIANUAL- ESCUELA BASICA Nº1492 – SANTA CLARA – COMPAÑÍA SANTA CLARA-DISTRITO DE LIBERACION- LOTE N 9. ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de **RECEPCIÓN DEFINITIVA** las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. -

Ing. Juan Carlos Giménez
Secretario de Obras Públicas
Ing. Agr. Juan Carlos Gimenez Galeano
Secretario de Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Dr. Carlos Alcibíades Giménez
Gobernador de San Pedro

Prof. Mario Franco
Secretario de Educación
Lic. Mario C. Franco Martinez
Secretario de Educacion
Gobernacion de II Dpto. San Pedro

Ing. Dionisio Paniagua
Fiscal de Obras
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

Sr. Facundo José Correa Godoy
Contratista
Construcciones
El Favorito
RUC: 3607819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

Director y/o
Encargado de Despacho
Juan Antonio Benítez Pinto
Encargado de Despacho

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE - PLURIANUAL, LOTE Nº 9

CONTRATO Nº 49-2020 ID Nº 384984

EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO- RUC Nº 3807819-8

INSTITUCION: ESCUELA BASICA Nº 1492 – SANTA CLARA – COMPAÑÍA SANTA CLARA-DISTRITO DE LIBERACION

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Items	Descripcion				
1	Cartel de Obra	UN	1	1.333.333	1.333.333
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	5.500	350.350
3	Replanteo	M2	63,7	8.667	552.088
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	459.667	6.435.338
5	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.353.333	2.894.600
6	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.867.587	4.052.664
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	324.667	324.667
8	De 0,45 m.	M2	3,6	289.000	1.040.400
9	De 0,30 m.	M2	7,5	197.800	1.483.500
10	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	392.267	235.360
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	140.000	3.262.000
12	De paredes	M2	6,4	93.243	596.755
13	De 0,15 para revocar	M2	3,4	102.756	349.370
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	230.000	7.935.000
15	De 0,30 para revocar	M2	13,5	180.448	2.436.048
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	128.695	4.095.075
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	17.850	285.600
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	6,6	156.509	1.032.959
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de	M2	90,5	280.000	25.340.000
20	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	26.405	1.610.705
21	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16	61.210	979.360
22	Moldura lineal en balancines	ML	38,8	26.405	1.024.514
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	49.671	2.880.918
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	170.000	9.860.000
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	34	58.563	1.991.142
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1	1.320.812	1.320.812
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	281.867	2.908.867
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,6	15.823	405.069
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	13.224	806.664
30	De paredes revocadas al latex	M2	61	23.715	1.446.615
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático	M2	11,9	23.716	282.220
32	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	23.548	376.768
33	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	36.098	372.531
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático	M2	109	23.716	2.585.044
35	De tejuelones con barniz	M2	80	19.621	1.569.680
36	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	36.098	198.539
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	17.366	927.344
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	22.223	511.129
39	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	186.060	1.920.139
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	23	56.167	1.291.841
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	78.742	1.511.846
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	12	105.933	1.271.196
43	Instalación de tableros de comando TC	UN	12	105.933	1.271.196
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8	105.933	847.464
45	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	113.067	1.130.670
46	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6	113.067	678.402
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8	113.067	904.536
48	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12	116.400	1.396.800
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34	125.667	4.272.678
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	M	25	324.000	8.100.000
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	2	269.333	538.666
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	4	209.000	836.000
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN	2	127.367	254.734
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	383.067	383.067
55	Tablero TC de 6 AG.	UN	1	166.933	166.933
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	1	146.567	146.567
57	Ventilador de techo de 56 "	UN	4	449.267	1.797.068
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN	3	164.667	494.001
59	Rampa peatonal	GL	1	986.000	986.000
60	Pizarrones	UN	1	1.366.079	1.366.079
61	Limpieza final	M2	63,7	6.667	424.688
	TOTAL				128.083.599

Secretario de Educación
Gobernación de II Departamento

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

Ing. Agr. Juan Carlos Gimenez Galeano
Secretario de Obras Públicas
Gobernación San Pedro