MORENO
INGENIERÍA

Luque, 01 de Agosto de 2022.-

Señor/es:
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA.-
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.-
LIC. DENIS ROA.-
DIRECTOR.-
Presente:

REF.: INFORME CLIMATICO Y DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA - CONTRATO Nº 174/2021 en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 400924.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted/es, referente al ***CONTRATO N° 174/2021 en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 400924,*** a los efectos de solicitar el ***DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN*** de los trabajos correspondientes al contrato de referencia, los mismos obedecen a una serie de acontecimiento y obstáculos que no permitieron el normal desempeño en la ejecución del mismo. Consideramos estos acontecimientos como un motivo de ***FUERZA MAYOR*** insalvable a los efectos de ejecución de los trabajos solicitados en el contrato y amparado en el siguiente evento compensable:

- La inclemencia del tiempo reinante en considerable magnitud lo cual contribuyo a la demora en la ejecución de los trabajos. Adjuntamos informe de registro de precipitaciones diarias emitidos por la ***DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)***, a efectos de su comprobación.-

Adjunto:

- ***REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA EXPEDIDO POR LA DINAC – DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA.-***
- ***PLANILLA DE PRECIPITACIONES.-***

Reiteramos nuestro firme compromiso de culminar los trabajos en forma de manera a lograr la satisfacción y garantizar al contratante la calidad de los trabajos y solicitamos la consideración para la prórroga de en la ejecución de los trabajos, puesto que la misma obedece a un motivo de fuerza mayor inimputable al contratista.-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de saludarlos atentamente.-

Firma
Representante Legal

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-

GOBIERNO S... CORDILLERA
PERIODO 2023
MESA DE E... CENTRAL
EXPEDIENTE 1953
HORA 07:10
FECHA DE R... 01 / 08 / 22
FIRMA.

MORENO
INGENIERÍA

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 400924.-
PLANILLA DE CALCULO DE DESPLZMIENTO DE CORNOGRAMA PRORROGA

DICIEMBRE - 2021

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Cantidad de días no laborales del mes	0
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de Diciembre	0

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MORENO
INGENIERÍA

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 400924.-
PLANILLA DE CALCULO DE DESPLZMIENTO DE CORNOGRAMA PRORROGA

ENERO - 2022

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
						1 *Llovizna*
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18 *Lluvia y humedad*	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Cantidad de días no laborales del mes	1
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de Enero	1

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MORENO
INGENIERÍA

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 400924.-

PLANILLA DE CALCULO DE DESPLZMIENTO DE CORNOGRAMA PRORROGA

FEBRERO - 2022

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21 *Lluvia y humedad*	22	23	24	25	26
27	28 *Lluvia y humedad*	29	30			

Cantidad de días no laborales del mes	2
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de Febrero	2

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MORENO
INGENIERÍA

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 400924.-

PLANILLA DE CALCULO DE DESPLZMIENTO DE CORNOGRAMA PRORROGA

MARZO - 2022

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
		1	2 *Lluvia y humedad*	3	4	5
6	7	8 *Lluvia y humedad*	9	10 *Lluvia y humedad*	11 *Lluvia y humedad*	12
13	14	15	16	17	18 *Lluvia y humedad*	19
20	21	22 *Lluvia y humedad*	23 *Lluvia y humedad*	24 *Lluvia y humedad*	25	26
27	28	29 *Lluvia y humedad*	30 *Lluvia y humedad*	31		

Cantidad de días no laborales del mes	10
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de Marzo	10

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MORENO
INGENIERÍA

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 400924.-

PLANILLA DE CALCULO DE DESPLZMIENTO DE CORNOGRAMA PRORROGA

ABRIL - 2022

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
					1	2 *Lluvia y humedad*
3 *Lluvia y humedad*	4 *Lluvia y humedad*	5 *Lluvia y humedad*	6 *Lluvia y humedad*	7 *Lluvia y humedad*	8 *Lluvia y humedad*	9 *Lluvia y humedad*
10 *Lluvia y humedad*	11 *Lluvia y humedad*	12 *Lluvia y humedad*	13 *Lluvia y humedad*	14 *Lluvia y humedad*	15 *Lluvia y humedad*	16 *Lluvia y humedad*
17 *Lluvia y humedad*	18 *Lluvia y humedad*	19	20	21 *Lluvia y humedad*	22 *Lluvia y humedad*	23
24 *Lluvia y humedad*	25	26	27	28 *Lluvia y humedad*	29 *Lluvia y humedad*	30

Cantidad de días no laborales del mes	22
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de Abril	22

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MORENO
INGENIERÍA

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 400924.-

PLANILLA DE CALCULO DE DESPLZMIENTO DE CORNOGRAMA PRORROGA

MAYO - 2022

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1 *Lluvia y humedad*	2 *Lluvia y humedad*	3 *Lluvia y humedad*	4	5	6	7
8	9 *Lluvia y humedad*	10	11	12	13 *Lluvia y humedad*	14 *Lluvia y humedad*
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Cantidad de días no laborales del mes	10
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de Mayo	10

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MORENO
INGENIERÍA

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 400924.-
PLANILLA DE CALCULO DE DESPLZMIENTO DE CORNOGRAMA PRORROGA

JUNIO - 2022						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
			1	2	3	4
5	6 *Lluvia y humedad*	7 *Lluvia y humedad*	8	9	10	11
12	13	14	15	16 *Lluvia y humedad*	17	18
19	20	21 *Lluvia y humedad*	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Cantidad de días no laborales del mes	4
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de JUNIO	4

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MORENO
INGENIERÍA

OBRA: CONTRATO N° 174/2021 en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (Portal): 400924.-

PLANILLA DE CALCULO DE DESPLZMIENTO DE CORNOGRAMA PRORROGA

JULIO - 2022

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11 *Lluvia y humedad*	12	13 *Lluvia y humedad*	14	15 *Lluvia y humedad*	16 *Lluvia y humedad*
17	18 *Lluvia y humedad*	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28 *Lluvia y humedad*	29	30
31						

Cantidad de días no laborales del mes	6
Cantidad de días del mes ajustándose a la fase 0 covid-19 aislamiento del personal	0
Total de días no laborales del mes de Julio	6

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1												0,0
2												0,0
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,0
20												0,0
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												-
26												-
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												0,0
Total												0,0
Máx. 24h												0,0
Día Máx.												1

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0,0	-	0,0	0,0								
2	0,0	-	13,2	0,0								
3	0,0	-	0,0	0,2								
4	0,0	-	0,0	25,7								
5	0,0	-	0,0	4,4								
6	0,0	-	0,0	2,5								
7	0,0	-	0,0	2,1								
8	0,0	-	0,2	10,2								
9	0,0	0,0	0,0	0,8								
10	0,0	0,0	60,6									
				0,0								
11	0,0	0,0	0,8	3,7								
12	0,0	0,0	0,0	7,4								
13	0,0	0,0	0,0	1,8								
14	0,0	0,0	0,0	0,6								
15	0,0	0,0	0,0	0,4								
16	0,0	0,0	0,0	1,9								
17	0,0	0,0	0,0	4,9								
18	6,6	0,0	20,7	*								
19	0,0	0,0	0,0	0,0								
20	-	0,0	0,0									
				0,0								
21	0,0	5,7	0,0									
22	-	0,0	38,9									
23	-	0,0	56,4									
24	-	0,0	33,5									
25	-	0,0	0,0									
26	-	0,0	0,0									
27	-	0,0	0,0									
28	-	50,2	0,0									
29	-		10,5									
30	-		15,5									
31	-		0,0									
Total	7	56	250	66,6								
Máx. 24h	6,6	50,2	60,6	25,7								
Día Máx.	18	28	10	4								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

OBS: LA ESTACION METEOROLOGICA DE SAN BERNARDINO SE ENCONTRABA FUERA DE SERVICIO ENTRE EL 22 DE ENERO A 08 D FEBERERO DE 2022.

MORENO INGENIERIA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1				0,0	9,1	0,0	0,0					
2				0,2	3,5	0,0	0,0					
3				22,0	0,4	0,0	0,0					
4				4,0	0,0	0,0	0,0					
5				6,2	0,0	0,0	0,0					
6				1,3	0,0	8,1	0,0					
7				8,8	0,0	0,1	0,0					
8				3,7	0,0	0,0	0,0					
9				0,1	1,9	0,0	0,0					
10				1,6	0,0	0,0	0,0					
11				7,0	0,0	0,0	0,9					
12				3,5	0,0	0,0	0,0					
13				1,2	76,2	0,0	2,1					
14				0,3	6,2	0,0	0,0					
15				0,5	0,0	0,0	1,3					
16				3,3	0,0	11,5	0,3					
17				4,3	0,0	0,0	0,0					
18				0,1	0,0	0,0	0,7					
19				0,0	0,0	0,0	0,0					
20				0,0	0,0	0,0	0,0					
21				0,1	0,0	0,0	0,0					
22				0,1	0,0	0,0	0,0					
23				0,0	0,0	0,0	0,0					
24				0,1	0,0	0,0	0,0					
25				0,0	0,0	0,1	0,0					
26				0,0	0,0	0,0	0,0					
27				0,0	0,0	0,0	0,0					
28				21,3	0,0	0,0	2,7					
29				0,4	0,0	0,0	0,0					
30				0,0	0,0	0,0	0,0					
31					0,0		0,0					
Total				90,1	97,3	19,8	8,0					
Máx. 24h				22	76,2	11,5	2,7					
Día Máx.				3	13	16	28					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay