M E M O R A N D U M N° 042/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Fecha: Viernes, 19 de abril de 2024

A:	Cargo:	Secretaria y/o Dependencia:
Ing. Fernando Oreggioni	*Secretario Departamental*	*Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*
De:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Ing. Claudio Gaona	*Fiscal de Obras*	*Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*
Ing. Carlos Javier Amarilla	*Fiscal de Obras*	

Referencia: respuesta a la solicitud de prórroga de plazo

Me dirijo a Ud. por su intermedio a quien corresponda, a fin de remitir el expediente N°2015/2024 correspondiente a la ***"CONCURSO DE OFERTA N° 34/2023 – CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA – PLURIANUAL - CON ID:435.865"****, Contrato N° 94/2023 – Empresa Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia.*

En las copias de libro de obra y los registros de precipitaciones diarias de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil se pueden constatar los días de lluvias que ocasionó paralización de los trabajos en la zona de obra. Esta fiscalización sugiere otorgar ***prorroga de plazo de 17 (diecisiete) días*** *por los días no trabajados por* ***inclemencias climáticas*** *hasta el mes marzo de 2024.*

En la tabla se expresa la cantidad de días que no se trabajó por inclemencias climáticas:

Mes	DÍAS DE LLUVIAS	DÍAS DE AFECTACIÓN
Marzo 2024	8	9
TOTAL	**8 DIAS**	**9 DÍAS**

Se anexan fotocopia de nota de pedido de prórroga, fotocopias de registros de precipitaciones diarias de la Dirección Nacional de Aeronáutica y copias de libro de obra.

Sin otro en particular, me despido.

Atentamente. -

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

M E M O R A N D U M S.O.P.T. Nº 424/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Jueves, 18 de Abril de 2024

A: ***Ing. Carlos Amarilla***	***Cargo:*** *Fiscal de Obras*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
A: ***Ing. Claudio Gaona***	***Cargo:*** *Fiscal de Obras*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *Remisión de Expediente para Informe Técnico*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir un Expediente, respecto a solicitud que se describen a continuación:

- ***Expediente N° 2451/2024:*** *L.C.O N° 34/2023: "Construcción de Empedrado en Encarnación, San Cosme y Damián y San Juan del Paraná" – Lote N° 1 y Lote N° 2 – I. D. N° 435.865 – Contrato N° 34/2023 – Ing. Diego Marcelo Jara – D.J. Ingeniería - Solicitud de Prórroga de Plazo.*

En relación a lo mencionado se solicita remitir en la brevedad posible un Informe Técnico, adjuntando los documentos requeridos para la emisión del Dictamen respectivo. Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Secretaría de Obras Públicas y Transporte – Gobernación de Itapúa