Lease 25 (veintiuno)

F.004 (cuatro)

Ing. Miguel Angel Chaves Hausman

Rl. 18 Pitiantuta Nº 1.476 c/ Manuel Domínguez – 1º Piso
Tel. /Fax: 514.322 / 514.323 E mail: mchaveshausman@gmail.com.py

Asunción, 26 de Noviembre de 2019

Señor:
ARNOLDO WIENS DURKSEN
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC
PRESENTE

Ref.: Llamado MOPC N° 103/2019, Contratación por Vía de la Excepción para el "Contrato de Obras de Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales no Pavimentados en todo el Territorio Nacional – Lote N°46"

Asunto: Pedido de Pago del Certificado Nº3

De mi consideración:

Me dirijo a Ud. en mi calidad de Representante Legal, en el marco de la obra de referencia, con el objeto de presentar y solicitar el pago del Certificado de Obra N°3 correspondiente al mes de Noviembre del 2019. Acompaña a la presente nota el certificado en original y duplicado, en formato impreso y digital, con la factura crédito correspondiente.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Miguel A. Chaves Hausman
Representante Legal

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 63199/2019

REGURRENTE:
ING. MIGUEL ANGEL CHAVES H.

NOMBRE Y APELLIDO:
MIGUEL CHAVES

TELEFONO:
514322

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 FACTURA Nº 1786 GS. 2.467.087.616 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL LLAMADO MOPC Nº 103/2019.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
BGIMENEZ 26/11/2019 14:08:20

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Es Fotocopia Fiel. Conste
ELIZABETH DELGADO DE AYALA
Notaria Pública
Registro Nº 271
Rl 18 Pitiantuta Nº 1476 - 2do. Piso - Edif. Milagros
Tel./Fax 500 355 - 514 320
Asunción - Paraguay

Miguel Angel Chaves H.
Ing. Civil
R.U.C 462.985-0

Lote 24 (veintiocho) F.005 (cinco)

Ing. MIGUEL ANGEL CHAVES H.
CONSTRUCCIONES

Construcción de Edificios - Actividades de Servicios de Ingeniería
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y tuneles
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
Alquiler y arrendamiento de maquinaria para la construcción sin operario
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
R.I. 18 Pitiantuta N° 1476 e/ Rafael Barret y Lamas Carissimo
Tel.: (021) 514 322/3 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13670409
Fecha Inicio Vigencia: 30/09/2019
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2020
RUC: 462985 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0001786

Fecha de Emisión: 26 de Noviembre de 2019 — Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

Ruc / C.I.Nº.: 80004239-5 — Nota de Remisión Nº.:

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — Tel.:

Dirección Completa del punto de partida:

Dirección Completa del punto de llegada:

Fecha del Inicio del Traslado: — Fecha del Termino del Traslado:
Marca del Vehículo que Transporta: — Numero de Chapa:
Nombre o Razón Social del Transportista: — RUC del Transportista:
Nombre del Conductor: — C.I. Del Conductor:
Dirección del Conductor:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5%	10%
GL	Llamado MOPC N° 103/2019 "Contratación por vía de la Excepción para el Contrato de Obras de Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales no Pavimentados en todo el territorio Nacional - Lote N° 46"				
	Certificado N° 03 mes de Noviembre de 2019				
	a) Monto del Certificado	3.083.859.520			
	b) Devolución de Anticipo	616.771.904			
	c) Retención Fondo de Garantía	154.192.976			
	d) Penalizaciones	0 —			
	e) Intereses moratorios por atraso en pagos	0 —			
	Monto total de la Factura (a-b-d-e)	2.467.087.616			

Lacuse 23 (veintitres) F.006 (seis)

Ing. MIGUEL ANGEL CHAVES H.
CONSTRUCCIONES
Construcción de Edificios - Actividades de Servicios de Ingeniería
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y tuneles
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
Alquiler y arrendamiento de maquinaria para la construcción sin operario
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
R.I. 18 Pitiantuta N° 1476 e/ Rafael Barret y Lamas Carissimo
Tel.: (021) 514 322/3 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N°.: 13112843
Fecha Inicio Vigencia: 03/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019
RUC: 462985 - 0

NOTA DE CREDITO

Nº 001-001- 0000386

FECHA DE EMISIÓN: 29 - NOVIEMBRE - 2019 COMPROBANTE DE VENTA: 01786
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ING. MIGUEL ANGEL CHAVES RUC/C.I. N°: 80004239-5
DIRECCIÓN: R.I. 18 PITIANTUTA N° 1476 TELÉFONO: 514322 | 3

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	AJUSTE POR RESPONSABILI				
	DAD PRESUPUESTARIA DEL				
	PAGO DE LA FACTURA Nº 1786.				
	CONTRATO Nº 320/2018				
	LLAMADO M.O.P.C. Nº				
	103/2018 - LOTE 46	600.000.000			600.000.000
VALOR PARCIAL					600.000.000

TOTAL A ACREDITAR SEISCIENTOS MILLONES

Total del IVA (5%) (10%) 54.545.455 Total 54.545.455

LA REPUBLICA S.R.L. - RUC: 80009344 - 5 - Manduvirá 277 c/ Chile - Telefax: 491 067
Cédula de Habilitación p/ Imprenta N°.: 1017 - 1 Tal. de 50x3 del 0000376 al 0000425.-

ORIGINAL: ADQUIRENTE - DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL

Es Fotocopia Fiel Conste
ELIZABETH DELGADO DE AYALA
Notaria Pública
Registro Nº 271
RI 18 Pitiantuta Nº 1476 - 2do. Piso - Edif. Milagros
Tel.Fax 500 355 - 514 320
Asunción - Paraguay

Miguel Angel Chaves H.
Ing. Civil
R.U.C. 462.985-0

Lote 22 (veintidos) F.007 (siete)

Ing. MIGUEL ANGEL CHAVES H.

CONSTRUCCIONES

Construcción de Edificios - Actividades de Servicios de Ingeniería
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y tuneles
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
Alquiler y arrendamiento de maquinaria para la construcción sin operario
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
R.I. 18 Pitiantuta N° 1476 e/ Rafael Barret y Lamas Carissimo
Tel.: (021) 514 322/3 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13670409
Fecha Inicio Vigencia: 30/09/2019
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2020
RUC: 462985 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0001794

Fecha de Emisión: 02 de Diciembre de 2019 — Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

Ruc / C.I.Nº.: 80004239 - 5 — Nota de Remisión Nº.:

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — Tel.:

Dirección Completa del punto de partida:

Dirección Completa del punto de llegada:

Fecha del Inicio del Traslado: — Fecha del Termino del Traslado:
Marca del Vehículo que Transporta: — Numero de Chapa:
Nombre o Razón Social del Transportista: — RUC del Transportista:
Nombre del Conductor: — C.I. Del Conductor:
Dirección del Conductor:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5%	10%
61	Llamado MOPC Nº 103/2019 "Contratación por vía de la Excepción para el contrato de Obras de Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos vecinales no Pavimentados en todo el territorio Nacional Lote Nº46" Certificado Nº03 mes de Noviembre de 2019				600.000.000
	VALOR PARCIAL				600.000.000
	TOTAL A PAGAR Seiscientos millones				600.000.000

Es Fotocopia Fiel del Original
ELIZABETH DELGADO DE AYALA
Notaria Pública
Registro Nº 21
R.I. 18 Pitiantuta Nº 1476 - 260, Piso - Esq. Milagros
Tel.: Fax 500 336 - 514 320
Asunción - Paraguay

Liquidación del IVA: (5%) ——— **(10%)** 54.545.455 **Total:** 54.545.455

Recibí conforme la Factura y Mercaderías - Firma: — Aclaración:

LA REPUBLICA S.R.L. - RUC: 80009344 - 5 - Manduviré 277 c/ Chile - Telefax: 491 067
Habilitación Nº.: 1017 - 4 Tal. de 50x3 del 0001751 al 0001950.-

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido para Crédito Fiscal

RECIBIDO
Fecha: .....

Miguel Ang. Chaves H.
Ing. Civil
R.U.C. 462.985-0

Lote 21 (veintiuno) F.008 (ocho)

Ing. MIGUEL ANGEL CHAVES H.
CONSTRUCCIONES
Construcción de Edificios - Actividades de Servicios de Ingeniería
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
Alquiler y arrendamiento de maquinaria para la construcción sin operario
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
R.I. 18 Pitiantuta N° 1476 e/ Rafael Barret y Lamas Carissimo
Tel.: (021) 514 322/3 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N°.: 13112843
Fecha Inicio Vigencia: 03/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019
RUC: 462985 - 0

NOTA DE CREDITO

Nº 001-001- 0000395

FECHA DE EMISIÓN: 30 de Diciembre de 2019 — COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-0001791

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones — RUC/C.I. Nº: 80004239-5

DIRECCIÓN: — TELÉFONO:

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Llamado MOPC Nº 103/2019 "Contrata				
	cion por via de la Excepción			Marlene Rodas	
	para el contrato de Obras de			Contabilizado	
	Mejoramiento de la Transitabili				
	dad de Caminos Vecinales no				
	Pavimentados en todo el territorio				
	Nacional Lote Nº 46" - Certificado Nº 03				
	mes de Noviembre de 2019				600.000.000
VALOR PARCIAL			—	—	600.000.000

TOTAL A ACREDITAR Seiscientos millones

Total del IVA (5%) — (10%) 54.545.455 — Total 54.545.455

LA REPUBLICA S.R.L. - RUC: 80009344 - 5 - Manduvirá 277 c/ Chile - Telefax: 491 067
Cédula de Habilitación p/ Imprenta N°.: 1017 - 1 Tal. de 50x3 del 0000376 al 0000425.-

ORIGINAL: ADQUIRENTE - DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL

Es Fotocopia Fiel. Conste
ELIZABETH DELGADO DE AYALA
Notaria Pública
Francisco Nº 271
R.I. 18 Pitiantuta Nº 1476 - 2do. Piso - Edif. Milagros
Tel. Fax 559 355 - 514 320
Asunción - Paraguay

Miguel Angel Chaves H.
Ing. Civil
R.U.C. 462.985-0

Scanned by CamScanner

Lote 20 (veinte) F.009 (nueve)

Ing. MIGUEL ANGEL CHAVES H.
CONSTRUCCIONES

Construcción de Edificios - Actividades de Servicios de Ingeniería
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
Alquiler y arrendamiento de maquinaria para la construcción sin operario
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
R.I. 18 Pitiantuta N° 1476 e/ Rafael Barret y Lamas Carissimo
Tel.: (021) 514 322/3 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13670409
Fecha Inicio Vigencia: 30/09/2019
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2020
RUC: 462985 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0001839

Fecha de Emisión: 11 de Febrero de 2020 — Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

Ruc / C.I.Nº.: 80004239-5 — Nota de Remisión Nº.:

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — Tel.:

Dirección Completa del punto de partida:

Dirección Completa del punto de llegada:

Fecha del Inicio del Traslado: — Fecha del Termino del Traslado:

Marca del Vehículo que Transporta: — Numero de Chapa:

Nombre o Razón Social del Transportista: — RUC del Transportista:

Nombre del Conductor: — C.I. Del Conductor:

Dirección del Conductor:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5%	10%
61	Llamado MOPC Nº 103/2019" Contratación por via de la Excepción para el contrato de Obras de Mejoramiento de la Transitabilidad de caminos vecinales no Pavimentados en todo el territorio Nacional Lote Nº46" Certificado Nº 03 mes de Noviembre de 2019				600.000.000
			Marlene Rodas Contadora		
VALOR PARCIAL					600.000.000
TOTAL A PAGAR	Seiscientos millones				600.000.000

Liquidación del IVA: (5%) ——— (10%) 54.545.455 — Total: 54.545.455

Recibí conforme la Factura y Mercaderías - Firma: — Aclaración:

ES: Fotocopia Fiel del Original
ELIZABETH ALEGRA DE AYALA
Notaria Pública
Registro N° 271
Asunción - Paraguay

A REPUBLICA S.R.L. - RUC: 80009344 - 5 - Manduviré 277 c/ Chile - Telefax: 491 067
Impresión Nº: 1017 - 4 Tal, de 50x3 del 0001751 al 0001950.-

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido para Crédito Fiscal

Scanned by CamScanner

Miguel Angel Chaves H.
Ing. Civil
R.U.C. 462.985-0

54 (cincuenta y cuatro)

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 22649/2020

Documentación del contrato C-3.

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	401 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	600.000.000
FECHA SOLICITUD:	04/03/2020
FECHA APROBADO:	04/03/2020
FECHA RECEPCION:	05/03/2020

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO.OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0000000101014	462985-0	565.156.364	62.338	10/03/2020	1483	10/03/2020	10/03/2020	

Es Fotocopia Fiel. Conste
ELIZABETH L. DELGADO DE AYALA
Notaria Pública
Rgtro. Nº 271
Rl 18 Piribebuy Nº 1476 - 2do. Piso - Edif. Milagros
Tel.-Fax: 500 355 - 514 320
Asunción - Paraguay

Miguel Angel Chaves H.
Ing. Civil
R.U.C. 462.985-0

ING. MIGUEL A. CHAVES HAUSMAN

RI 18 PITIANTUTA 1476 C/ LAMAS CARISIMO
TELÉFONO: 021 514 322 --- RUC: 462985-0

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Nº:	3
MES:	Noviembre
AÑO:	2019

LLAMADO MOPC Nº 103/2019

LLAMADO MOPC Nº 103/2019 - CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. LOTE Nº 46

LOTE Nº 46: DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

MONTO DEL CONTRATO:	12.463.362.230	Fecha del Contrato:	31-jul.-19
		Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	26-ago.-19
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	-	Plazo Contractual (Días):	4 meses

SON GUARANÍES: doce mil cuatrocientos sesenta y tres millones trescientos sesenta y dos mil doscientos treinta .-

SON GUARANÍES: cero.-

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 1650/2019

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: 320/2019

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	72,91%
b) AVANCE EJECUTADO DEL MES	24,74%
c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	73,44%
d) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO CORREGIDO POR LLUVIAS	73,44%

CERTIFICADO DE OBRA

ITEM Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES: CONTRACTUAL	CANTIDADES: ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDADES: PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDADES: ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO	MONTOS: PRECIO UNITARIO Gs.	MONTOS: MONTO ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR Gs.	MONTOS: MONTO PRESENTE CERTIFICADO Gs.	MONTOS: MONTO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO Gs.	% AVANCE ACUMULADO
LOTE Nº 46: DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES											
1	RUTA N°9 (KM 318) - NUEVA MESTRE-1										
-	a) Limpieza de franja lateral	km	42,73	42,73	0,00	42,73	2.070.000	88.451.100	0	88.451.100	100,00%
-	b) Carga y conformación de suelo	m3	68.364,48	39.592,75	25.514,00	65.106,75	29.000	1.148.189.750	739.906.000	1.888.095.750	95,23%
-	c) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	42,73	35,00	-2,00	33,00	2.520.000	88.200.000	-5.040.000	83.160.000	77,23%
-	d) Construccion de alcantarilla ATS DE ø 1 (ALC. TUBULAR SIMPLE DE ø 1)	ml	120,00	0,00	40,00	40,00	3.028.500	0	121.140.000	121.140.000	33,33%
-	e) Construccion de alcantarilla ACS 1X1 (ALC. CELULAR SIMPLE DE 1X1)	ml	132,00	0,00	0,00	0,00	3.228.300	0	0	0	0,00%
2	DESVIO CEIBO - TUPASY RENDA										
-	a) Limpieza de franja lateral	km	77,82	39,74	37,34	77,08	2.070.000	82.261.800	77.293.800	159.555.600	99,05%
-	b) Carga y conformación de suelo	m3	155.635,69	94.273,83	38.158,79	132.432,62	29.000	2.733.941.070	1.106.604.910	3.840.545.980	85,09%
-	c) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	77,82	0,00	30,00	30,00	2.520.000	0	75.600.000	75.600.000	38,55%
-	d) Construccion de alcantarilla ATS DE ø 1 (ALC. TUBULAR SIMPLE DE ø 1)	ml	228,00	0,00	80,00	80,00	3.028.500	0	242.280.000	242.280.000	35,09%
-	e) Construccion de alcantarilla ACS 1X1 (ALC. CELULAR SIMPLE DE 1X1)	ml	240,00	0,00	0,00	0,00	3.228.300	0	0	0	0,00%
3	RUTA Nº 9 (KM 372) - COMUNIDAD INDIGENA LOS ESTRIBOS										
-	a) Limpieza de franja lateral	km	45,00	16,39	25,24	41,63	2.070.000	33.927.300	52.246.800	86.174.100	92,51%
-	b) Carga y conformación de suelo	m3	72.000,00	53.601,71	18.398,29	72.000,00	29.000	1.554.449.590	533.550.410	2.088.000.000	100,00%
-	c) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	45,00	0,00	31,63	31,63	2.520.000	0	79.707.600	79.707.600	70,29%
-	d) Construccion de alcantarilla ATS DE ø 1 (ALC. TUBULAR SIMPLE DE ø 1)	ml	132,00	112,00	20,00	132,00	3.028.500	339.192.000	60.570.000	399.762.000	100,00%
-	e) Construccion de alcantarilla ACS 1X1 (ALC. CELULAR SIMPLE DE 1X1)	ml	144,00	0,00	0,00	0,00	3.228.300	0	0	0	0,00%
						TOTALES:		**6.068.612.610**	**3.083.859.520**	**9.152.472.130**	**73,44%**

Ing. Miguel A. Chaves Hausman
Representante Legal
Contratista

Ing. Jorge Ovando
FISCALIZACION
D.C.V. - M.O.P.C.

Lsmc 122-(ciento veintidós)