Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nota D.I.N° 13/23

Asunción, 09 de junio de 2023

Ref: LPN Construcción de la Sede del SNPP en Villa Hayes – Plurianual – Contrato N° 06/21
ID N° 389641

Señor
Ing. Carmelo Desvars
Representante Legal
Sendero S.A.
E. S. D:

Me dirijo a Usted, en mi carácter de Administrador del Contrato de referencia, en relación a la Nota Sendero S.A. N° 68/2023 (de fecha 06/06/2023), recepcionada en la Dirección de Infraestructura en fecha 06/06/2023), por la cual presenta los cálculos de días afectados por lluvias en el mes de mayo del corriente, cabe aclarar cuanto sigue: La Fiscalización de Obras informa a esta Administración a través del Memorandum F.O.N° 026/2023 (de fecha 09/06/2023, cuya copia se anexa), en relación a la referida nota, y en conformidad al Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP (3.1.3 Prórroga del Plazo de Ejecución de la Obra - Inciso "1". Inclemencias Climáticas: ...Establece el Pliego de Bases y Condiciones Estándar que en el caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las Obras y estén definidas en las CEC, los plazos de ejecución de las Obras se prorrogarán por el tiempo de duración de dichas inclemencias. De darse esta circunstancia, el Contratista debe notificar a la Contratante por escrito, dentro del plazo máximo de 7 días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión de los trabajos en el sitio de Obras a causa de inclemencias climáticas). La Fiscalización de Obras ha considerado el reclamo presentado por el Contratista en el mes de junio 2023, por los días afectados por lluvias durante el mes de mayo del 2023, autorizando 09 (nueve) días solicitados por el mismo. Esta Administración ratifica lo expuesto por el Fiscal de Obras, y otorga 09 (nueve) días en total.

Atentamente,

Arq. Omar Maidana
Administrador del Contrato N° 06/21
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura SNPP

SENDERO S.A.
09/06/2023

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | identidad | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

MEMO F.O. N° 026/2023

A: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**

Dirección de Infraestructura

De: **Arq. Javier Benegas, Fiscal de Obras**

Dirección de Infraestructura

Asunto: **Re: Nota N° 68/2023 – SENDERO S.A. – Contrato N° 06/2021 – "Construcción de la Sede SNPP en Villa Hayes"**

Fecha: **09 de Junio de 2.023**

En respuesta a la solicitud de la empresa **SENDERO S.A.**, según Nota N° 68/2023, sobre la afectación por días de lluvias, se considera aprobado los 09 (nueve) días solicitados, teniendo en cuenta la intensidad de la lluvia y su influencia en los días posteriores. Teniendo en cuenta que hay registros de trabajos realizados los días domingos, se considera también esos días.

INFORME DINAC	
DÍA	MM
1	25,6
2	4,1
3	3,8
4	22,8
5	Excesiva humedad
7	15,3
8	Excesiva humedad
21	73,4
22	Excesiva humedad

DÍAS SOLICITADOS - 09	
DÍA	EVENTO
	LLUVIA
	LLUVIA
	LLUVIA
	LLUVIA
	CONSECUENCIA
	LLUVIA
	CONSECUENCIA
	LLUVIA
	CONSECUENCIA

Además del Informe de la DINAC, se tuvo en cuenta lo registrado en el Libro de Obras, por lo cual se anexa copia del Libro de Obras.

DÍAS APROBADOS - 09	
3	HUMEDAD EXCESIVA
06	LLUVIA

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Atentamente.

Javier A. Benegas F.
Arquitecto

Dirección de Infraestructura

Recibido:.....

Fecha: 09/06/23 **Hora:** 08:10

Nº:.....

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

Nº 68/2023

Fernando de la Mora, 06 de junio de 2.023

Señor
Arq. Omar Maidana.
Administrador del Contrato Nº 06/21
Dirección de Infraestructura - SNPP
Presente

Ref.: Contrato Nº 06/2021 "Construcción de la Sede del SNPP en Villa Hayes"

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud, en relación a los cálculos de afectación por días de lluvia del mes de **MAYO** del año 2023.

Hemos realizado el conteo de las inclemencias climáticas conforme al informe de registros de lluvia de la DINAC, para el mes de mayo/23:

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA SEGÚN REGISTROS DE LA DINAC
MES: mayo 2023

DIA	REGISTRO (mm)
1	25,6
2	4,1
3	3,8
4	22,8
5	excesiva humedad
7	15,3
8	excesiva humedad
21	73,4
22	excesiva humedad

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado se solicita **09 días de prórroga** por el mes de mayo del año 2023.-.

Atentamente,

Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 06/06/23 Hora: 09:07 hs
Nº:

Carmelo Desvars V.
Representante Legal
SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

senderosa@gmail.com

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					25,6							
2					4,1							
3					3,8							
4					22,8							
5					0,8							
6					T							
7					15,3							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					9,0							
21					73,4							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					T							
27					T							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					155							
Máx. 24h					73,4							
Día Máx.					21							

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Ing. Maggi Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.

Chamacocos Nº 1908 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo. de la Mora - Paraguay

LIBRO DE OBRA

OBRA:	Nº		
UBICACIÓN	FECHA		
FISCAL DE OBRA	DÍA	MES	AÑO
RESIDENTE DE OBRA:	22	05	23

TRABAJOS REALIZADOS

EMPRESA	FISCALIZACIÓN
No hay actividad por lluvia.	
El día 21 no se desarrollaron actividades también por lluvia	

OBSERVACIONES

Se deja constancia que los días 21 y 22 de mayo no hubo trabajos por inclemencia del tiempo (lluvia)

Ing. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

FISCAL DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA
Javier A. Repetto E. Arquitecto	

Javier A. Repetto E.
Arquitecto

SENDERO S.A.

Chamacocos Nº 1908 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo. de la Mora - Paraguay

LIBRO DE OBRA

OBRA:	Nº		
UBICACIÓN	FECHA		
FISCAL DE OBRA	DÍA	MES	AÑO
RESIDENTE DE OBRA:	05	05	23

TRABAJOS REALIZADOS

EMPRESA	FISCALIZACIÓN
Los días 1, 2, 3, 4 y 5 no hubo actividades por lluvia	

OBSERVACIONES

En la semana no se registró actividad alguna por inclemencia del tiempo (lluvia)

Ing. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

FISCAL DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA
Javier A. Ruiz Díaz Arquitecto	

Javier A. Ruiz Díaz
Arquitecto