RUC Nº 80078995-4
Dirección: A nida Campo Vía, Ballivian
Correo: ne onyvaiosrl@hotmail.com
lad del Este – Alto Paraná

Nº 01

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de Ituña
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	13/09/2023

En el dia de la fecha con presencia de fiscal de obra y representante de empresa contratista se reunen a fin de dar orden de inicio a la obra.

Se resalta la necesidad de contar con el libro de obra a fin de tomar nota de los dias de lluvia, avance, trabajos realizados.

Posteriormente realizar verificación y definen la ubicación de la obra a ser ejecutada.

En horas de la tarde se suspende la actividades por lluvia.

Aproximadamente a la 15:00 hs culminan las actividades.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

Fiscal de Obras

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 02

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de Ituña
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

14/09/2023

+ Se suspenden las actividades por lluvia.

20/09/2023

Equipo tecnico verifica sitio de obra a fin de corroborar avance, a consecuencia de dias de lluvia anteriores no se registra avance.

26/09/2023

Colocacion de cartel de obra segun detalles establecido en EH

28/09/2023

Proceden a relizar trabajos de Replanteo y Marcación
Preparacion de caseta obrador
Acopio de Mat. de Const.

17:00 hs culminan las actividades.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C Nº 3.045

Fiscal de Obras

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 03

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de ituña

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

02/10/2023

Realizan marcaciones para zapatas, posteriormente inician trabajos de excavación.

03/10/2023

Continuan con trabajos de excavación.

04/10/2023

Se suspende las actividades por lluvia

05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
} Se suspende las actividades por lluvia.

Llevando en cuenta la cantidad de dias de lluvia, a consecuencia de eso, no registramos avance. Imposibilita la ejecución de los trabajos.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045
.....
Fiscal de Obras

NSV II SRL
RUC: 80078995-4
.....
Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 04

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de ituña
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

13/10/2023

Verificación de medidas de zapatas (Excavaciones) posterior a apracion iniciar sellado para su posterior carga

16/10/2023

Carga de pilares de hormigon Armado y se prosigue con la carga de zapatas

18/10/2023

Se prosigue con la carga de pilares y encadenado inferior.

20/10/2023

Prosigue carga de encadenado, realizan movimiento de suelo para relleno de cimientos

Acopio de Materiales varios para la elevación de mampostería

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

.....
Fiscal de Obras

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

.....
Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 05

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de Ituña

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

24/10/2023: No se registran actividades por lluvia

25/10/2023: No se registran actividades por lluvia

27/10/2023: No se registran actividades por lluvia

28/10/2023: No se registran actividades por lluvia

29/10/2023: No se registran actividades por lluvia

30/10/2023: No se registran actividades por lluvia

31/10/2023: No se registran actividades por lluvia

04/11/2023: No se registran actividades por lluvia

05/11/2023: No se registran actividades por lluvia

11/2023: No se registran actividades por lluvia

08/11/2023: No se registran actividades por lluvia

09/11/2023: No se registran actividades por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7

Fiscal de Obras

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 06

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de ituña
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

01/11/2023
Se suspenden las actividades por lluvia.

02/11/2023
Se suspenden las actividades por lluvia.

03/11/2023
Se suspenden las actividades por lluvia.

06/11/2023
Equipo tecnico corrobora sitio de obra, por humedad de materiales no se registran avance.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045
.....
Fiscal de Obras

NSV II SRL
RUC: 80078995-4
.....
Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 07

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de ituña

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

20 - 11 - 2023 - No se registran actividades por lluvia.

24 - 11 - 2023 No se registran actividades por lluvia

25 - 11 - 2023 Nose registran actividades por lluvia.

27 - 11 - 2023 Nose registran actividades por lluvia

28 - 11 - 2023 Nose registran actividades por lluvia

29 - 11 - 2023 Nose registran actividades por lluvia

30 - 11 - 2023 Nose registran actividades por lluvia.

31 - 11 - 2023 Nose registran actividades por lluvia.

SERVICON S.R.L.
RUC: 8008514...
Arq. Carol...
Reg. M.O.P.C.

Fiscal de Obras

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 08

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de Irña
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

01/12/2023 → Verificación de armadura por fiscalización, verificación de medidas previo a carga de losa, elaboración de armadura para pilares y encadenados superior.
Acopio de materiales varios
02/12/2023 → Sin actividad por lluvia.
03/12/2023
04/12/2023
05/12/2023 } Sin actividad por lluvia.
06/12/2023
07/12/2023
08/12/2023 → No se registran actividades por humedad generada por lluvia.
09/12/2023 - Sin actividad por lluvia
10/12/2023 - Sin actividad por lluvia - Domingo
11/12/2023
12/12/2023
13/12/2023 } Sin actividad por humedad generada por lluvia.
14/12/2023
15/12/2023 → Sin actividad por lluvia.
16/12/2023 - Sin actividad por humedad
17/12/2023 - Domingo
18/12/2023 - Sin actividad por humedad
19/12/2023 - Sin actividad por humedad
20/12/2023 Sin actividad por lluvia
21/12/2023 Sin actividad por lluvia.
22/12/2023 Sin actividad por humedad
23/12/2023 Sin actividad por humedad
24/12/2023 Víspera de Navidad - lluvia
25/12/2023 Navidad - lluvia.

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 09

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de Irña

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

26/12/2023 Sin actividad por lluvia.
27/12/2023 Sin actividad por humedad
28/12/2023 Sin actividad por lluvia
29/12/2023 Sin actividad por humedad
30/12/2023 Sin actividad por lluvia
31/12/2023 Domingo - Víspera de año nuevo
01/01/2024 Año nuevo - humedad en obra
02/01/2024 Sin actividad por humedad
03/01/2024 Sin actividad por humedad
04/01/2024 Sin actividad por lluvia
05/01/2024 Sin actividad por humedad
06/01/2024 Sin actividad por humedad
07/01/2024 Domingo - Acopio de materiales varios
08/01/2024 Sin actividad por lluvia
09/01/2024 Sin actividad por lluvia
10/01/2024 Sin actividad por humedad
11/01/2024 Sin actividad por humedad
12/01/2024 Elevación de mampostería en planta baja, retiro de encofrado de lo
13/01/2024 Acopio de materiales; Relleno de interior, encofrado para encadenado
14/01/2024 Domingo - lluvia
15/01/2024 Sin actividad por lluvia
16/01/2024 Sin actividad por lluvia
17/01/2024 Sin actividad por lluvia.
18/01/2024 Sin actividad por humedad
19/01/2024 Sin actividad por humedad
20/01/2024 Sin actividad por humedad
21/01/2024 Sin actividad por lluvia
22/01/2024 Sin actividad por lluvia
23/01/2024 Sin actividad por lluvia.

SERVICON S.R.L. RUC: 80086164-7 AÑOS Red MERCO NI 2045

Fiscal de Obras

NSV II SRL RUC: 80078995-4

Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 10

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de Irña
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

24/01/2024 Sin actividad por lluvia.
25/01/2024 Sin actividad por humedad
26/01/2024 Sin actividad por humedad
27/01/2024 Sin actividad por humedad
28/01/2024 Domingo
29/01/2024 Sin actividad por humedad
30/01/2024 Sin actividad por humedad
31/01/2024 Elevación de mampostería, Revoque de paredes, Acopio de materiales
01/02/2024 Acopio de materiales para techado, Acopio de cemento/Arena - Revoque
02/02/2024 Revoque de aperturas.
03/02/2024 Sin actividad por lluvia
04/02/2024 Domingo - lluvia.
05/02/2024 Sin actividad por humedad
06/02/2024 Sin actividad por humedad
07/02/2024 Culminan armadura para losa en garage, fachada y acceso lateral, en espera de aprobación de fiscalización por carga de losa. Revoque de paredes internas,
08/02/2024 Encofrado para ducto, acopio de varilla de hierro, alambre de atar, clavar. Revoque de paredes. Carga de vigas y canalones de hormigon.
09/02/2024 Tras obtener aprobación de fiscalización procedemos a carga de losa, carga de vigas en sector de la planta alta para baladizo Revoque de paredes, Acopio de materiales para trabajos de Inst. de cañerias para alimentación de agua en sectores indicados en plano. Culminan elaboración de estructura de techo.
10/02/2024 Sin actividad por lluvia
11/02/2024 Domingo - lluvia.
12/02/2024 Sin actividad por humedad.
13/02/2024 Sin actividad por lluvia.
14/02/2024 Sin actividad por lluvia.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80069144-7
Ing. Civil Cristina Arias
Reg. M.O.P.C. N° 3.845

Fiscal de Obras

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 11

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de Irña
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

15/02/2024 Sin actividad por lluvia
16/02/2024 Sin actividad por lluvia
17/02/2024 Sin actividad por lluvia.
18/02/2024 Domingo - Humedad
19/02/2024 Sin actividad por humedad
20/02/2024 Sin actividad por lluvia
21/02/2024 Sin actividad por humedad
22/02/2024 Sin actividad por humedad
23/02/2024 Sin actividad por humedad
24/02/2024 Sin actividad por humedad
25/02/2024 Domingo
26/02/2024 Sin actividad por lluvia.
27/02/2024 Sin actividad por humedad
28/02/2024 Sin actividad por lluvia
29/02/2024 Sin actividad por lluvia
01/03/2024 Sin actividad por lluvia.
02/03/2024 Sin actividad por humedad
03/03/2024 Domingo - humedad
04/03/2024 Sin actividad por lluvia
05/03/2024 Sin actividad por lluvia.
06/03/2024 Sin actividad por humedad
07/03/2024 Sin actividad por humedad
08/03/2024 Sin actividad por lluvia
09/03/2024 Sin actividad por humedad
10/03/2024 Domingo - humedad
11/03/2024 Sin actividad por humedad
12/03/2024 Sin actividad por humedad.
13/03/2024 Revoque de paredes, Acopio de chapas termoacustica, Revoque de pilares y vigas, carga de tierra en bateras requeridas.

Fiscal de Obras

Contratista

SERVICON S.R.L. RUC: 80085164-7 Ciudad de Asunción Reg. M.O.P.C. N° 2015

NSV II SRL RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 12

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de Irña
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

14/03/2024 Acopio de escombro para contra piso, Revoque de paredes y vigas
Carga de escombro para contra piso en planta baja. Colocación de bajadas.
15/03/2024 Inicio trabajo de techado. Carga de contra piso de H° en planta baja. Acopio de Materiales varios.
16/03/2024 Sin actividad por lluvia
17/03/2024 Domingo
18/03/2024 Sin actividad por lluvia
19/03/2024 Sin actividad por lluvia
20/03/2024 Sin actividad por lluvia.
21/03/2024 Sin actividad por humedad
22/03/2024 Sin actividad por lluvia.
23/03/2024 Sin actividad por humedad
24/03/2024 - Sin actividad - Domingo - humedad.
25/03/2024 Sin actividad por humedad
26/03/2024 Sin actividad por humedad
27/03/2024 Sin actividad por humedad
28/03/2024 Carga de contrapiso - Revoque de paredes
29/03/2024 Mochetenda de vigas, Trabajos de colocación de chapas, colocación de canaletas.
30/03/2024 Continuan trabajos de techado
31/03/2024 Carga de contrapiso - techado
01/04/2024 Acopio de materiales varios, realizan trabajos de recuadros en aberturas preparación de rampa en acceso lateral
02/04/2024 Recuadro de aberturas, acopio de materiales para inicio de trabajos de pintura.
03/04/2024 - Revoque de paredes externas, Carga de contrapiso.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
ARQ. GUILLERMO ARIAS
Reg. M.O.P.C. N° 2815

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 13

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de Irña
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

04/04/2024 Sin actividad por lluvia
05/04/2024 Sin actividad por lluvia
06/04/2024 Sin actividad por lluvia.
07/04/2024 Domingo
08/04/2024 Sin actividad por lluvia.
09/04/2024 Sin actividad por lluvia
10/04/2024 Sin actividad por lluvia
11/04/2024 Sin actividad por lluvia
12/04/2024 Sin actividad por humedad.
13/04/2024 Sin actividad por lluvia
14/04/2024 Sin actividad por lluvia
15/04/2024 Sin actividad por lluvia.
16/04/2024 Sin actividad por lluvia
17/04/2024 Sin actividad por humedad
18/04/2024 Sin actividad por humedad
19/04/2024 Sin actividad por humedad
20/04/2024 Sin actividad por humedad
21/04/2024 Domingo
22/04/2024 Sin actividad por lluvia
23/04/2024 Sin actividad por humedad
24/04/2024 Sin actividad por lluvia.
25/04/2024 Sin actividad por humedad
26/04/2024 Sin actividad por humedad
27/04/2024 Sin actividad por humedad
28/04/2024 Domingo - humedad
29/04/2024 Sin actividad por humedad
30/04/2024 Sin actividad por humedad

SERVICON S.R.L.
RUC: 80065149-7
Arq. Carlos Ariel Ortiz Arias
Reg. M.O.P.C. N° 0345

.....
Fiscal de Obras

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

.....
Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 14

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	20/2023
OBRA:	Construccion de Palacete Municipal
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Distrito de Irña
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

01/05/2024 Sin actividad por humedad
02/05/2024 Sin actividad por humedad
03/05/2024 Sin actividad por lluvia.
04/05/2024 Sin actividad por humedad
05/05/2024 Enduido de pared interior, pulido de piso en planta alta, previo a terminacion de piso granito, colocacion de otucio en baños, Acopio de materiales varios, culminan trabajos de colocacion de cielo raso de yeso en planta alta.

Fiscal de Obras

Contratista