RUC N° 4.522.876-0
Corporativo: 0984229079

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES

Fecha: 10/10/2022

SEÑORES
MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA – DPTO. DE CORDILLERA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – INTENDENCIA MUNICIPAL
PRESENTE

Me dirijo a Uds., a fin de expresarles cordiales saludos y a la vez solicitar el pago del CERTIFICADO DE OBRA N° 01 de la obra; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA GUAVIRATY DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA – ID N° 417547 según establece el pliego de bases y condiciones del llamado de referencia.

Adjunto las documentaciones correspondientes.

Sin otro motivo en particular y en espera de una respuesta favorable a lo peticionado, me despido.

Atentamente,

VISA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES RUC. 4522876-0

Victor Rolando Del Puerto Gonzalez
Propietario

VICTOR R DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
MESA DE ENTRADA
10 OCT 2022
Folio Nro: 1588
Hora: 10:55

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATISTA: VISA CONSTRUCCIONES - SERVICIOS GENERALES

MONTO DEL CONTRATO : 162.745.000 **Contrato Nº: 06/2022**

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA GUAVIRATY DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA - ID Nº 417547

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: sept-22 **FECHA: / /**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA GUAVIRATY DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA - ID Nº 417547	162.745.000	37,53%	0	61.085.000	61.085.000
TOTAL CON IVA		*162.745.000*	*37,53%*	*0*	*61.085.000*	*61.085.000*
VALOR CERTIFICADOS		-	*0*	*0*	*61.085.000*	*61.085.000*
ANTICIPO RECIBIO		*32.549.000*	*0*	*0*	*12.217.000*	*12.217.000*
FONDO DE REPARO: 5%		*8.137.250*	*0*	*0*	*3.054.250*	*3.054.250*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 01						45.813.750

Son Guaraníes: Cuarenta y cinco millones, ochocientos trece mil, setecientos cincuenta.-

Porcentaje de ejecución Actual	37,53%
Porcentaje de avance Financiero	37,53%
Monto Actual	**45.813.750**

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

VISA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES RUC 4.522.876-0

Sr. Victor R. Del Puerto G.
VISA CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

VICTOR R DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

Visa Construcciones - Servicios Generales

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

Contrato N° 06/2022

CERTIFICADO N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA GUAVIRATY DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA - ID N° 417547

Avance del mes	37,53%
Avance de obra	37,53%
PERIODO: sept-22	

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONTRACTUAL			CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Cartel de obras	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	0	1	1,00	0	1.850.000	1.850.000
2	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.500	3.550	5.325.000	0	1.500	1.500,00	0	5.325.000	5.325.000
3	Movimiento de suelo: retiro de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	150	49.000	7.350.000	0	150	150,00	0	7.350.000	7.350.000
4	Nivelacion y Compactacion de Suelo	Metros cuadrados	600	12.500	7.500.000	0	600	600,00	0	7.500.000	7.500.000
5	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 metros) incluye colchon de arena ripio de piedra sexta	Metros cuadrados	1.500	56.800	85.200.000	0	-	0,00	0	0	0
6	Provisión y colocación de cordondes de hormigón de 10 cm de espesor. 40 cm de alto y 50 cm de largo.(250 metros a cada lado).	Metro lineal	500	51.000	25.500.000	0	250	250,00	0	12.750.000	12.750.000
7	Canal a cielo abierto de desague tipo pluvial de desarrollo 1,20 metros con hormigón de masa.(100 metros a cada lado).	Metro lineal	200	120.000	24.000.000	0	200	200,00	0	24.000.000	24.000.000
8	Vigas de hormigón ciclopeo de 0.20 x 0.40 metros para confinamiento.	Metro lineal	12	385.000	4.620.000	0	6	6,00	0	2.310.000	2.310.000
9	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	0	-	0,00	0	0	0
		TOTAL			162.745.000				-	61.085.000	61.085.000

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4.522.876-0

VISA CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

VICTOR R DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0