ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 10 días del mes de octubre del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y Sr. Federico Vera, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L., correspondiente a la Orden de Servicio N°13, según Contrato N° 22/2021. -

Se realizaron los siguientes trabajos:

Ítem	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - OCTUBRE 2022	P. Total (4 ascensores)	REALIZADO EL 10/10/2022
1.1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	275.040	REALIZADO
1.2	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina.	275.676	REALIZADO
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	285.564	REALIZADO
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	184.800	REALIZADO
1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (Sistema de botoneras).Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina.	223.660	REALIZADO
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	219.708	REALIZADO
1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre	223.688	REALIZADO
1.31	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje	184.800	REALIZADO
1.32	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	256.668	REALIZADO
1.3	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	256.664	REALIZADO
1.4	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	248.300	REALIZADO

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Federico Vera
Funcionario de Sala de Control

Administ. de contrato

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Control y Seguimiento

PODER JUDICIAL
SECCIÓN DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

1.7	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos de la porta llantas.	184.800	REALIZADO
1.11	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. (Verificar planilla completa en el PBC).	256.664	REALIZADO
1.22	Verificación del control digital en sala de máquinas.	285.572	REALIZADO
1.24	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina).	256.668	REALIZADO
1.25	Prueba y verificación del software de monitoreo. Limpieza de cuadro de comando.	442.804	REALIZADO
1.29	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo.	274.236	REALIZADO

Los trabajos de Mantenimiento preventivos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, y atendiendo a la autorización del Consejo de Administración de realizar dicho mantenimiento preventivo, según MEMORANDUM M.C.A N°134/2022; por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos.

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Federico Vera
Funcionario de Sala de Control

Administ. de contrato

Control y Seguimiento

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156