ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 06 días del mes de setiembre del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y Sr. Roque Sosa, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L., correspondiente a la Orden de Servicio N°11, según Contrato N° 22/2021. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos:

Ítem	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SETIEMBRE 2022	P. Total (4 ascensores)	TRABAJO REALIZADO 06/09/2022
1.1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	275.040	REALIZADO
1.2	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina.	275.676	REALIZADO
1.5	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable	256.668	REALIZADO
1.6	Control y regulación de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente.	223.660	REALIZADO
1.8	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de auto lubricación, lubricación y limpieza.	285.564	REALIZADO
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	285.564	REALIZADO
1.13	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo.	266.048	REALIZADO
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	184.800	REALIZADO
1.23	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés.	275.684	REALIZADO

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Roque Sosa
Funcionario de Sala de Control

Administ. de contrato

Control y Seguimiento

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (Sistema de botoneras).Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina.	223.660	REALIZADO
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	219.708	REALIZADO
1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre.	223.688	REALIZADO
1.31	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	184.800	REALIZADO
1.32	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	256.668	REALIZADO

Los trabajos de Mantenimiento preventivos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, y atendiendo a la autorización del Consejo de Administración de realizar dicho mantenimiento preventivo, según MEMORANDUM M.C.A N°134/2022; por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos.

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Roque Sosa	Administ. de contrato	Control y Seguimiento
Funcionario de Sala de Control	Arq. Virginia Duarte de Ortiz REG. PROF. MOPC N° 2.156	