GEPA
Gestión y evaluación de proyectos ambientales

Asunción, 24 de mayo de 2022

Señor
Víctor Manuel Giménez; Intendente
Municipalidad de Eusebio Ayala
Presente

Ref: Informe Nº01/ Contrato 01/2023

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner a su consideración el informe de avances de trabajos realizados en el marco de los servicios de consultoría ambiental realizada en el municipio de Eusebio Ayala.

- Relevamiento técnico in situ del Relleno Sanitario Municipal. Procesamiento de datos y determinación de los proyectos de ajuste.
- Elaboración del Informe de Auditoría ambiental, etapa de borrador.
- Elaboración del plano arquitectónico de rediseño y readecuación del Relleno Sanitario Municipal.

Equipo Técnico:

- Ing. Amb. MSc. Maria Dora Amarilla Pavón – Reg. CTCA MADES N° 972
- Ing. Química Blanca Rosa Guanes Fretes – Reg. Prof. N° 4129

Ing. Amb. Dora Amarilla, MSc.
Consultora Ambiental
Reg. CTCA Nº I-972

Tel.: (021) 557-671
Cel.: +595974741159
Nazareth 1043 – Asunción
gepa.consulora@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
MESA DE ENTRADA
Secretaría General
Entrada Nº: 1645
Eusebio Ayala 24-05-23 Hora: 11:20
Asunto: Nota
Destino: Intendencia
Recibido por: Celeste Beletto
Firma

RELLENO SANITARIO EUSEBIO AYALA – CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DEL PGA

LISTA DE VERIFICACIÓN – AUDITORIA AMBIENTAL

ITEM	MEDIDAS DEL PGA – VERIFICACION DE CONFORMIDADES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVADOS
01	CASETA DE CONTROL: Registros de entrada de camiones y volúmenes a disponer	x		
02	CERCADO PERIMETRAL - PORTON	x		
03	SERVICIOS: Agua, energía eléctrica, sanitario, galpón de reciclaje	x		
04	ZONIFICACIÓN - Área de circulación, caminos internos en buen estado..Area de acopio temporal de residuos comunes, área de acopio de ramas y podas, área de chatarras, area de neumáticos, área de acopio de productos reciclados, area de descanso, sanitarios.			Pendiente de organización Hacer una fosa exclusiva para neumaticos
05	SEÑALIZACION – Identificación de las zonas con cartelería informativa	x		Solo falta cartel de llamadas de emergencia
06	DOCUMENTACION INSTRUCTIVA –CAPACITACION DEL PERSONAL. Plan de Respuesta a Emergencia, Seguridad y Salud Ocupacional. Personal Capacitado.			Pendiente
07	ORDENAMIENTO: Uso correcto de zonas, limpieza, ausencia de quemas			Pendiente
08	RECICLAJE: Aprovechamiento de los residuos reciclables antes de la disposición	x		
09	RELLENO SANITARIO: Preparación de zanjas para residuos y cubrimiento con tierra en forma periódica			Pendiente de compactación y

Abg. Claudia Flores Díaz
Directora de Administración y Finanzas

				cubrimiento con tierra
10	DRENAJE DE GASES – zanjas con chimeneas instaladas	x		
11	DRENAJE DE LIXIVIADOS – Zanjas con canales de drenaje y fosa de recolección de líquidos lixiviados.			A verificar
12	DESAGUE PLUVIAL: Hay canales de interceptación de aguas de lluvia en el perímetro de las zanjas?			A verificar
13	CONTROL DE ARRASTRES: Erosión y arrastre de materiales o sedimentos. Mallas de contención - Bermas perimetrales			Pendienter
14	Registro fotográfico de los módulo o zanjas de relleno, a la fecha			A verificar
15	REDISEÑO DEL VERTEDERO POR EL METODO DE AREA			A realizar
16	EQUIPAMIENTO extintores, red de incendio Botiquín	x		 A verificar
17	Plan de llamadas de emergencia a la vista		x	r
18	Ultima Licencia Ambiental a la Vista, ultimo informe de Auditoria a la vista		x	A verificar
19	RECOPILACION DE DOCUMENTACION SOPORTE: Facturas de insumos de botiquín, recambio de extintor, cartelería, planillas de control, certificado capacitación.con bomberos			A verificar
20	Control periódico de vectores – planilla de fumigación, fotos de su aplicación			A verificar
21	Registro de ingreso de camión recolector y otros vehículos particulares	x		

Municipalidad

Consultores

Abg. Claudia Llanes Díaz
Directora de Administración y Finanzas