CONTRATO Nº 05/2020: LCD N° 06/2020 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE MBY´A DEL BARRIO SAN RAMÓN" - ID Nro. 377.917

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

FECHA: 06/07/2020

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR de Gloria Patricia Cantero Benítez - RUC 3.999.934-3

CONTRATANTE: Municipalidad de Limpio

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 113.883.774

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA CALLE MBY`A DEL BARRIO SAN RAMÓN con ID: 377917

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =						100%
						CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaraníes)			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	AVANCE
1	Construcción de empedrado - Calle Mby´a del barrio San Ramón	Unidad Medida Global	1									
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	539	1.703	917.917	0	539	539	0	917.917	917.917	100%
1.2	Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca - Emboscada) y preparación de caja	Metros cuadrados	539	52.690	28.399.910	0	539	539	0	28.399.910	28.399.910	100%
1.3	Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	Metros cuadrados	539	3.710	1.999.690	0	539	539	0	1.999.690	1.999.690	100%
1.4	Cordón de Hormigón Simple prefabricado. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	Metro lineal	74	39.996	2.959.704	0	74	74	0	2.959.704	2.959.704	100%

Ing. Eduardo E. Benítez Petit

Socio Gerente **ebp S.R.L.** Tel: 021-903-681

Fiscal de Obras

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

1.5	MMuro de piedra bruta hacia el lado del pavimento petreo de 0,50 x 1,20 de alto, incluye fundacion con viga de hormigon armado de 50x30, viga de coronamiento hormigon armado de 30x20 y Pilares con sus bases de horigon armado de 30x50 cada 5 mts.	Metro lineal	70	782.887	54.802.090	0	70	70	0	54.802.090	54.802.090	100%
1.6	Mantenimiento de canal existente al lado opuesto del muro	Metro lineal	70	13.184	922.880	0	70	70	0	922.880	922.880	100%
1.7	Baranda metalica a lo largo del canal con muro de piedra. Parantes de caños estructurales cada 5 mts insertados en la viga de coronamiento del muro, pasamano de caño, y 4 caños, repartidos entre pasamano y viga de coronamiento. Altura de la baranda respecto al empedrado es de 1,10 mt.	Metro lineal	74	285.964	21.161.336	0	74	74	0	21.161.336	21.161.336	100%
1.8	Cartel de obra 2m*1,5m	Unidad	1	1.275.082	1.275.082	0	1	1	0	1.275.082	1.275.082	100%
1.9	Retiro de escombro y limpieza	Unidad Medida Global	1	1.445.165	1.445.165	0	1	1	0	1.445.165	1.445.165	100%
	Total				113.883.774				0	113.883.774	113.883.774	100%

MONTO TOTAL CERTIFICADO PRESENTE	**113.883.774**
MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO	**113.883.774**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	**5.694.189**
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	**108.189.585**

FISCAL DE OBRA

Ing. Eduardo F. Benítez Petit

Socio Gerente **ebp S.R.L.** Tel: 021-903-681

Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Contratista: CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR de Gloria Patricia Cantero Benítez - RUC 3.999.934-3

CONTRATO Nº 05/2020: LCD N° 06/2020 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE MBY´A DEL BARRIO SAN RAMÓN" - ID Nro. 377.917

CERTIFICADO N° 1 - FECHA: 06/JULIO/2020

MONTO DEL CONTRATO Gs.	113.877.357
ANTICIPO 0% Gs.	0

Item	Denominación del Local	Monto del Contrato	Porcentaje realizado	Monto Bruto de Certificación (Gs.)		
				Anterior	Actual	Acumulado
1	CONTRATO Nº 05/2020: LCD N° 06/2020 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE MBY´A DEL BARRIO SAN RAMÓN" - ID Nro. 377.917	113.877.357	100,00%	0	113.883.774	113.883.774
TOTAL PRESENTE CERTIFICADO					113.883.774	
ANTICIPO FINANCIERO (0%)					0	
FONDO DE REPARO (5%)					5.694.189	
TOTAL A COBRAR					108.189.585	

Total a Cobrar: SON GUARANÍES CIENTO OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO.- IVA incluido

FISCAL DE OBRAS

Ing. Eduardo F. Benítez Petit

Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681

Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3