GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

MEMORANDUM N°141A/2017

PARA : Lic. Gustavo Quevedo Ovelar, Director de Administración y finanzas.-

DE : Sr. Carlos Javier Jara, Secretario de Obras.-

OBJETO : Remitir Expediente.-

FECHA : 06/06/2017

Estimado Señor:

Me dirijo a usted a usted por su digno intermedio a quien corresponda los documentos correspondientes con al **Nro. 24/2016 CONSTRUCCIÓN Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOSPITAL JUAN PABLO II – PLURIANUAL**

Durante el acompañamiento del Desarrollo de las obra los Técnicos han encontrado ítems del contrato original que no será necesario su ejecución debido a que con el cambio del plano se han modificado varias dependencias

Por lo que hemos procedido a realizar un relevamiento a fin de determinar los trabajos que no deberán ser ejecutados y los que deberán ser realizadas en compensación el cual remitimos a la empresa Adjudicada para su cotización, y adjuntamos a esta nota.

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible nos despedimos de usted deseándole éxito en sus funciones.

Atentamente.-

Recibido 06/06 15:00h

P/A

Grupo Noveno S.A.
RUC: 80056988 - 1
Consultoría, Ingeniería, Insumos

Pedro Juan Caballero, 06 de junio de 2017

Sr. Carlos Javier Jara Machuca, Secretario

De Obras de la Gobernación de Amambay

P R E S E N T E

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su nota de fecha 05 de junio del corriente año donde solicita la cotización de algunos rubros insertos en una planilla adjunta en la nota a fin de proponer una Modificación del **Contrato Nro. 24/2016 CONSTRUCCION Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOSPITAL JUAN PABLO II – PLURIANUAL**

Se adjunta la planilla de Cotización de los rubros requeridos.

Sin otro particular y en espera haber cumplido con su solicitud me despido de usted cordialmente.

Atentamente.-

Recibí
06-06-17

Ing. Pedro Olmedo G.
Representante Legal.
Grupo Noveno SA

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

Grupo Noveno S.A.
RUC: 80056988 - 1
Consultoría. Ingeniería. Insumos

PLANILLA DE TRABAJOS QUE NO DEBERAN SER REALIZADOS EN EL CONTRATO NRO. 24/2016 CONSTRUCCIÓN Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOPITAL JUAN PABLO II					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
7.3	Vereda tipo canto rodado cargado en obra	m2	32,00	106.000	3.392.000
10.1	Puerta de estructura metalica	und	1,00	1.480.000	1.480.000
11.2	Desagüe de Bacha (cocina).	unid	1,00	1.750.000	1.750.000
11.4	Alimentación de agua para cocina	unid	1,00	1.620.000	1.620.000
11.9	Registros de desagüe pluvial con rejillas de 0,50 x 0,50m	unid	9,00	240.000	2.160.000
					10.402.000

PLANILLA DE TRABAJOS QUE DEBERAN SER REALIZADOS EN COMPENZACIÓN A LO NO REALIZADO EN EL CONTRATO NRO. 24/2016 CONSTRUCCIÓN Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOPITAL JUAN PABLO II					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.8	Relleno y compactación	m3	7,00	89.000	623.000
2.1	De nivelación de 0,30 cm	m3	3,20	46.000	147.200
2.2	De pilotines de Ø de 25 cm	ml	78,00	18.000	1.404.000
2.3	De zapatas	m3	3,90	25.000	97.500
3	AISLACION HORIZONTAL				
3.1	Aislación Horizontal con asfalto solido	m2	54,00	35.000	1.890.000
4	CARGAMENTOS DE Hº Aº				
4.1	De zapatas	m3	3,90	1.550.000	6.045.000
4.2	Retiro de Escombro	gl	1,00	195.300	195.300
					10.402.000

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

Pedro Juan Caballero, 05 de junio de 2017

Lic. Pedro Olmedo González, Representante Legal
GRUPO NOVENO S.A
P R E S E N T E

Me dirijo a fin de presentar las siguientes consideraciones de la obra correspondiente al **Contrato Nro. 24/2016 CONSTRUCCION Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOSPITAL JUAN PABLO II.**

Durante el acompañamiento del Desarrollo de las obra los Técnicos han encontrado ítems del contrato original que no será necesario su ejecución debido a que con el cambio del plano se han modificado varias dependencias y en el caso de la cocina se optó por no ejecutar por motivo a que el hospital ya cuenta con una cocina.

Por tales motivos los trabajos que no serán ejecutados deberán ser sustituidos por otros que si es necesaria su ejecución.

Adjunto planilla de los trabajos que no serán ejecutados y la planilla de los trabajos que deberán ser ejecutados en compensación para su cotización.

Los precios de las modificaciones propuestas deberán ser respetados de acuerdo contrato original y los rubros no existentes de acuerdo al precio vigente en el cado.

otro punto a tratar me despido de usted deseándole éxitos en sus labores.

Atentamente.-

Recibido Original
05-06-17

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la
Gobernación del XIII Dpto.
de Amambay

GOBERNACIÓN XIII DPTO. DE AMAMBAY

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

PLANILLA DE TRABAJOS QUE NO DEBERAN SER REALIZADOS EN EL CONTRATO NRO. 24/2016 CONSTRUCCIÓN Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOPITAL JUAN PABLO II					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
7.3	Vereda tipo canto rodado cargado en obra	m2	32,00	106.000	3.392.000
10.1	Puerta de estructura metalica	und	1,00	1.480.000	1.480.000
11.2	Desagüe de Bacha (cocina).	unid	1,00	1.750.000	1.750.000
11.4	Alimentación de agua para cocina	unid	1,00	1.620.000	1.620.000
11.9	Registros de desagüe pluvial con rejillas de 0,50 x 0,50m	unid	9,00	240.000	2.160.000
					10.402.000

PLANILLA DE TRABAJOS QUE DEBERAN SER REALIZADOS EN COMPENZACIÓN A LO NO REALIZADO EN EL CONTRATO NRO. 24/2016 CONSTRUCCIÓN Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOPITAL JUAN PABLO II					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.8	Relleno y compactación	m3	7,00		
2.1	De nivelación de 0,30 cm	m3	3,20		
2.2	De pilotines de Ø de 25 cm	ml	78,00		
2.3	De zapatas	m3	3,90		
3	AISLACION HORIZONTAL				
3.1	Aislación Horizontal con asfalto solido	m2	54,00		
4	CARGAMENTOS DE Hº Aº				
4.1	De zapatas	m3	3,90		
4.2	Retiro de Escombro	gl	1,00		

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la
Gobernación del XIII Dpto.
de Amambay

GOBERNACION
XIII DPTO. DE AMAMBAY

GOBERNACIÓN
XIII° DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

MEMORANDUM N° 984 /2.017

DEL: Mg. Derlis Benítez Echeverría, Secretario de Gobierno.-

PARA: Sr. Carlos Javier Jara, Secretario de Obras.-

OBJETO: Remitir Memorandum N° 136 "A"/2.017.-

FECHA: 02/6/2017.-

Estimada Secretaria

Me dirijo a usted a objeto de responder memorándum N° 136/2017, en el cual solicitan la Autorización para la realización de algunas Modificaciones del Contrato N° 24/2016, para proceder al mismo requerimos el presupuesto detallados de los trabajos adicionados a ser realizados.-

Atentamente;

Recibi
02-06-17

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

MEMORANDUM N°136a /2017

PARA : Abg. Derlis Benítez Echeverría, Secretario de Gobierno.-

DE : Sr. Carlos Javier Jara, Secretario de Obras.-

OBJETO : Contestar Memorándum.-

FECHA : 02/06/2017

Estimado Señor:

Me dirijo a usted con relación al contrato Nro. 24/2016 CONSTRUCCION Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HORPITAL JUAN PABLO II a fin de solicitar la autorización para realizar Modificaciones en el Contrato Original por lo cual remito la nota y planilla detallando los trabajos que deberán ser realizados.

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible me despido de usted deseándole éxitos en sus funciones.

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la Gobernación del XIII Dpto. de Amambay

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

Atentamente.-

Recibi Conforme
Tony Rabel
02-06-2017

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

Pedro Juan Caballero, 02 de junio de 2017

Don Pedro González Ramírez, Gobernador
Del XIII Departamento de Amambay
P R E S E N T E

Me dirijo a fin de presentar las siguientes consideraciones de la obra correspondiente al **Contrato Nro. 24/2016 CONSTRUCCION Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOSPITAL JUAN PABLO II.**

Durante el acompañamiento del Desarrollo de las obra los Técnicos han encontrado ítems del contrato original que no será necesario su ejecución debido a que con el cambio del plano se han modificado varias dependencias y en el caso de la cocina se optó por no ejecutar por motivo a que el hospital ya cuenta con una cocina.

Por tales motivos los trabajos que no serán ejecutados deberán ser sustituidos por otros que si es necesaria su ejecución.

Adjunto planilla de los trabajos que no serán ejecutados y la planilla de los trabajos que deberán ser ejecutados en compensación.

Sin otro punto a tratar me despido de usted deseándole éxitos en sus labores.

Atentamente.-

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la Gobernación del XIII Dpto. de Amambay

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

PLANILLA DE TRABAJOS QUE NO DEBERAN SER REALIZADOS EN EL CONTRATO NRO. 24/2016 CONSTRUCCIÓN Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOPITAL JUAN PABLO II					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
7.3	Vereda tipo canto rodado cargado en obra	m2	32,00	106.000	3.392.000
10.1	Puerta de estructura metalica	und	1,00	1.480.000	1.480.000
11.2	Desagüe de Bacha (cocina).	unid	1,00	1.750.000	1.750.000
11.4	Alimentación de agua para cocina	unid	1,00	1.620.000	1.620.000
11.9	Registros de desagüe pluvial con rejillas de 0,50 x 0,50m	unid	9,00	240.000	2.160.000
					10.402.000

PLANILLA DE TRABAJOS QUE DEBERAN SER REALIZADOS EN COMPENZACIÓN A LO NO REALIZADO EN EL CONTRATO NRO. 24/2016 CONSTRUCCIÓN Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DEL HOPITAL JUAN PABLO II					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.8	Relleno y compactación	m3	7,00		
2.1	De nivelación de 0,30 cm	m3	3,20		
2.2	De pilotines de Ø de 25 cm	ml	78,00		
2.3	De zapatas	m3	3,90		
3	AISLACION HORIZONTAL				
3.1	Aislación Horizontal con asfalto solido	m2	54,00		
4	CARGAMENTOS DE Hº Aº				
4.1	De zapatas	m3	3,90		
4.2	Retiro de Escombro	gl	1,00		

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la
Gobernación del XIII Dpto.
de Amambay

GOBERNACION
XIII DPTO. DE AMAMBAY