85-Ochenta y cinco

85(ochenta y cinco)

Rovial

ROV CV0012

ANEXO I- LIBRO DE OBRA

OFICINA CENTRAL
Alem 2302 (2000)
Rosario, Santa Fe, Argentina

TALLER CENTRAL
Ruta 34 (km 3,5)
Rosario, Santa Fe, Argentina

+54 341 4854540 / 42 / 45
rovialsa@rovialsa.com.ar
www.rovialsa.com.ar

Rovial Paraguay | MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0037

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANI

FECHA: 31.10.21

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: DIAS DE INCLEMENCIAS CLIMATICAS DEL MES OCTUBRE '21

Referencia:

PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES DIAS DE INCLEMENCIAS:

VIE 01 = LLUVIA - 28 mm
SAB 02 = LLUVIA - 72 mm
DOM 03 = LLUVIA - 27 mm
LUN 04 = LLUVIA - 10 mm
MAR 05 = EXC. Hº
JUE 07 = LLUVIA - 80 mm
VIE 08 = LLUVIA - 25 mm
SAB 09 = LLUVIA - 50 mm
DOM 10 = EXC. Hº
LUN 11 = EXC. Hº
JUE 14 = LLUVIA - 30 mm
VIE 15 = LLUVIA - 112 mm
SAB 16 = LLUVIA - 5 mm
DOM 17 = LLUVIA - 5 mm
LUN 18 = EXC. Hº
DOM. 24 = LLUVIA - 10 mm

PRECIPITACIÓN TOTAL DEL MES = 454 mm
DIAS DE INACTIVIDAD POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS = 16 DIAS
DIAS DE RECESO - (4) = SAB 02 - DOM. 03 - LU 04 - DOM 10.

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

Rovial Paraguay | MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID N°366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0038

PARA: FISCALIZACION GUARANI **FECHA:** 31-10-21

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE RUTA CAMPESINOS

Referencia:

POR RECLAMOS DE CAMPESINOS SE CORTA LA RUTA Nº13 A LA ALTURA DEL CRUCE KURUSUÍ EN FECHAS MAR 05, MIE 06, LU 11 MAR 12, MIE 13, LU 18 Y MAR 19 DEL MES DE OCTUBRE.

ESTA SITUACION PROVOCA CORTES DE SUMINISTROS AFECTANDO A LOS ITEMS SUBBASE SUELO CEMENTO, OBRAS DE ARTE Y BASE GRANULAR

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0040

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANÍ FECHA: 26/11/21

DE: ROVIAL S.A

ASUNTO: CORTE RUTA CAMPESINOS

Referencia:

POR RECLAMOS DE CAMPESINOS SE PRODUCE CORTE DE RUTA Nº 13 A LA ALTURA DEL CRUCE KURUSUÍ EN EL DÍA DE LA FECHA, INTERRUMPIENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OBRA. —
SE INFORMA DE ESTA SITUACION, SIN MAS SALUDO ATTE. —

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA

Nº 0041

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANÍ **FECHA:** 30/11/21

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE RUTA Nº 13

Referencia:

SE INFORMA QUE EL DIA DE LA FECHA, SE PRODUCEN CORTES DE RUTA POR RECLAMOS DE CAMPESINOS A LA ALTURA DEL CRUCE KURUSUÍ, INTERRUMPIENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OBRA.

SIN MAS, SALUDO ATTE.

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA

Nº 0041

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANÍ **FECHA:** 30/11/21

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE RUTA Nº13

Referencia:

SE INFORMA QUE EL DIA DE LA FECHA, SE PRODUCEN CORTES DE RUTA POR RECLAMOS DE CAMPESINOS A LA ALTURA DEL CRUCE KURUSUÍ, INTERRUMPIENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OBRA.

SIN MAS, SALUDO ATTE.

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

BO (adelante)

Rovial Paraguay | MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID N°366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA

Nº 0043

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANÍ

FECHA: 02/12/21

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE RUTA °13

Referencia:

SE INFORMA QUE LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE PRODUCEN CORTES DE RUTA POR RECLAMOS DE CAMPESINOS A LA ALTURA DEL CRUCE KURUSUÍ INTERRUMPIENDO LA PROVISION DE SUMINISTROS A LA OBRA.

SIN MAS SALUDO ATE.

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0049

PARA: FISCALIZACION GUARANI **FECHA:** 11/02/22

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE DE RUTA POR RECLAMOS COMUNIDAD ABORIGEN

Referencia:

SE INFORMA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LOS DIAS 31 DE ENERO (LUNES), MA 01, MIE 02, VIE 04, LU 07, MA 08, MIE 09, JUE 10 Y VIE 11 DE FEBRERO DEL 2022, SE REALIZAN CORTES DE RUTA 13 A LA ALTURA DE KURUSUI DE PARTE DE COMUNIDADES ABORIGENES DE LA ZONA AUTOCONVOCADOS, POR RECLAMOS AJENOS A LA EMPRESA Y A LA OBRA.

DICHA SITUACIÓN PROVOCA CORTES DE SUMINISTROS A LA OBRA AFECTANDO ITEM COMO SUBBASE, OBRAS DE ARTE, RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y LIGA, CARPETA ASFALTICA Y COMBUSTIBLES A LOS EQUIPOS.

SIN MAS SALUDO ATTE.

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

Rovial Paraguay | MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0050

PARA: FISCALIZACION GUARANI **FECHA:** 16/02/22

DE: ROVIAL S.A

ASUNTO: CORTE RUTA POR RECLAMOS COMUNIDAD ABORIGEN

Referencia:

SE INFORMA QUE EN LOS DIAS 14 (CATORCE), 15 (QUINCE) Y 16 (DIECISEIS) DE FEBRERO DEL 2022, SE REALIZAN CORTES EN LA RUTA Nº13 A LA ALTURA DEL CRUCE KURUSUÍ DE PARTE DE COMUNIDADES ABORIGENES AUTOCONVOCADOS POR RECLAMOS ATENDIDOS A LA OBRA Y A LA EMPRESA.

DICHA SITUACIÓN PROVOCA CORTES DE SUMINISTROS IGUALES A LOS ENUMERADOS EN NOTA 0049.

SIN MAS SALUDO ATTE.

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC