# DICTAMEN N° 070/2023

Expediente N° 5073/2023
Contrato N° 81/2022
L.C.D. N° 24/2022
ID N° 420.985
Obra: Reparación de Techo y Piso en el Bloque de Formación Docente CREE – Plurianual –
Empresa: JL y COMPAÑÍA S.A.
Fecha de Inicio: 26 de diciembre de 2022
Plazo de Ejecución de Obra: 120 días

GOBERNADOR DE ITAPÚA
Don CHRISTIAN ALEJANDRO RIOS RAMIREZ
E. S. D.

En fecha 04 de abril de 2023 el Contratista JL y COMPAÑÍA S.A., ha presentado una petición de prórroga de plazo de ejecución del Contrato N° 81/2022, L.C.D. N° 24/2022, ID N° 420.985 - Obra: Reparación de Techo y Piso en el Bloque de Formación Docente CREE – Plurianual – Empresa: JL y COMPAÑÍA S.A. -

Las causas invocadas por la Contratista son por motivo de las inclemencias climáticas que ocasionaron algunos días de paralización de los trabajos en la zona de obras y adjunta el registro de precipitación diaria emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC y copia del Libro de Obras donde se asentaron los días no trabajados. –

Por Memorándum Nº 0021/2023 la Fiscal de Obras Ing. CARLOS AMARILLA recomienda dar trámite a la solicitud de referencia. -

DICTAMEN:

El MANUAL DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS - Segunda Versión – señala: I. Inclemencias Climáticas: Es posible que, debido a inclemencias climáticas acaecidas en el lugar de las obras, el Contratista se vea impedido de continuar con la ejecución de las mismas en los lugares establecidos o impedido de cumplir con determinadas obligaciones. De ser el caso, tendrá derecho a que la Contratante suspenda el cómputo del plazo de ejecución. Obviamente, la inclemencia que puede dar lugar a la prórroga es aquella lo suficientemente importante como para impedir el cumplimiento de las obligaciones. No bastará cualquier llovizna, sino que verdaderamente debe afectar la posible ejecución de las obras. Por ejemplo, es posible que la lluvia impida la ejecución de determinadas obligaciones contractuales, pero no de otras. En consecuencia, cada caso deberá ser analizado por la Contratante y la prórroga deberá ser otorgada cuando y en la medida que corresponda. Establece el Pliego de Bases y Condiciones Estándar que en el caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las Obras y estén definidas en las CEC, los plazos de ejecución de las Obras se prorrogarán por el tiempo de duración de dichas inclemencias. De darse esta circunstancia, el Contratista debe notificar a la Contratante por escrito, dentro del plazo máximo de 7 días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas. En la misma debe indicar la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato, tales como: registros de precipitaciones emitidos por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC),informes sobre el estado de las rutas nacionales emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (para los casos de imposibilidad de transporte de materiales o maquinarias al sitio de obras),etc. Igualmente debe dejar constancia de ello en el Libro de Obras, mediante el asiento respectivo.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Contratos

La Contratante deberá expedirse respecto de la prórroga mediante un acto administrativo —emitido por la máxima autoridad de la contratante o por la persona a quien se delegue dicha atribución— que debe ser comunicado al Contratista como máximo 15 días antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato. En la misma se precisa la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas. –

De la lectura del Contrato se extrae de la CLAUSULA SEPTIMA que el mismo se halla vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones asumidas. –

Del informe de DINAC, se registraron los siguientes días de lluvia:

| Mes | Días de lluvia |
|---|---|
| Del 1 al 31 de enero | 5 |
| Del 1 al 28 de febrero | 9 |
| Del 1 al 31 de marzo | 13 |

Según el análisis del registro de precipitaciones diarias se verifican durante los meses señalados 27 días, pero también se deben tener en cuenta los días de afectación, es decir, los días posteriores a las lluvias en los cuales no se puede trabajar debido a la humedad en la zona. -

La solicitud de ampliación del plazo fue presentada por el recurrente con antelación al vencimiento del contrato, o dicho de otro modo conforme lo establece el Manual de la DNCP, en concordancia con la Ley N° 2051/03, donde se señala que es posible que, debido a inclemencias climáticas acaecidas en el lugar de las obras, el Contratista se vea impedido de continuar con la ejecución de las mismas en los lugares establecidos o impedido de cumplir con determinadas obligaciones. De ser el caso, tendrá derecho a que la Contratante suspenda el cómputo del plazo de ejecución. –

POR TANTO, conforme a todas las argumentaciones expuestas, esta Unidad de Fiscalización de Contratos, considera procedente la prórroga solicitada por el Contratista, y se debe aplicar el 20 %, es decir, 24 días teniendo como sustento lo precedentemente expuesto. E igualmente recomienda que esta circunstancia se deje asentada en el Libro de Obras, debiendo el Gobierno Departamental, expedirse favorablemente respecto de la prórroga mediante un acto administrativo y comunicar al Contratista, precisando la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas y días de afectación. –

Es mi dictamen. -

Abg. Nélida Monte
Unidad de Fiscalización de Contratos

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Contratos

Encarnación, 16 de mayo de 2023. -

JL y Compañía S.A.
INGENIERIA

PROYECTOS Y EJECUCION
DE OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECANICAS

ENCARNACIÓN, 03 DE ABRIL DE 2023.-

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 5073
Fecha: 04 ABR 2023 Hora: 12:47
Firma: Fojas: 03

Señor.

**GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA. -**

**CHRISTIAN RIOS. -**

PRESENTE:

**REF: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/2022 - REPARACIÓN DE TECHO Y PISO EN EL BLOQUE DE FORMACIÓN DOCENTE CREE – PLURIANUAL CON ID: 420.985.**

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se tuvo en el mes de enero, febrero y marzo que ocasionó algunos días de paralización de los trabajos en la zona de obra, solicito tengan a bien considerar una Ampliación de Plazo Contractual, en virtud de lo establecido en la **CGC PRORROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.**

*En la tabla se expresa la cantidad de días que no se trabajó por inclemencias climáticas:*

| Mes | DIAS NO TRABAJADOS |
|---|---|
| ENERO 2023 | 12 |
| FEBRERO 2023 | 13 |
| MARZO 2023 | 15 |
| **TOTAL** | **40 DIAS** |

***Por todo lo expuesto, se solicita una Ampliación de Plazo Contractual de 40 días Hábiles***

**Se adjuntan: REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGICA.**

**Sin otro particular me despido con cordialmente.**

J.L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077542-0
ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
Contratista

00000001

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

## DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| ENCARNACIÓN | 27° 18' 14,70" | 55° 53' 46,80" | 90 m s,n,m,m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,5 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 39,5 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 12,2 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 11,4 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | 78 | | | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | 39,5 | | | | | | | | | | | |
| Día Máx. | 12 | | | | | | | | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Mario Auchia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

00000002

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

## DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| ENCARNACIÓN | 27° 18' 14,70" | 55° 53' 46,80" | 90 m s,n,m,m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 2 | | 6,0 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 5 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 6 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 7 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 8 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 9 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 10 | | 6,4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 12 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 13 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 37,0 | | | | | | | | | | |
| 15 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 16 | | T | | | | | | | | | | |
| 17 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 18 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 19 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 20 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 22 | | 6,2 | | | | | | | | | | |
| 23 | | 6,2 | | | | | | | | | | |
| 24 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 25 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 26 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 27 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 28 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 62 | | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | | 37 | | | | | | | | | | |
| Día Máx. | | 14 | | | | | | | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Jose Miguel Noelia Aguirrile
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

00000003

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

## DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| ENCARNACIÓN | 27° 18' 14,70" | 55° 53' 46,80" | 90 m s,n,m,m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,1 | 0,0 | | | | | | | | |
| 2 | | | T | 0,0 | | | | | | | | |
| 3 | | | 5,8 | - | | | | | | | | |
| 4 | | | 11,0 | | | | | | | | | |
| 5 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 6 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 7 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 8 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 9 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 10 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 12 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 13 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 14 | | | T | | | | | | | | | |
| 15 | | | 5,8 | | | | | | | | | |
| 16 | | | T | | | | | | | | | |
| 17 | | | T | | | | | | | | | |
| 18 | | | 15,5 | | | | | | | | | |
| 19 | | | 1,0 | | | | | | | | | |
| 20 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 22 | | | 3,0 | | | | | | | | | |
| 23 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 24 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 25 | | | 28,0 | | | | | | | | | |
| 26 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 27 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 28 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 29 | | | 28,3 | | | | | | | | | |
| 30 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 31 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 102 | - | | | | | | | | |
| Máx. 24h | | | 28,3 | 0 | | | | | | | | |
| Día Máx. | | | 29 | 1 | | | | | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Magg. Sandra Amarilla
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Itapúa Tavusuo
Gobernación de Itapúa

Christian Brunaga
GOBERNADOR
*Crecer juntos, es la fuerza del mañana!*

# ACTA DE INICIO

**REFERENCIA:**

- **ID:** 420.985.
- **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Contratación Directa N° 24/2022.
- **DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** REPARACIÓN DE TECHO Y PISO EN EL BLOQUE DE FORMACIÓN DOCENTE CREE – PLURIANUAL.
- **No. DE CONTRATO:** 81/2022.
- **OBRA:** Reparación de Techo y Piso en el Bloque de Formación Docente CREE.
- **DISTRITO:** ENCARNACIÓN.

**CONTRATISTA: J.L. y COMPAÑÍA S.A.**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay en el sitio de la obra, a los 26 (veintiséis) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON HERNÁN TYRAKOSWKI MARECOS,** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, el **ING. CARLOS JAVIER AMARILLA**, fiscal de obras, ambos en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA,** en representación de la Empresa Adjudicada **J.L. Y COMPAÑÍA S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la **"REPARACIÓN DE TECHO Y PISO EN EL BLOQUE DE FORMACIÓN DOCENTE CREE – PLURIANUAL"**----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece al plazo de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente en 120 (Ciento veinte) días calendario. ----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

**ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA**
Contratista

Secretaría de Obras Públicas

**ING. CARLOS JAVIER AMARILLA**
Fiscal de obras

Ing. Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

**ING. NELSON HERNÁN TYRAKOSWKI**
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte