MEMORANDUM

A : **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
LIC. YOLANDA SERVÍN

DE : **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS**
ING. RENE MIGLIO

OBJETO : **Solicitar la prórroga de ampliación de plazo de ejecución para la Empresa del Ing. Julio César Gamón en la I.D. Nº 436.459:**

FECHA : **22 de abril de 2024.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de **solicitar la PRÓRROGA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN** en el marco del llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 57/2023 PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE BADENES Y REGISTROS CLOACALES DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN", I.D. Nro. 436.459** de la empresa **ING. JULIO CÉSAR GAMÓN BENÍTEZ.**

Al respecto, **de acuerdo al dictamen adjunto se solicita el otorgamiento de 41 días de prórroga del plazo de ejecución**, teniendo en cuenta las precipitaciones ocurridas entre los periodos especificados en el dictamen adjunto.-

Se anexa:

1) **NOTA DE SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATISTA.**
2) **REGISTRO DE PRECIPITACIONES DE LA DINAC DE LOS MESES ESPECIFICADOS EN EL DICTAMEN ADJUNTO.-**
3) **DICTAMEN DE PRÓRROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.**

Atentamente.

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios

Encarnación, 22 de abril de 2024.-

DICTAMEN DE PRÓRROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

REFERENCIA: Ampliación de plazo por inclemencias climáticas. -

LLAMADO: "Reconstrucción de badenes y registros cloacales de la ciudad de Encarnación".

MODALIDAD: C.D. Nº 57/2023, I.D. Nº : 436.459.-

EMPRESA: ING. JULIO CÉSAR GAMÓN BENÍTEZ

En el marco del llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 57/2023** PARA LA ***RECONSTRUCCIÓN DE BADENES Y REGISTROS CLOACALES DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN*, I.D. Nro. 436.459,** se procede a explicar cronológicamente los motivos de la prórroga solicitada.-

1) La fecha del Acta de Inicio es de fecha 30 de noviembre de 2023. El Contratista, solicitó la suspensión del Contrato en fecha 04 de diciembre de 2023. De acuerdo a contrato, se cuenta con 60 días corridos de plazo de ejecución.
2) El Acta de Re-Inicio de obra, tiene fecha del 29 de febrero del 2024, contando con 55 días restantes de contrato.
3) Para la solicitud de esta **1ra Prórroga**, como primer paso **se tiene en cuenta las precipitaciones ocurridas desde la fecha de Inicio de la obra**, es decir del **30 de Noviembre de 2023 al día de la solicitud de la suspensión el 04 de diciembre de 2023. Como segundo paso, se tiene en cuenta las precipitaciones ocurridas desde el Re-Inicio de obra (29 de febrero de 2023) hasta la fecha de solicitud de ampliación de plazo solicitada por la Contratista dentro de su plazo de ejecución, en fecha 22 de abril de 2024.**

En el siguiente detalle se observan la cantidad de precipitaciones entre las fechas especificadas más arriba **(1ro: del 30 de noviembre de 2023 al 04 de diciembre de 2023 y 2do: del 29 de febrero de 2024 al 22 de abril de 2024)** y su afectación por humedad correspondiente.-

PRECIPITACIONES OCURRIDAS ENTRE LOS LAPSOS DE TIEMPO ESPECIFICADOS (1ER PERIODO Y 2DO PERIODO DE EJECUCIÓN)											
DICIEMBRE 2023			FEBRERO 2024			MARZO 2024			ABRIL 2024		
Día	mm	Afectación	Día	mm	Afectación	Día	mm	Afectación	Día	mm	Afectación
2	34,2	6	29	0,9	1	3	7	2	3	3,4	1
3	15,8	1	TOTAL		1	4	0,8	1	6	11,2	2
TOTAL		7				7	10,4	3	10	17,9	3
						8	1,2	1	13	10,9	3
						16	29,5	1	15	112,5	6
						17	6,8	1	16	11	2
						18	27	4	TOTAL		17
						21	15	3			
						TOTAL		16			

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

RESUMEN		
Mes	**Total mm del Periodo especificado**	**Total días de afectación**
1er. Periodo: del 30/11/2023 al 04/12/2023	50	7
2do. Periodo: del 29/02/2024 al 22/04/2024	265,5	34
Total		**41**
Días solicitados de prórroga	**41**	

Que, el Decreto N° 2992/19 de la ley 2051/03, en su Art. 97 establece: *"Prórroga: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas".* –

Que, la Resolución DNCP N° 1807/22, la presente resolución modifica y amplía el artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, y reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual de los contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/2003. En su Art. 2, establece: *El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables".-*

En resumen, de acuerdo a las planillas y análisis obtenidos de los días afectados por las precipitaciones, corresponde otorgarle a la Empresa del **Ing. JULIO CÉSAR GAMÓN BENÍTEZ** una **PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN de 41 días.-**

De acuerdo a los días de precipitaciones, el siguiente cuadro muestra la afectación por días de humedad correspondiente:

Cantidad de lluvia	**Afectación**
Hasta 5 mm	Solo el día del evento
De 5 mm a 10 mm	El día del evento más 1 día de afectación
De 10 mm a 20 mm	El día del evento más 2 día de afectación
De 20 mm a 30 mm	El día del evento más 3 día de afectación
Obs:	En caso de lluvias continuas superiores a 30 mm, considerar + 2 días de afectación adicionales

Es mi informe.-

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios

Encarnación, 22 de abril de 2024

SEÑOR

LUIS YD SÁNCHEZ

INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

PRESENTE

El que suscribe, Ing. JULIO CESAR GAMÓN BENÍTEZ, con C.I. Nº 807.052**, a través de la presente, solicito la ampliación de plazo por precipitaciones** en referencia a la obra **"RECONSTRUCCIÓN DE BADENES Y REGISTROS CLOACALES DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN" con ID 436.459**. El motivo de la solicitud es la gran cantidad de lluvias ocurridas entre desde el Acta de Inicio en fecha 30 de noviembre de 2023 hasta la solicitud de la suspensión en fecha 04 de diciembre del 2023 y desde el Re-Inicio de las obras, en fecha 29 de febrero de 2024 hasta la presentación de esta solicitud.

Se adjunta el Registro de precipitaciones de los meses especificados.

Esperando una respuesta favorable al pedido, aprovecho para saludarlo atentamente.

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191

.....

Ing. Julio César Gamón
C.I. Nº 807.052

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												34,2
3												15,8
4												0,0
5												6,9
6												77,2
7												10,8
8												0,0
9												0,5
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,8
20												0,0
21												0,0
22												22,4
23												0,0
24												31,4
25												22,0
26												0,0
27												0,0
28												25,0
29												16,5
30												0,0
31												0,0
Total												264
Máx. 24h												77,2
Día Máx.												6

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Ing. María Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											11,8	
2											39,2	
3											0,6	
4											0,0	
5											0,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											59,0	
9											20,2	
10											0,0	
11											0,0	
12											31,5	
13											40,0	
14											31,0	
15											22,0	
16											17,8	
17											4,0	
18											12,5	
19											0,0	
20											0,0	
21											0,0	
22											7,3	
23											0,0	
24											0,0	
25											0,0	
26											3,0	
27											36,0	
28											2,5	
29											0,0	
30											0,0	
31												
Total											338	
Máx. 24h											59	
Día Máx.											8	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Magín Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,5										
5		0,0										
6		T										
7		0,0										
8		2,2										
9		0,0										
10		5,2										
11		0,0										
12		4,2										
13		20,0										
14		5,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		15,1										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		8,6										
25		3,8										
26		0,0										
27		20,2										
28		75,8										
29		0,9										
30												
31												
Total		161,5										
Máx. 24h		75,8										
Día Máx.		28										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Magno Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

CALERA DEL SUR S.R.L.
RUC:80054373-4
GRAL. ARTIGAS

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			7,0									
4			7,8									
5			0,0									
6			0,0									
7			15,20									
8			5,20									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			29,5									
17			6,8									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			20,2									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			0,0									
31			0,0									
Total			91,2									
Máx. 24h			29,5									
Día Máx.			16									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Scanned with CamScanner

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				3,4								
4				T								
5				0,0								
6				11,2								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				17,8								
11				0,0								
12				0,0								
13				10,9								
14				0,0								
15				112,5								
16				11,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				66,2								
23				-								
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total				233,1								
Máx. 24h				112,5								
Día Máx.				15								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación