ROVELLA CARRANZA

CONSORCIO
ROVELLA CARRANZA S.A. Y ASOCIADOS

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

HABILITACIÓN DE LA RUTA Nº 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115 KM)

TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA

CERTIFICADO MENSUAL Nº 28 - MARZO de 2018

	AÑO: 2015	AÑO: 2016											
Día	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic
1			H								55,0	25,0	
2			15,0	40,0							R	H	
3			10,0	H						15,0	27,0		
4			H							H	5,0		
5			5,0								H		
6												20,0	
7												H	
8				60,0								5,0	F
9			10,0	20,0		3,0							35,0
10			H	H									H
11						5,0							
12													
13		35,0											
14		H									60,0		
15						18,0					R	5,0	
16						H					H	H	
17												5,0	
18													
19				10,0									
20				H									V
21			35,0	20,0								10,0	V
22			5,0	H									V
23			H	60,0						15,0			V
24				H						H			V
25				25,0			1,0					5,0	V
26				H		5,0					75,0		V
27											H		V
28			10,0									35,0	V
29			H									H	V
30		10,0											V
31		40,0											V

	TOTALES												
Cantidad de días con lluvia	0	3	7	7	0	4	1	0	0	2	5	8	1
Cantidad de días c/humedad excesiva	0	1,0	5,0	6,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	4,0	14,0
Total de días no laborables	**0**	**4**	**12**	**13**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**4**	**10**	**12**	**15**
Total de días laborables	**31**	**27**	**17**	**18**	**30**	**26**	**29**	**31**	**31**	**26**	**21**	**18**	**16**

Ref.:

H	**No apto por exceso de humedad, debido a lluvias y/o lloviznas.**
R	**Receso por Semana Santa**
V	**Vacaciones**
F	**Feriado**

Ing. Ezequiel Romero
Representante Técnico
Consorcio Rovella Carranza S.A. y Asociados

Ing. Luis Fernandez
Residente de Fiscalización
Consorcio ACI Proyectos - Cialpa

ING. ISAAC CAMPUZANO
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Es Fotocopia Fiel del Original

MONICA E. MURDOCH
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 696
Telefax: 446.471
Alberdi 1017
Asunción - Paraguay

ROVELLA CARRANZA

CONSORCIO
ROVELLA CARRANZA S.A. Y ASOCIADOS

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

HABILITACIÓN DE LA RUTA N° 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115 KM)

TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA

CERTIFICADO MENSUAL Nº 28 - MARZO de 2018

AÑO: 2017

Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic
1			45,0	15,0	F							
2		20,0	H	H								
3		H	H	10,0								20,0
4				15,0	20,0							5,0
5			10,0			10,0						H
6	30,0	20,0	20,0			H				25,0		
7	H	H	H			H				H		
8	H		H			5,0						F
9					25,0							
10					H							20,0
11		65,0		R								H
12	15,0	H	5,0	R								
13	H	H		R								
14				R								
15				R	10,0							
16		4,0	35,0	R								
17			H	R								
18				15,0	15,0					10,0		V
19			5,0	15,0								V
20		20,0		H								V
21		H										V
22		5,0	5,0		15,0	5,0						V
23		H	45,0		5,0	H						V
24	20,0	30,0	5,0		H							V
25	5,0	H	5,0									V
26	H	H	H		H							V
27	H		H		H				5,0			V
28									25,0		15,0	V
29					5,0	5,0			H			V
30					H	H					15,0	V
31			5,0		H							V

TOTALES											
4	7	11	5	7	4	0	0	2	2	2	3
5,0	8,0	7,0	9,0	7,0	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	17,0
9	**15**	**18**	**14**	**14**	**8**	**0**	**0**	**3**	**3**	**2**	**20**
22	**13**	**13**	**16**	**17**	**22**	**31**	**31**	**27**	**28**	**28**	**11**

Cantidad de días con lluvia
Cantidad de días c/humedad excesiva
Total de días no laborables
Total de días laborables

Ref.:
- H — **No apto por exceso de humedad, debido a lluvias y/o lloviznas.**
- R — **Receso por Semana Santa**
- V — **Vacaciones**
- F — **Feriado**

Ing. Ezequiel Romano
Representante Técnico
Consorcio Rovella Carranza S.A. y Asociados

Ing. Luis Fernández
Residente de Fiscalización
Consorcio ACI Proyectos - Cialpa

ING. ISAAC CAMPUZANO
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Es Fotocopia Fiel del Original
MONICA E. MURDOCH
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 686
Teléfax: 446.471
Alberdi 1017
Asunción - Paraguay

ROVELLA CARRANZA

CONSORCIO
ROVELLA CARRANZA S.A. Y ASOCIADOS

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

HABILITACIÓN DE LA RUTA N° 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115 KM)

TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA

CERTIFICADO MENSUAL Nº 28 - MARZO de 2018

	AÑO: 2018											
Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic
1	V	10,0	15,0									
2	V	5,0	5,0									
3	V	5,0	H									
4	V											
5	V											
6	V	5,0										
7	V		5,0									
8			5,0									
9			10,0									
10		35,0	H									
11	10,0	5,0										
12	15,0	H										
13	5,0											
14												
15			25,0									
16	20,0		5,0									
17	H		10,0									
18	25,0	10,0	H									
19	20,0	5,0										
20	H	5,0										
21		5,0										
22												
23			5,0									
24	15,0		5,0									
25	10,0		H									
26		15,0	R									
27		5,0	R									
28		H	R									
29			R									
30			R									
31	20,0		R									

TOTALES											
Cantidad de días con lluvia	9	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de días c/humedad excesiva	9,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total de días no laborables	18	14	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de días laborables	13	14	11	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Ref.:
- H — **No apto por exceso de humedad, debido a lluvias y/o lloviznas.**
- R — **Receso por Semana Santa**
- V — **Vacaciones**
- F — **Feriado**

Ing. Ezequiel Romano
Representante Técnico
Consorcio Rovella Carranza S.A. y Asociados

Ing. Luis Fernandez
Residente de Fiscalización
Consorcio ACI Proyectos - Cialpa

ING. ISAAC CAMPUZANO
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Es Fotocopia Fiel del Original
MONICA E. MURDOCH
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 696
Teletax: 446.471
Alberdi 1017
Asunción - Paraguay

ROVELLA CARRANZA

CONSORCIO
ROVELLA CARRANZA S.A. Y ASOCIADOS

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

HABILITACIÓN DE LA RUTA N° 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115 KM)

TRAMO LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA

CERTIFICADO MENSUAL Nº 28 - MARZO de 2018

	AÑO: 2015	AÑO: 2016											
Día	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													F
9													10,0
10													H
11													
12													
13													
14													
15													5,0
16													
17													
18													
19													
20													V
21													V
22												5,0	V
23													V
24													V
25												5,0	V
26													V
27													V
28												35,0	V
29												H	V
30												5,0	V
31													V

	TOTALES												
Cantidad de días con lluvia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
Cantidad de días c/humedad excesiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	14,0
Total de días no laborables	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**16**
Total de días laborables	**31**	**31**	**29**	**31**	**30**	**31**	**30**	**31**	**31**	**30**	**31**	**25**	**15**

Ref.:

H	**No apto por exceso de humedad, debido a lluvias y/o lloviznas.**
R	**Receso por Semana Santa**
V	**Vacaciones**
F	**Feriado**

Ing. Ezequiel Romano
Representante Técnico
Consorcio Rovella Carranza S.A. y Asociados

Ing. Luis Fernandez
Residente de Fiscalización
Consorcio ACI Proyectos - Cialpa

ING. ISAAC CAMPUZANO
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Es Fotocopia Fiel del Original

MONICA E. MURDOCH
NOTARIA Y
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 695
Telefax: 446.471
Alberdi 1017
Asunción - Paraguay

ROVELLA CARRANZA

CONSORCIO
ROVELLA CARRANZA S.A. Y ASOCIADOS

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

HABILITACIÓN DE LA RUTA N° 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115 KM)

TRAMO LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA

CERTIFICADO MENSUAL Nº 28 - MARZO de 2018

AÑO: 2017

Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic
1	V	5,0		90,0	F							
2	V			8,0								
3	V			20,0								
4	V		5,0	2,0								
5	V			13,0	2,0	4,0						
6				H		3,0						
7			10,0			4,0						
8						H						F
9				5,0								
10	20,0			8,0	3,0							
11	5,0	10,0		R								
12	H			R	2,0							
13				R	2,0							
14			10,0	R	2,0							
15		5,0		R	2,0							
16				R	2,0							V
17				R								V
18				5,0	2,0							V
19				3,0	2,0							V
20				H	2,0							V
21			3,0									V
22			7,0		H	4,0				5,0		V
23			38,0	5,0	2,0	H						V
24		5,0	2,0	H								V
25			35,0			2,0						V
26			H		2,0							V
27			15,0		5,0				5,0			V
28			52,0			8,0						V
29			4,0									V
30			H		H							V
31			2,0							35,0		V

TOTALES												
Cantidad de días con lluvia	2	4	12	10	13	6	0	0	1	2	0	0
Cantidad de días c/humedad excesiva	6,0	0,0	2,0	10,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
Total de días no laborables	**8**	**4**	**14**	**20**	**16**	**8**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**17**
Total de días laborables	**23**	**24**	**17**	**10**	**15**	**22**	**31**	**31**	**29**	**29**	**30**	**14**

Ref.:
- H — **No apto por exceso de humedad, debido a lluvias y/o lloviznas.**
- R — **Receso por Semana Santa**
- V — **Vacaciones**
- F — **Feriado**

Ing. Ezequiel Romano
Representante Técnico
Consorcio Rovella Carranza S.A. y Asociados

Ing. Luis Fernández
Residente de Fiscalización
Consorcio ACI Proyectos - Cialpa

ING. ISAAC CAMPUZANO
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Es Fotocopia Fiel del Original
MÓNICA E. MURDOCH
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 626
Teleiax: 446.471
Alberdi 1017
Asunción - Paraguay

129 (CIENTO VEINTINUEVE)

ROVELLA CARRANZA

CONSORCIO
ROVELLA CARRANZA S.A. Y ASOCIADOS

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

HABILITACIÓN DE LA RUTA N° 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115 KM)

TRAMO LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA

CERTIFICADO MENSUAL Nº 28 - MARZO de 2018

AÑO: 2018

Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic
1	V	15,0	5,0									
2	V	H	25,0									
3	V		15,0									
4	V		H									
5	V		H									
6	V											
7	V											
8	25,0		30,0									
9	10,0		10,0									
10	5,0		10,0									
11		15,0	5,0									
12		5,0	H									
13		H										
14	10,0											
15	5,0		5,0									
16	H											
17												
18			15,0									
19			10,0									
20	35,0		H									
21	15,0	10,0	5,0									
22	H											
23	5,0											
24			25,0									
25	45,0	15,0	5,0									
26	5,0	5,0	R									
27	H	5,0	R									
28		10,0	R									
29			R									
30			R									
31	65,0		R									

TOTALES												
Cantidad de días con lluvia	11	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de días c/humedad excesiva	10,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total de días no laborables	**21**	**10**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de días laborables	**10**	**18**	**8**	**30**	**31**	**30**	**31**	**31**	**30**	**31**	**30**	**31**

Ref.: H **No apto por exceso de humedad, debido a lluvias y/o lloviznas.**
R **Receso por Semana Santa**
V **Vacaciones**
F **Feriado**

Ing. Ezequiel Romano
Representante Técnico
Consorcio Rovella Carranza S.A. y Asociados

Ing. Luis Fernandez
Residente de Fiscalización
Consorcio ACI Proyectos - Cialpa

ING. ISAAC CAMPUZANO
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Es Fotocopia Fiel del Original
MONICA E. MURDOCH
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 686
Telefax: 446.471
Alberdi 1017
Asunción - Paraguay

133 (CIENTO OCHENTA Y OCHO)