ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 14/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLE SAN ROQUE EN CÑIA 6TA POSTA YBYCUA – BARRIO KENNEDY, CALLE 2 DE FEBRERO CÑIA 9 ROJAS CAÑADA" - ID Nº 427399.-

ADENDA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Y LA EMPRESA UNIPERSONAL LD CONSTRUCTORA DE LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ CON RUC Nº 3994308-9 EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA Nº 14/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLE SAN ROQUE EN CÑIA 6TA POSTA YBYCUA – BARRIO KENNEDY, CALLE 2 DE FEBRERO CÑIA 9 ROJAS CAÑADA" - ID Nº 427399.-

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los catorce días del mes de julio del año dos mil veintitrés, entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 22,500, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSE MANUEL RIQUELME RIOS, con Cédula de Identidad N° 3.469.474, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa LD CONSTRUCTORA de LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ, con RUC Nº 3994308-9, domiciliada en Jorge Cafrune e/ Don Bosco y Santos Mendoza de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por la señora Lorena Beatriz Duarte Gutiérrez, con Cédula de Identidad N° 3.994.308, denominada en adelante LA CONTRATISTA convienen en celebrar la presente Adenda Nº 1 al Contrato de Obra Nº 14/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLE SAN ROQUE EN CÑIA 6TA POSTA YBYCUA – BARRIO KENNEDY, CALLE 2 DE FEBRERO CÑIA 9 ROJAS CAÑADA" - ID Nº 427399, suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 09 de mayo de 2023, la presente adenda estará sujeta a las siguientes clausulas:

CLAÚSULA PRIMERA. DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la adenda al Contrato de obra Nº 14/2023 originalmente pactado – ID Nº 427399, autorizada según Resolución I.M.C. Nº 6316/2023.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LA REALIZACION DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADO.
La contratante autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales no contemplados en el contrato de obra originalmente pactado, según detalle expuesto a continuación:

CONTRATO VIGENTE						ADENDA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 02 DE FEBRERO CIA. 9 ROJAS CAÑADA								
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.248	1.557	1.943.136	0	0	0
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	701.037	701.037	0	0	0
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	312	24.904	7.770.048	0	0	0
4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.239	42.803	53.032.917	0	0	0

LD Constructora
de Lorena B. Duarte

5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.248	1.946	2.428.608	0	0	0
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	78	5.837	455.286	0	0	0
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.248	1.557	1.943.136	0	0	0
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SAN ROQUE CIA. 6TA POSTA YBYCUA – BARRIO KENNEDY								
8	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.520	1.557	2.366.640	0	0	0
9	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m.	Unidad	1	701.037	701.037	0	0	0
10	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50cm, ancho:10 cm, DOSAJE:1:3:5	Metro lineal	380	24.904	9.463.520	126,6	24.904	3.152.846
11	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.520	42.803	65.060.560	0	0	0
12	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.520	1.946	2.957.920	0	0	0
13	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	95	5.837	554.515	31,65	5.837	184.741
14	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.520	1.557	2.366.640	0	0	0
OBRAS ADICIONALES								
15	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO NATURAL CON RIPIO	Metros cúbicos				98	70.000	6.860.000
16	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO DE DRENAJE DE 150 mm INCLUYE EXCAVACIÓN	Metros lineales				36	250.000	9.000.000
17	REGISTRO DE 0,40 x 0,40	Unidad				3	390.000	1.170.000
18	RETIRO DE SUELO NO APTO	Metros cuadrados				122,5	1.557	190.733
TOTAL CONTRATO					**151.745.000**			
TOTAL ADENDA								**20.558.320**
TOTAL, CONTRATADO + ADENDA								**172.303.320**

CLAUSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: El periodo de construcción de la obra se amplía en 12 (doce) días calendario, totalizando el periodo de construcción de la obra 72 (setenta y dos) días calendario, contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.

CLAÚSULA CUARTA. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA PRESENTE ADENDA.

Año	Tipo	Prog. / Sub-Prog.	O.G	FF	OF	Descripción	Monto
2023	2	2 / 1	521	30	11	CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO PUBLICO	20.558.320.-
	TOTAL						**20.558.320.-**

LD Constructora
de Lorena B. Duarte

CLÁUSULA QUINTA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La Contratista deberá garantizar la ampliación de monto de póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, el cual deberá ser del 10% del monto total de a adenda.

CLAUSULA SEXTA. DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.

Quedan vigentes todas las cláusulas del contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONSTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al Contrato, en 2 (dos) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

Prof. RAFAEL ZARATE
Secretario General

LIC. JOSE MANUEL RIQUELME RIOS
Intendente Municipal

LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ
LD CONSTRUCTORA
RUC Nº: 3994308-9
LD Constructora
de Lorena B. Duarte