Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 042/2021 de fecha 04 de mayo de 2021

RESOLUCIÓN C.A. N° 042-016/2021

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO N° 334/2019, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO TAPE RORY, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS".

VISTOS: El Expediente Digital identificado como CA/N° 790/2021, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 13 de abril de 2021, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 262/2021, de fecha 06 de abril de 2021, del Departamento de Contratos y Seguros, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de autorización para la elaboración y suscripción de una Adenda para la ampliación del Contrato N° 334/2019, suscrito con la firma CONSORCIO TAPE RORY, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS";

El Expediente Digital identificado como CA/N° 790/2021 - Anexo 1, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 03 de mayo de 2021, el cual contiene el Correo Electrónico Institucional de fecha 03 de mayo de 2021, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el informe solicitado a través de la Nota Interna CA N° 038-0353/21, de fecha 20 de abril de 2021, emanada de la Secretaría del Consejo de Administración; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 037-018/2019, de fecha 30 de julio de 2019, entre otras cuestiones se adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS", a la firma CONSORCIO TAPE RORY, formalizándose a través del Contrato N° 334/2019, suscrito en fecha 16 de agosto de 2019;

Que, por Memorando de fecha 22 de setiembre de 2020, identificado como Expediente MEM-0051-2020-000312, la Dirección de Hospitales Área Interior, a través de la Gerencia de Salud, solicitó la ampliación de los siguientes servicios que se contempla dentro del Contrato de la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista Misiones, Construcción de salas de Internación, Construcción de Salas para el Servicio de Neonatología,-Ampliación del Servicio de UTI

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Cátedra

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2021-05-11 13:36:33.272568

adultos para una capacidad de 06 (seis), camas, dicho pedido es de suma importancia para una mejor atención a los asegurados de la zona;

Que, por Nota de fecha 15 de octubre de 2020, la firma CONSORCIO TAPE RORY, presentó la lista de las cantidades adicionales de rubros a ser ejecutados y los trabajos adicionales no contemplados en la planilla del contrato de referencia que son necesarias para la finalización del proyecto;

Que, por Memorando DDI/DFO/N° 890/2020, de fecha 28 de diciembre de 2020, el Departamento de Fiscalización de Obras, a través de la Dirección de Infraestructura, remitió a la Unidad de Control y Verificación de Precios, la planilla adicional presentada por la contratista CONSORCIO TAPE RORY, en respuesta a la Nota de la Dirección de Hospitales Área Central para la Ampliación de los servicios mencionados más arriba;

Que, por Memorando de fecha 28 de diciembre de 2020, la Unidad de Control y Verificación de Precios, que se observó que los ítems no contemplados a ser incluidos en el Contrato N° 334/2019, fueron analizados y ajustados por el Administrador del Contrato, conforme a las documentaciones obrantes en carpeta;

Que, por Nota Interna PR/AI/N° 31/2021, de fecha 21 de enero de 2021, la Dirección de la Auditoría Interna, remitió el Informe AI/ICM/N° 002/2021, en el cual concluyó cuanto sigue: *"...1.El monto de la presente solicitud del Convenio Modificatorio al Contrato N° 334/2019, según verificación de la Planilla de Computo Métrico presentada, asciende a G. 1.643.511.033.- (Guaraníes mil seiscientos cuarenta y tres millones quinientos once mil treinta y tres), lo que representa el 8,9% del precio del Contrato. 2. Los precios de los ítems a ser incluidos, fueron realizados por el Departamento de Proyectos presentados y analizados por la Unidad de Control y verificación de Precios, que al respecto menciona://...la Resolución DNCP/N° 1890/2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N°2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS..."*;

Que, por Dictamen DIJ/DDC/DC1/N° 213/2021, de fecha 15 de marzo del 2021, la Dirección Jurídica, concluyó cuanto sigue: *"De lo expuesto precedentemente y conforme a la recomendación de la Auditoría Interna a través del cual otorga parecer favorable a la solicitud de modificación contractual siendo este un requisito necesario acorde al Art. 62° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" para proseguir con los trámites pertinentes resultaría*

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Catastro

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2021-05-11 13:36:33.272568

jurídicamente viable la elaboración de un Convenio Modificatorio de ampliación del monto del Contrato N° 334/2019, suscrito con la firma CONSORCIO TAPE RORY, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS, en base a la solicitud y justificación emanada por la Dirección de Infraestructura en su carácter de Administrador de Contrato...";

Que, por Memorando DOP/DCS/N° 256/2021, de fecha 18 de marzo de 2021, el Departamento de Contratos y Seguros a través de la Dirección Operativa de Contrataciones, solicitó la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2021, y por su intermedio a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, para la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP);

Que, por Memorando CA/N° 5000013616/2021, de fecha 31 de marzo de 2021, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta a los Objetos de Gastos 522 "Construcciones de Obras de Uso Institucional", de la Actividad 2 "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria, para el presente Ejercicio Fiscal por un monto de G. 1.348.421.299.- (Guaraníes un mil trescientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos veinte y un mil doscientos noventa y nueve), y 541 "Adquisiciones de Muebles y Enseres", de la Actividad 2 "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria, para el presente Ejercicio Fiscal por un monto de G. 295.089.734.- (Guaraníes doscientos noventa y cinco millones ochenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 981/2021, de fecha 31 de marzo de 2021, correspondiente a la ampliación del Contrato N° 334/2019, suscrito con la firma CONSORCIO TAPE RORY;

Que, por Nota Interna CA Nº 038-0353/21, de fecha 20 de abril de 2021, la Secretaría del Consejo de Administración, por instrucciones recibidas de la Máxima Autoridad, en Sesión Nº 038/2021, de fecha 20 de abril de 2021, encomendó a través de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a la Dirección Operativa de Contrataciones, y por su intermedio a la Unidad de Control y Verificación de Precios, que proceda a realizar las actividades que correspondan a los efectos de verificar las Adendas de Modificación e Inclusión de nuevos Ítems, en este caso, en atención a la siguiente observación:

Gerencia de Abastecimiento y Logística

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2021-05-11 13:36:33.272568

- *"Las bachas que se pretenden incluir son de Gs. 916.767.- (Guaraníes, novecientos diez y seis mil setecientos sesenta y siete), de acero inoxidable, sin embargo no se especifica la medida del largor ni la profundidad, ya que necesariamente de manera a estimar el precio se debe contar con esas especificaciones, en atención a la diferencia de precio que pudiera haber entre una especificación y otra";*

Que, por Correo Electrónico Institucional, de fecha 03 de mayo de 2021, la Dirección Operativa de Contrataciones, en respuesta a lo solicitado en el párrafo precedente, remitió el informe elaborado por la Unidad de Control y Verificación de Precios, el cual obra entre los antecedentes del presente acto administrativo;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Autorizar la elaboración y suscripción de una Adenda para la ampliación del Contrato N° 334/2019, suscrito con la firma CONSORCIO TAPE RORY, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS", modificando la cláusula N° 6, "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS", conforme al Anexo I, el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta 07 (siete) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2º) Establecer que las demás Cláusulas del Contrato N° 334/2019, permanecen inalterables.----------

3°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda al Contrato mencionado en los términos de la presente Resolución.----------

4°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de la Adenda resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2021-05-11 13:36:33.272568

5°) Encomendar al Departamento de Contratos y Seguros, a través de la Sección Seguros de Contrataciones, la realización de los trámites correspondientes para la solicitud de ampliación de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento del referido Contrato.----------

6°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, a realizar los procesos Administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería, a efectuar el pago correspondiente, conforme al marco legal vigente.----------

7°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondiente.----------

8°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

9°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/rr/fm.-

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2021-05-11 13:36:33.272568

ANEXO 1

B. ...ON EMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS

Item	Codigo de catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
6	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**				
6.3		De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m	m2	39,00	82.510	3.217.890
6.4		De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m	m2	14,20	158.190	2.246.298
6.5		De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	m2	204,00	133.196	27.171.984
6.6		De placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	m2	69,00	177.595	12.254.055
7	72131601-999	**CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE DINTELES**				
7.1		Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	ml	244,00	55.731	13.598.364
8	72131601-008	**REVOQUES**				-
8.1		Interior: a 2 capas con hidrofugo - Dosaje 1:4:20 + Hidrófugo, en paredes, incluye mochetas , muros de H°A° de caja de ascensor, escaleras y pilares de hormigón armado	m2	765,20	44.554	34.092.720
8.2		Exterior: a 2 capas con hidrofugo, incluye parapetos y mochetas. Dosaje 1:4:12 + Hidrófugo	m2	491,05	60.621	29.767.942
10	72102508-003	**REVESTIMIENTO**				-
10.3		De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 2,15 m.	m2	74,60	144.296	10.764.481
10.5		Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas	m2	276,15	52.394	14.468.603
11	72131601-009	**CONTRAPISOS**				-
11.4		De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 m para asiento de pisos	m2	326,34	34.463	11.246.655
11.5		Carpeta de regularización con aislacion hidrofuga para piso porcelanato	m2	326,34	31.591	10.309.406
12	72131601-009	**PISOS**				-
12.3		**De porcelanato**				-
12.3.1		De porcelanato antideslizante, 0,45x0,45m- colocacion a 90°	m2	47,40	162.148	7.685.815
12.4		**Vinilicos**				-
12.4.2		Pisos vinilicos homogeneos para alto transito, incluye zocalos, e = 2mm	m2	273,80	132.575	36.299.035
14	72102601-001	**Servicio de carpinteria**				
14.1		**Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de:**				-
14.1.2		PUERTA TIPO P2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	5,00	570.740	2.853.700
14.1.4		PUERTA TIPO P3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	3,00	606.988	1.820.964
14.1.5		PUERTA TIPO P4 (0.30-0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1,00	800.340	800.340
14.1.6		PUERTA TIPO P5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	7,00	895.968	6.271.776
14.2		**Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo vaiven con herrajes, cerraduras y contramarcos de:**				-
14.2.2		PUERTA TIPO PV2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hojas vaiven con visor transparente 0,15x1,00 con herrajes y cerraduras y proteccion de ac. Inoxidable. Según plano de detalles	Unidad	4,00	814.855	3.259.420
15	72101903-001	**CARPINTERIA METALICA**				
15,1		**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada Nº 18, según detalle.**				
15.1.3		Para PUERTAS TIPO P2: Todas de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	5,00	313.585	1.567.925
15.1.4		Para PUERTAS TIPO P2, P2a, PP2,PV2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	4,00	313.585	1.254.340
15.1.5		Para PUERTAS TIPO P3, PV3, Pm3 todas de (0.90/2.10) cajon para pared e= 0.15 m en chapa doblada Nº 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3,00	318.242	954.726
15.1.7		Para PUERTAS TIPOP4, PV4, todas de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1,00	332.214	332.214

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Caaguazú

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramirez
Jefe Dpto. Contratos y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alicia Yanel... Alegre
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

15.1.8		Para PUERTAS TIPO P5, PV5, Pm3 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	5,00	341.218	1.706.090
15.1.9		Para PUERTAS TIPO PP1,PV5 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	2,00	341.218	682.436
16	72101903-001	**CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**				-
16.1		**Provisiòn y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de:**				-
16.1.1		Ventana tipo V4 (1,60X1,2/0,95 ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 8mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	unidad	15,00	2.023.010	30.345.150
16.2		**Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de alumnino color natural de:**				
16.2.1		Ventana Tipo V1 (0,80 x 0,60/1,55) ventana de aluminio de 1 hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	9,00	599.382	5.394.438
17	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
17.1		**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO - Provisión y colocación de tubos de PVC**				-
17.1.5		Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	ml	21,00	8.693	182.553
17.1.7		Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 10 kg/cm2	ml	76,60	5.589	428.117
17.1.13		Provisión y colocación de tubos y accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm (1/2")	ml	74,80	10.673	798.340
17.8		**INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO - Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada:**				-
17.8.2		Diámetro de 100 mm	ml	57,30	53.014	3.037.702
17.8.5		Diámetro de 50 mm.	ml	36,20	16.455	595.671
17.8.6		Diámetro de 40 mm.	ml	54,70	15.058	823.672
17.8.14		Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	3,00	79.715	239.145
17.9		**PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO**				-
17.9.3		Inodoro convencional de loza, color blaco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	2,00	609.317	1.218.634
17.9.4		Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco hielo	Unidad	2,00	67.529	135.058
17.9.5		Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	Unidad	1,00	826.653	826.653
17.9.8		Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	Unidad	3,00	412.046	1.236.138
17.9.14		Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	2,00	457.221	914.442
17.9.15		Griferia cromada clásica para ducha con agua fria y caliente, con mezclador para ducha con o sin desviador	Unidad	1,00	728.774	728.774
17.9.16		Griferia cromada pico alto / movil para mesada cocina - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	4,00	728.774	2.915.096
17.9.17		Griferia cromada pico alto / movil para mesada- agua fria	Unidad	2,00	313.352	626.704
17.9.20		Grifería con sensor, eléctrica, para mesada, con todos sus complementos y accesorios. Para lavado médico. Incluye conexiones.	Unidad	8,00	1.492.865	11.942.920
17.9.23		Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 3/4"	Unidad	5,00	139.638	698.190
17.9.24		Llave de paso cromada clásica con campana de diametro de 1/2" para línea de carga del termo calefón	Unidad	7,00	75.136	525.952
17.9.25		Asiento de ducha 0,50 m x 0,50 m con barra de fijación	Unidad	2,00	1.630.020	3.260.040
17.9.27		Barra de apoyo rebatible para baños de internación y discapacitados de 0,80 m conforme detalle	Unidad	3,00	1.609.451	4.828.353
17.9.28		Barra de apoyo fija en L de acero inoxidable AISI 304 de sección circular de 1 1/2" de diametro y 1,2 mm de espesor - Dimensiones: L: 620mm A: 580mm H:100 mm.	Unidad	2,00	721.478	1.442.956
17.9.29		Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m de sobreponer en mesada, conforme plano detalle	Unidad	4,00	1.048.763	4.195.052
17.9.38		Toallero de acero inoxidable	Unidad	1,00	513.379	513.379
17.9.41		Portarollo de loza de color blanco hielo	Unidad	1,00	54.877	54.877

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
Jefe Dpto. Contrataciones y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Cataruiz

17.9.44		Percha simple de loza de color blanco hielo	Unidad	3,00	35.511	106.533
20	30181503-003	**TERMOCALEFONES**				-
20.1		Termo calefón, capacidad 100 litros	Unidad	3,00	1.656.915	4.970.745
22	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				-
22.8		**ALIMENTACION A CIRCUITOS**				
22.8.1		Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	ml	276,10	15.291	4.221.845
22.8.2		Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma corriente comun, con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	ml	115,50	15.291	1.766.110
22.8.3		Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma Shuko con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	ml	282,70	17.853	5.047.043
22.8.4		Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de calefon con conductores tipo taller de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	ml	91,30	17.853	1.629.979
22.8.8		Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	ml	55,00	17.853	981.915
22.8.12		Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Extractores de Aire con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	ml	121,00	17.853	2.160.213
22.9		**PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACIoN.**				-
22.9.1		Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de luminaria LED, de embutir 51w 5200 de embutir con difusor.	Unidad	18,00	698.161	12.566.898
22.9.2		Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 38w	Unidad	54,00	611.584	33.025.536
22.9.6		Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion de adosar exterior con lampara LED e27 15w 470lm 4000k 15000hs	Unidad	6,00	211.095	1.266.570
22.10		**ILUMINACIoN EXTERNA CON ALUMBRADO PUBLICO**				-
22.10.3		Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado a la pared, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	7,00	2.722.972	19.060.804
22.11		**TOMA CORRIENTE.**				
22.11.1		Provision y montaje de Boca para tomas comunes	Unidad	43,00	148.518	6.386.274
22.11.2		Provision y montaje de Boca para tomas tipo shuko	Unidad	19,00	151.739	2.883.041
22.12		**EXTRACTORES DE AIRE**				
22.12.1		Provision, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extraccion de 1000 w. Incluye soporte para los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento, con ductos de ventilacion.	Unidad	6,00	1.812.893	10.877.358
22.13		**BANDEJAS PORTA CABLES.**				
22.13.1		Bandejas portacables para alimentadores y circuitos rejilladas varilla galvanizada de 300 mm? para circuitos. Tramos horizontales	ml	50,00	185.124	9.256.200
24	72102602-004	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**				
24.4		**Paños fijos de cristal templado, segun diseños**				
24.4.2		De 4 mm. sobre pared roca yeso incoloro	m2	31,00	126.831	3.931.761
25	72131601-012	**Servicio de pintura**				-
25.1		**Enduido**				-
25.1.1		En paredes de mampostería y mamparas de roca yeso a dos capas	m2	1.171,00	19.948	23.359.108
25.1.3		En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	m2	17,20	19.948	343.105
25.2		**Al latex Acrilico**				-
25.2.1		En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	m2	1.171,00	19.483	22.814.593
25.2.2		De cielorraso de losa de hormigon y vigas	m2	17,20	19.483	335.107
25.2.4		De Muralla perimetral	m2	321,00	19.948	6.403.308
25.2.5		De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	m2	55,90	19.405	1.084.739
25.3		**Al Esmalte Sintetico**				-
25.3.1		De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	m2	43,80	31.048	1.359.902
25.4		**Al Epoxi**				-
25.4.1		De paredes sobre enduido cementicio	m2	506,98	48.901	24.791.828
25.4.2		En cielo raso sobre enduido cementicio	m2	275,10	48.901	13.452.665
25.4.4		Pintura POLIDEPORTIVA para pisos (numeración de espacios de estacionamientos)	m2	487,90	48.823	23.820.741

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
Jefe Dpto. Contratos y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodrigo Alegre
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Catalruiz

25.5		**Lustrado**				
25.5.1		Laqueado de puertas multilaminadas	m2	45,00	51.229	2.305.305
28	**92121702-002**	**PREVENCION DE INCENDIOS**				-
28.1.1		Provision, insatalacion y puesta en funcionamiento de detecctores de incendios multicriterios	Unidad	20,00	808.024	16.160.480
2.4.1		Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de alarmas acusticas y visuales del tipo estroboscopicas	Unidad	1,00	745.152	745.152
28.3.1		Provision, instalcion y puesta en funcionamiento de pulsadores manuales de alarmas contra incendio	Unidad	1,00	870.275	870.275
28.5.1		Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de carteles fotoluminiscente de salida de emergencias tipo 1	Unidad	3,00	209.574	628.722
28.5.2		Provision, instalacion y puesta en funcionaminto de carteles fotoluminiscentes de salidas de emergencias tipo 2	Unidad	3,00	209.574	628.722
28.6.1		Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo ABC con agentes extintores de polvo quimico seco	Unidad	3,00	465.720	1.397.160
28.8.3		Provision e instalcion de ca?os de hierro galvanizado de 1" para sistema de rociadores	Metro lineal	20,00	176.974	3.539.472
28.15.1		Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema de rociadores para combate de incendios - Splinker	Unidad	9,00	225.098	2.025.882
29	**73171602-002**	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**				
29.2		Tomas de consola, para oxigeno sistema DISS internacional	Unidad	18,00	386.470	6.956.460
29.3		Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	Unidad	5,00	386.470	1.932.350
29.4		Tomas de consola, para Vacio sistema DISS internacional	Unidad	18,00	386.470	6.956.460
29.8		Miniconsolas de pared de 2 Gases	Unidad	8,00	970.250	7.762.000
29.9		Miniconsolas de pared de 5 Gases	Unidad	5,00	2.414.758	12.073.790
29.11		Red de distribucion canalizada de gases medicinales	Unidad	266,00	246.832	65.657.312
29.12		Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 2 gases.	Unidad	1,00	2.328.600	2.328.600
29.13		Panel de alarma de area, para 2 gases.	Unidad	1,00	9.314.400	9.314.400
29.17		Fluxometro de Oxigeno doble escala toma DISS	Unidad	13,00	427.686	5.559.918
29.18		Fluxometro de Aire doble escala toma DISS	Unidad	5,00	427.686	2.138.430
30	**72102203-002**	**INSTALACION DE SEÑALES DEBILES - INFORMATICA**				-
30.7.1		Pach Cord Categoria 1m Cat.6a	Unidad	16,00	54.334	869.344
30.7.2		Pach Cord Categoria 3m Cat.6a	Unidad	16,00	139.716	2.235.456
30.7.4		Tomas RJ45 Cat 6A	Unidad	40,00	38.810	1.552.400
30.7.5		Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	1,00	1.397.160	1.397.160
30.7.6		Placa de 2 agujeros para RJ45	Unidad	8,00	9.314	74.512
30.7.7		Toma doble con tierra	Unidad	8,00	245.279	1.962.232
30.7.8		Cable UTP Cat. 6A con organizador de Cables	Unidad	1,00	2.097.836	2.097.836
30.8.1		Switch de 24 puertos UTP Gerenciable de 10/100/1000- CAPA2 -QoS -y dos puerto FIBRA [illegible] de 10GB PoE	Unidad	1,00	20.724.540	20.724.540

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Caataruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO ARTIS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
Jefe Dpto. Contratos y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

30.8.6		Camara IP minidomo con IR	Unidad	3,00	2.871.940	8.615.820
30.10.2		Accesorios llamado enfermera/medico	Unidad	6,00	2.561.460	15.368.760
30.11.3		Bandeja 200x64	Unidad	50,00	139.716	6.985.800
31	72101601-002	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RASOS**				
31.2		De placas de yeso junta tomada	m2	310,00	136.611	42.349.410
31.3		Moldura de media caña de yeso	ml	176,00	29.573	5.204.848
33	52131501-006	**CORTINAS**				
33.1		Cortinas antibacterianas c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable ,h-2.50m	m2	42,00	72.862	3.060.204
36	72102601-001	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**				-
36.1		**Muebles Mostradores segun detalles**				-
36.1.9		M.F.9, en PUESTO DE CONTROL P.A, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	2,00	4.149.565	8.299.130
36.2		**Mesadas de Acero Inoxidable segun detalles**				-
36.2.30		AC. INOX 30, en CUARTO SEPTICO P.A, Long:1,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	2,00	4.610.628	9.221.256
36.7		**Mesada de granito natural- Ver Detalles**				-
36.7.21		M.G.21, en VESTUARIO MEDICOS en P.B y INTERNADO en P.A - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1,00	481.943	481.943
37	72103003-001	**Servicio de Demolicion**				
37.1		De mamposteria de ladrillo comun esp. 0,15 m.	m2	72,30	10.091	729.579
37.2		Retiro de marcos existente	Unidad	5,00	21.656	108.280
		TOTAL				**830.758.506,00**

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO 1 A SER AMPLIADOS

Item	Codigo de catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
12	72131601-009	**PISOS**				
12.3		**De porcelanato**				
12.3.2		De Porcelanato antideslizante de 0,60 x 0,60 m - colocado a 90°	m2	52,54	162.148	8.519.255
13	72101607-005	**ZOCALO**				
13.4		**De porcelanato**				
13.4.1		De porcelanato	ml	93,70	30.574	2.864.783
		TOTAL				**11.384.038**

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO 5 A SER AMPLIADOS

25	72131601-012	**Servicio de pintura**				
25.1		**Enduido**				
25.1.4		En paredes de mampostería exteriores	m2	491,05	24.544	12.052.331
		TOTAL				**12.052.331**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO [illegible]
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
Jefe Dpto. Contratos y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney [illegible]
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

Departamento de Contratos y Seguros

Gerencia de Abastecimiento y Logística
catariuiz

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO 3 A SER AMPLIADOS

22	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
22.8		**ALIMENTACION A CIRCUITOS**				
22.8.34		Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 16 mm?. Del Tablero TSN-EX, circuito #4, tramo 1.	ml	80,00	54.170	4.333.600
22.8.35		Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TSN-EX, circuito #4, tramo 2, 3, 5, 6 y 7.	ml	225,00	21.267	4.785.075
TOTAL						**9.118.675**

RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER EJECUTADOS

Item	Codigo de catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
6	**72131601-005**	**MAMPOSTERIAS**				
6.14		De elevación de ladrillo hueco, e= 0,20 m - CERRAMIENTO DE RAMPA Y BLOQUE E	m2	466,40	135.576	63.232.646
17.9		**PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO**				
17.9.46		Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	Unidad	8,00	916.767	7.334.136
22	**72131601-001**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
22.6		**TABLEROS Y ALIMENTACIoN DE TABLEROS. PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; INCLUYENDO EL MONTAJE PARA CADA CASO DE LAS BARRAS EQUIPONTENCIALES NECESARIAS PARA DICHO EFECTO.**				
22.6.76		Provision y montaje de tablero metalico Seccional Emergencia UTI (TSE - UTI) externo de 800x600x250 mm, con barras para fases neutro y tierra con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	15.974.843	15.974.843
22.6.77		Provision y monraje de Tablero metalico Seccional UPS UTI (TSups - UTI) externo de 250x250x120 mm, con barras para fases neutro y tierra con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	3.486.101	3.486.101
22.6.78		Provision y montaje de Tablero metalico Seccional Puesto de Trabajo UTI (TSpt - UTI) externo de 250x250x120 mm, con barras para fases neutro y tierra con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	3.486.101	3.486.101
22.6.79		Provicion y montaje de Tablero metalico Seccional Emergencia Aire Acondicionado (TSE - AA) externo de 500x300x120 mm, con barras para fases neutro y tierra con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	6.973.084	6.973.084
22.7		**ALIMENTACION DE TABLEROS**				
22.7.80		Alimentacion del Tablero Seccional Emergencia UTI (TSE-UTI) desde el Tablero General Emeregencia TGE con conductor NYY 4x1x70 + 1x35 mm²	ml	35,00	267.467	9.361.333
22.7.81		Alimentacion del Tablero Seccional UPS UTI (TSups-UTI) desde el Tablero General UPS con conductor NYY 4x6 + 1x6mm²	ml	35,00	47.077	1.647.695
22.7.82		Alimentacion del Tablero Seccional Puesto de Trabajo UTI (TSpt-UTI) desde el Tablero Seccional Emergencia UTI con conductor NYY 4x4 + 1x4mm²	ml	10,00	23.759	237.590
22.7.83		Alimentacion del Tablero Seccional Emergencia Aire Acondicionado (TSE-AA) desde el Tablero General Emeregencia TGE con conductor NYY 4x25 + 1x25 mm²	ml	35,00	114.163	3.995.705
22.8		**ALIMENTACION A CIRCUITOS**				
22.8.39		Alimentacion del Compresor del equipo de refrigeracion de 10 TR desde el Tablero Seccional Emergencia UTI (TSE-UTI) con conductor NYY 4x10 + 1x10 mm²	ml	95,00	57.749	5.486.155
22.8.40		Alimentacion del Compresor del equipo de refrigeracion de 4 TR (primer equipo)desde el Tablero Seccional Emergencia UTI (TSE-UTI) con conductor NYY 4x4 + 1x4 mm²	ml	95,00	23.759	2.257.105
22.8.41		Alimentacion del Compresor del equipo de refrigeracion de 4 TR (segundo equipo) desde el Tablero Seccional Emergencia UTI (TSE-UTI) con conductor NYY 4x4 + 1x4 mm²	ml	120,00	23.759	2.851.080
22.8.42		Alimentacion de extractor de 560 m3/h (primer equipo) desde el Tablero Seccional Emergencia UTI (TSE-UTI) con conductor NYY 4x4 + 1x4 mm²	ml	120,00	23.759	2.851.080
22.8.43		Alimentacion de extractor de 560 m3/h (segundo equipo) desde el Tablero Seccional Emergencia UTI (TSE-UTI) con conductor NYY 4x4 + 1x4 mm²	ml	135,00	23.759	3.207.465
22.8.44		Alimentacion de extractor de 8160 m3/h desde el Tablero Seccional Emergencia UTI (TSE-UTI) con conductor NYY 4x4 + 1x4 mm²	ml	135,00	23.759	3.207.465

Gerencia de Abastecimiento y Logística
catarduz

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
Jefe Opto. Contrataciones y Seguros

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

23	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO**				
23.1		**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de AA con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según plano.**				
23.1.8		ROOFTOP de 10TR F/S GAS ecologico R-410 (UTI - 6 CAMAS)	Unidad	1,00	36.637.172	36.637.172
23.1.9		Instalacion y sistema de aire acondicionado , red de conductos de aire, regillas de inyeccion, retorno y expulsion de aire, puesta en marcha y control de funcionamiento (6 camas)	Unidad	1,00	122.695.725	122.695.725
23.1.10		Split tipo ducto roperito de 48.000 btu/ h	Unidad	1,00	14.277.786	14.277.786
23.1.11		Instalacion y sistema de aire acondicionado , red de conductos de aire, regillas de inyeccion, retorno y expulsion de aire, puesta en marcha y control de funcionamiento (6 camas)	Unidad	1,00	111.052.185	111.052.185
23.1.12		Provicion e instalacion y montaje de equipo minisplit de 24.000 btu/h	Unidad	1,00	10.426.866	10.426.866
24	72102602-004	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**				
24.4		**Paños fijos de cristal templado, segun diseños**				
24.4.3		Vidrio templado y ploteado de 10 mm de (2.10X2.75) Divisoria pared entre camas UTI	Unidad	5,00	6.074.850	30.374.250
36		**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**				
36.7		**Mesada de granito natural- Ver Detalles**				
36.7.23		M.G.23, en TRABAJO LIMPIO / TRABAJO SUCIO P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h? soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2,00	1.750.000	3.500.000
38	72101506-002	**Servicio de instalacion de ascensor**				
38.2		Adecuacion del Ascensor Camillero; desmontaje de dos ascensores SANYO (cabina: 1100 frente, 1850 de fondo y 2200 altura) por un ascensor SANYO con capacidad de camilla (cabina: 1500 frente, 2130 de fonde y 2400 altura) incluye Flete aereo (tiempo de llegada 15 dias)	gl	1,00	315.643.915	315.643.915
TOTAL						**780.197.483**

RESUMEN	
RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS	830.758.506
RUBROS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO 1 A SER AMPLIADOS	11.384.038
RUBROS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO 5 A SER AMPLIADOS	12.052.331
RUBROS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO 3 A SER AMPLIADOS	9.118.675
RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER EJECUTADOS	780.197.483
RESUMEN	**1.643.511.033**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
Jefe Dpto. Contratos y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Roque Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Gerencia de Abastecimiento y Logística
cataruiz