ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, RUC N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **AMILCAR GUILLEN MILTOS**, con Cédula de Identidad **N° 1.351.764**, en su calidad de Encargado de Despacho, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.**, con **RUC Nº 80028255-8**, representada para este acto por **GUILLERMO ARNALDO ETCHEVERRY MORENO**, con Cédula de Identidad N° 1.675.930, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADENDA Nº 02/2023** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la modificación del **contrato Nº 71/2021**, suscrito como consecuencia de la **LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931**, autorizada por Resolución SND Nº 341/2023 del 30 de marzo de 2023.-

1.1.: LAS PARTES convienen en introducir las modificaciones consistentes en ampliaciones, reducciones e inclusión de rubros contractuales, que representan una variación negativa, conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza, el anexo de rubros y el siguiente detalle:

	MONTO CONTRACTUAL	ACUMULADO A ULTIMA ADENDA APROBADA	MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE ADENDA	DIFERENCIA	% VARIACION PRESENTE ADENDA	% de Variación ACUMULADO
	2.092.000.000	2.183.847.476	2.133.111.211	-50.736.254	**-2,4300%**	**1,97%**

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 71/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 12 días del mes de abril del año dos mil veinte y tres.-

.....
GUILLERMO A. ETCHEVERRY M.
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
ASUNCIÓN

.....
AMILCAR GUILLEN MILTOS
Encargado de Despacho
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

		MONTO CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE	% variación PRESENTE	% variación ACUMULADO
Lote 1	MANTENIMIENTO GENERAL Y AMPLIACION DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO (CEO)	1.425.000.000	1.509.884.331	1.462.082.256	-3,35%	5,96%
Lote 2	CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS EN CANCHAS DE PLAYA	340.000.000	346.963.145	376.612.218	8,72%	10,77%
Lote 3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE TIRO	327.000.000	327.000.000	294.416.737	-9,96%	-9,96%
	TOTAL	**2.092.000.000**	**2.183.847.476**	**2.133.111.211**	**-2,43%**	**1,97%**

MONTO TOTAL CONTRACTUAL		**2.092.000.000**
Monto total acumulado ADENDA ANTERIOR		**2.183.847.476**
Monto total acumulado ADENDA PRESENTE		**2.133.111.211**
Variación acumulada anterior	**4,39%**	**91.847.476**
Variación acumulada presente	**-2,43%**	**-50.736.265**
Variación acumulada	**1,97%**	**41.111.211**

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Amílcar Guillén Miltos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

LOTE Nº 01

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	Diferencia de cant.	P.UNITARIO	P. TOTAL
			CONVENIO ANT.	CONVENIO ANT.	IVA INCL. Gs.	CONVENIO PRESENTE	CONV. ANT. vs. CONV. PRESENTE	CONVENIO PRESENTE	IVA INCL. Gs.
1	Trabajos Preliminares								
1.1	Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra	un	1,00	850.000	850.000	1,00	-	850.000	850.000
2	Demolición								
2.1	Demolición de pisos cerámicos	m^2	540,00	7.000	3.780.000	540,00	-	7.000	3.780.000
2.2	Demolición de zócalos cerámicos	ml	246,00	5.000	1.230.000	246,00	-	5.000	1.230.000
2.3	Demolición de azulejos	m^2	20,00	8.000	160.000	20,00	-	8.000	160.000
2.4	Demolición de revoques	m^2	30,00	8.000	240.000	30,00	-	8.000	240.000
2.5	Demolición de escalones de mampostería	ml	4,80	20.000	96.000	-	(4,80)	20.000	-
2.6	Desmonte y reubicación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	un	1,00	2.132.000	2.132.000	1,00	-	2.132.000	2.132.000
2.7	Demolición de mampostería para cabinas y vip	m^2	24,00	8.000	192.000	48,40	24,40	8.000	387.200
2.8	Retiro de artefactos sanitarios, para limpieza completa y posterior reubicación	un	15,00	50.000	750.000	15,00	-	50.000	750.000
2.9	Desmonte y reubicación de cielorraso existente en baños	m^2	50,00	50.000	2.500.000	50,00	-	50.000	2.500.000
2.10	Desmonte con recuperación y reubicación de instalaciones de PCI y Aire Acondicionado	un	1,00	3.000.000	3.000.000	2,00	1,00	3.000.000	6.000.000

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Aníbal Guillén Millos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

2.11	Retiro de techo de chapa y estructura metálica con recuperación	m^2	96,00	20.000	1.920.000	96,00	-	20.000	1.920.000
3	Estructura de hormigón armado								
3.1	Cimentación con tubulones de H°A°	m^3	-	-	-	-	-	-	-
*	Zapatas H°A° fck 210 kg/cm2	m^3	14,49	2.400.499	34.783.231	14,49	-	2.400.499	34.783.231
3.2	Pilares de H°A°	m^3	6,92	2.501.400	17.319.694	6,92	-	2.501.400	17.319.694
3.3	Vigas de H°A°	m^3	19,83	2.499.500	49.565.085	19,83	-	2.499.500	49.565.085
3.4	Losa de H°A°	m^3	7,66	2.400.499	18.387.822	7,66	-	2.400.499	18.387.822
*	Escalera de H°A°	m^3	9,69	3.900.000	37.791.000	9,69	-	3.900.000	37.791.000
4	Mampostería								
4.1	Construcción de escalones de ladrillo común	ml	-	111.750	-	-	-	-	-
4.2	Mampostería de elevación 0.15	m^2	267,90	175.000	46.882.500	267,90	-	175.000	46.882.500
5	Pisos								
5.1	Piso en caminero exterior adoquinado tipo pavers, incluye limpieza previa de terreno, nivelación, compactación y cordón para adoquinado	m^2	540,00	155.000	83.700.000	464,00	(76,00)	155.000	71.920.000
*	Mampostería de Nivelación p/ camineros	m^2	-	-	-	27,00	27,00	150.000	4.050.000
5.2	Escalinatas de acceso a Portones del Polideportivo CEO desde caminero exterior	m^2	31,80	80.000	2.544.000	21,00	(10,80)	80.000	1.680.000

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Amilcar Guillén Millos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

5.3	Piso Porcelanato	m^2	546,00	120.000	65.520.000	606,00	60,00	120.000	72.720.000
5.4	Zócalo Porcelanato	ml	246,00	21.000	5.166.000	246,00	-	21.000	5.166.000
5.5	Rampa para discapacitados pendiente 10% con baranda metálica	un	1,00	2.670.000	2.670.000	1,00	-	2.670.000	2.670.000
5.6	Retiro de piso de adoquín con recuperación	m^2	180,00	30.000	5.400.000	180,00	-	30.000	5.400.000
6	Aberturas								
6.1	Blindex fijo en vip y cabinas de transmisión	m^2	36,00	493.000	17.748.000	36,00	-	493.000	17.748.000
6.2	Puerta de madera placa 0.80 con marco y contramarco	un	3,00	1.013.802	3.041.406	-	(3,00)	1.013.802	-
6.3	Puerta de madera placa 0.90 con marco y contramarco	un	6,00	1.000.000	6.000.000	9,00	3,00	1.000.000	9.000.000
*	Puerta de madera placa 0.70 con marco y contramarco	un	-		-	1,00	1,00	1.000.000	1.000.000
*	Puerta metálica 0.90. Base antióxido y 2 manos de pintura sintética	un	-		-	2,00	2,00	1.900.000	3.800.000
6.4	Cambio de cerraduras de aberturas	un	15,00	100.000	1.500.000	15,00	-	100.000	1.500.000
6.5	Provisión y colocación de contramarcos de madera	ml	199,20	20.008	3.985.594	199,20	-	20.008	3.985.594
6.6	Ploteado blanco de aberturas de cristal	m^2	263,00	75.000	19.725.000	263,00	-	75.000	19.725.000
7	Revoques y Terminaciones								
7.1	Provisión y colocación de metal desplegado	m^2	30,00	15.802	474.060	30,00	-	15.802	474.060

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Amilcar Guillén Millos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

7.2	Revoque interior a 1 capa	m^2	648,00	27.000	17.496.000	648,00	-	27.000	17.496.000
7.3	Revoque de mochetas	m^2	84,00	30.000	2.520.000	84,00	-	30.000	2.520.000
7.4	Pintura al látex interior, base enduido, color blanco	m^2	648,00	28.000	18.144.000	648,00	-	28.000	18.144.000
7.5	Pintura sintética para graderías	m^2	1.027,00	28.000	28.756.000	1.027,00	-	28.000	28.756.000
7.6	Pintura sintética para aberturas de madera	m^2	107,50	28.000	3.010.000	107,50	-	28.000	3.010.000
7.7	Pintura sintética para aberturas metálicas	m^2	58,48	28.000	1.637.440	58,48	-	28.000	1.637.440
7.8	Enduido, pintura de cielorraso en acceso al CEO	m^2	90,00	40.000	3.600.000	90,00	-	40.000	3.600.000
7.9	Revestido de azulejo blanco 20 x 30	m^2	25,00	94.500	2.362.500	90,00	65,00	94.500	8.505.000
*	Baranda para escalera	ml				9,80	9,80	250.000	2.450.000
8	Instalaciones sanitarias								
8.1	Cerramientos con Mamparas en vestuarios	m^2	6,90	250.000	1.725.000	-	(6,90)	250.000	-
*	Cerramientos con Mamparas de PVC en vestuarios	m^2	-	-	-	21,00	21,00	600.000	12.600.000
8.2	Instalación Hidráulica	un	2,00	2.700.000	5.400.000	2,00	-	2.700.000	5.400.000
8.3	Instalación Desagüe Cloacal	un	2,00	3.500.000	7.000.000	2,00	-	3.500.000	7.000.000
8.4	Bachas con mesada	un	6,00	555.000	3.330.000	6,00	-	555.000	3.330.000
8.5	Inodoro cisterna alta	un	3,00	350.000	1.050.000	3,00	-	350.000	1.050.000
*	Inodoro cisterna baja	un	2,00	1.500.000,00	3.000.000	2,00	-	1.500.000	3.000.000

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Amilcar Quillén Millos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

8.6	Equipamiento Sanitario	un	2,00	500.000	1.000.000	2,00	-	500.000	1.000.000
*	Mingitorio	un	2,00	1.800.000,00	3.600.000	2,00	-	1.800.000	3.600.000
9	Instalaciones eléctricas								
9.1	Mantenimiento general de ducteado y conductores eléctricos, interior y exterior	un	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	-	3.000.000	3.000.000
9.2	Instalación eléctrica general de sector vip y cabinas de transmisión, incluye tableros seccionales	un	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	-	2.500.000	2.500.000
*	Instalación eléctrica general del vestuario de réferes.	un	-	-	-	1,00	1,00	3.000.000	3.000.000
9.3	Sistema de A.A. en vip y cabinas de transmisión	un	1,00	4.880.000	4.880.000	3,00	2,00	4.880.000	14.640.000
9.4	Artefactos de iluminación LED	un	33,00	120.000	3.960.000	33,00	-	120.000	3.960.000
9.5	Puntos y Tomacorrientes	un	24,00	90.000	2.160.000	47,00	23,00	90.000	4.230.000
9.6	Cambio de Focos en artefactos existentes por LED de potencia mínima 12W	un	100,00	35.000	3.500.000	100,00	-	35.000	3.500.000
10	Sistema de Renovación de Aires en baños								
10.1	Equipos extractores	gl	1,00	650.000	650.000	1,00	-	650.000	650.000
10.2	Ducteado sobre cielorraso	gl	1,00	4.050.000	4.050.000	1,00	-	4.050.000	4.050.000
*	Equipos extractores	gl	-	-	-	1,00	1,00	350.000	350.000
*	Ducteado	gl	-	-	-	1,00	1,00	600.000	600.000
11	Instalaciones Especiales								
11.1	Mantenimiento general y puesta en funcionamiento de sistema de prevención contra incendios	gl	1,00	18.000.000	18.000.000	1,00	-	18.000.000	18.000.000

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Aníbal Quillén Millos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

12	Varios								
12.1	Recolocación de cielorraso de PVC, a altura necesaria según ducteado de sistema de renovación de aire, incluye reposición de piezas dañadas y/o faltantes.	m^2	127,00	110.000	13.970.000	127,00	-	110.000	13.970.000
12.2	Provisión y colocación de Casilleros individuales	un	48,00	550.000	26.400.000	48,00	-	550.000	26.400.000
12.3	Provisión e instalación de bancos de suplentes	un	4,00	6.500.000	26.000.000	4,00	-	6.500.000	26.000.000
12.4	Provisión y colocación de butacas monocasco con respaldo medio, en graderías	un	849,00	450.000	382.050.000	937,00	88,00	450.000	421.650.000
12.5	Provisión y colocación de asientos reclinables en sector VIP	un	21,00	2.500.000	52.500.000	21,00	-	2.500.000	52.500.000
12.6	Techo de chapa termoacústica con estructura metálica sobre reticulado existente	m^2	96,00	450.000	43.200.000	96,00	-	450.000	43.200.000
*	Cenefa para cerramiento lateral	m^2	-	-	-	107,00	107,00	450.000	48.150.000
*	Babetas perimetrales	ml	-	-	-	50,00	50,00	190.000	9.500.000
12.7	Aislación hidrófuga con babetas y membrana sintética insitu en techo reinstalado, incluye tratamiento de canaleta embutida	ml	39,00	150.000	5.850.000	39,00	-	150.000	5.850.000
12.8	Canales de desagüe pluvial de mampostería 0,70m de ancho	ml	480,00	250.000	120.000.000	-	(480,00)	250.000	-
12.9	Rejillas corridas metálicas	ml	36,00	250.000	9.000.000	-	(36,00)	250.000	-
12.10	Reparación de bajadas de desagüe pluvial	un	18,00	150.000	2.700.000	18,00	-	150.000	2.700.000
12.11	Vallado con postes de H°y tejido de alambre romboidal tensado #12 de 1'' 1/2 altura 1,80 m	m^2	266,80	150.000	40.020.000	266,80	-	150.000	40.020.000

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Aníbal Galión Millos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

12.12	Vallado con postes de H°de 7.50 m y tejido de alambre romboidal tensado #12 de 1'' 1/2	m^2	540,00	150.000	81.000.000	540,00	-	150.000	81.000.000
*	Colocación de Postes de Ho, h= 7,5m	ml	-	-	-	2,00	2,00	1.905.565	3.811.130
12.13	Alumbrado público LED 100W Luz Neutra con fotocelula incluida	un	7,00	2.500.000	17.500.000	7,00	-	2.500.000	17.500.000
12.14	Provisión e instalación de módulos de graderías metálicas.	un	4,00	24.000.000	96.000.000	-	(4,00)	24.000.000	-
12.15	Limpieza final de obra	gl	1,00	8.310.000	8.310.000	1,00	-	8.310.000	8.310.000
				TOTALES	**1.509.884.331**				**1.427.656.756**
RUBROS NUEVOS - DATA CENTER									
ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONVENIO ANT.	P.UNITARIO CONVENIO ANT.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDAD CONVENIO PRESENTE	Diferencia de cant. CONV. ANT. vs. CONV. PRESENTE	P.UNITARIO CONVENIO PRESENTE	P. TOTAL IVA INCL. Gs.
13	PLANTA-CEO-SERVIDOR Y GRADERIAS								
13.1	Toma corrientes monofásico euroamericano con puesta a tierra triple	unidad				8,00	8,00	322.000	2.576.000
13.2	Electroducto tipo conduit de 25mm	ml				127,00	127,00	26.500	3.365.500
13.3	Caja de derivación	unidad				5,00	5,00	123.000	615.000
13.4	Provisión de equipo acondicionador de aire de 24.000 btu/h split	unidad				1,00	1,00	6.286.500	6.286.500

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Amilcar Quillén Millos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

13.5	Montaje de equipo y materiales menores (Drenaje)	global				1,00	1,00	1.327.000	1.327.000
13.6	Registro eléctrico	unidad				1,00	1,00	410.000	410.000
14	ALIMENTACIONES								
14.1	Conductor de 4x10mm2 + Tierra p/ Tablero Seccional	ml				10,00	10,00	117.000	1.170.000
14.2	Conductor de 2x4mm2 + tierra p/ Toma Corrientes	ml				112,00	112,00	25.500	2.856.000
14.3	Conductor de 2x4mm2 + tierra p/ A.A 1 de 24.000 btu/h	ml				15,00	15,00	25.500	382.500
15	TABLERO EXTERNO EN DATA CENTER								
15.1	TM de 3x40A	unidad				2,00	2,00	477.000	954.000
15.2	DPS 25KA	unidad				4,00	4,00	891.000	3.564.000
15.3	Disyuntor termomagnetico 1x20A	unidad				2,00	2,00	103.000	206.000
15.4	Disyuntor termomagnetico 1x32A	unidad				1,00	1,00	103.000	103.000
15.5	Gabinete metálico Externo de 24 módulos	global				1,00	1,00	1.830.000	1.830.000
15.6	Materiales menores	global				1,00	1,00	1.200.000	1.200.000
16	TABLERO Existentes (Tomas Graderías)								
16.1	Disyuntor termomagnetico 1x16A	unidad				2,00	2,00	103.000	206.000
16.2	Adaptación y Materiales menores	unidad				2,00	2,00	70.000	140.000
17	PUESTA A TIERRA - EN 3 SECTORES								
17.1	Conductor desnudo de 35mm2	ml				70,00	70,00	69.000	4.830.000

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Amilcar Guillén Millos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

17.2	Jabalina de cu. 2,40m 5/8 pulg	unidad				4,00	4,00	226.000	904.000
17.3	Soldadura exotermica	unidad				5,00	5,00	300.000	1.500.000
				SUB TOTAL	34.425.500				34.425.500

TOTAL ADENDA PRESENTE

	MONTO TOTAL CONTRACTUAL Lote 1		1.425.000.000
	Monto total acumulado ADENDA ANTERIOR		1.509.884.331
	Monto total acumulado ADENDA PRESENTE		1.462.082.256
	Variación acumulada anterior	5,96%	84.884.331
	Variación acumulada presente	-3,35%	-47.802.075
	Variación acumulada	2,60%	37.082.256

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Amilcar Guillén Millos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

LOTE Nº 2

CONCEPTO	UN.	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	Diferencia de cant.	P.UNITARIO	P. TOTAL
		CONVENIO ANT.	CONVENIO ANT.	IVA INCL. Gs.	CONVENIO PRESENTE	CONV. ANT. vs. CONV. PRESENTE	CONVENIO PRESENTE	IVA INCL. Gs.
Trabajos Preliminares								
Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra	un	1,00	952.000	952.000	1,00	-	952.000	952.000
Limpieza de terreno	m^2	195,00	8.000	1.560.000	195,00	-	8.000	1.560.000
Relleno y compactación	m^3	15,60	90.000	1.404.000	15,60	-	90.000	1.404.000
Estructura de Hormigón Armado								
Cimentación con zapatas de H°A°	m^3	5,40	1.483.111	8.008.799	5,40	-	1.483.111	8.008.799
Vigas de fundación de H°A°	m^3	8,07	1.700.000	13.719.000	8,07	-	1.700.000	13.719.000
Pilares de H°A°	m^3	2,84	1.800.000	5.112.000	2,84	-	1.800.000	5.112.000
Vigas de H°A°	m^3			-	3,21	3,21	2.800.000	8.988.000
Mampostería								
Mampostería de nivelación 0.30 con aislación hidrófuga	ml	4,36	140.200	611.272	4,36	-	140.200	611.272
Mampostería de elevación 0.15 con ladrillo visto	m^2	119,39	109.400	13.061.266	119,39	-	109.400	13.061.266
Mampostería de elevación 0.15 con ladrillo común	m^2	22,89	75.434	1.726.684	28,00	5,11	75.434	2.112.152
Pisos								
Contrapiso de cascotes h= 7cm	m^2	195,00	30.005	5.850.975	195,00	-	30.005	5.850.975
Piso de baldosas de cemento 30x30cm	m^2	135,00	100.015	13.502.025	135,00	-	100.015	13.502.025
Carpeta reguladora de 3cm	m^2	195,00	20.002	3.900.390	195,00	-	20.002	3.900.390
Piso Porcelanato antideslizante PEI 5	m^2	60,00	143.800	8.628.000	60,00	-	143.800	8.628.000
Zócalo Porcelanato	ml	48,00	30.075	1.443.610	48,00	-	30.075	1.443.600

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Amilcar Guillén Miltos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

Piso en caminero exterior adoquinado tipo pavers, incluye limpieza previa de terreno, nivelación, compactación y cordón para adoquinado	m^2	381,00	175.000	66.675.000	381,00	-	175.000	66.675.000
Aberturas								
Blindex corrido con perfilería proyectante según planos	m^2	31,74	570.000	18.091.800	31,74	-	570.000	18.091.800
Puerta tablero 0.90 con marco metálico y contramarco, terminación en pintura antioxido.	un	2,00	1.204.100	2.408.200	2,00	-	1.204.100	2.408.200
Portón Batiente de 2 hojas.(2,40x2,10m), terminación en pintura antioxido.	un	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	-	3.000.000	3.000.000
Revoques y Terminaciones								
Revoque hidrófugo a 1 capa	m^2	171,15	32.000	5.476.800	171,15	-	32.000	5.476.800
Revoque de Vigas y Pilares	ml	-	-	-	110,00	110,00	32.000	3.520.000
Revestido de azulejo blanco 20 x 20cm	m^2	11,40	99.001	1.128.613	28,00	16,60	99.001	2.772.028
Tratamiento de impermeabilización de mampostería exterior vista con silicona	m^2	113,40	27.002	3.062.027	113,40	-	27.002	3.062.027
Pintura sintética exterior en mampostería de duchas.	m^2	42,00	30.402	1.276.884	42,00	-	30.402	1.276.884
Pintura al latex interior	m^2	113,40	28.000	3.175.200	113,40	-	28.000	3.175.200
Pintura al latex exterior	m^2	-	-	-	80,00	80,00	28.000	2.240.000
Instalaciones sanitarias								
Cerramientos con Mamparas en vestuarios	m^2	19,98	110.000	2.197.800	-	(19,98)	110.000	-
Cerramientos con Mamparas de PVC en vestuarios	m^2	-	-	-	23,00	23,00	600.000	13.800.000
Instalación Hidráulica	un	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	-	3.500.000	3.500.000
Instalación Desagüe Cloacal	un	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	-	2.500.000	2.500.000
Bachas con mesada	un	6,00	1.500.000	9.000.000	6,00	-	1.500.000	9.000.000
Inodoro cisterna alta	un	2,00	500.000	1.000.000	2,00	-	500.000	1.000.000
Equipamiento Sanitario	un	1,00	1.841.800	1.841.800	1,00	-	1.841.800	1.841.800
Cámara séptica	un	1,00	1.930.000	1.930.000	1,00	-	1.930.000	1.930.000
Duchas c/ termocalefón e Instalación Agua cte.	un	2,00	7.000.000	14.000.000	2,00	-	7.000.000	14.000.000
Instalaciones eléctricas								

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Amilcar Guillén Millos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

Cableado general de vestuarios, incluye tableros seccionales y medidor indepediente con pilastra.	un	1,00	2.870.000	2.870.000	1,00	-	2.870.000	2.870.000
Artefcatos de iluminación LED direccionable.	un	48,00	130.000	6.240.000	28,00	(20,00)	130.000	3.640.000
Puntos y Tomacorrientes.	un	21,00	90.000	1.890.000	39,00	18,00	90.000	3.510.000
Acometida Eléctrica BT	ml	-		-	50,00	50,00	45.000	2.250.000
Varios								
Techo de chapa termoacústica con estructura metálica de perfil tipo C	m^2	180,00	300.000	54.000.000	180,00	-	300.000	54.000.000
Provisión e instalación de Bancos	un	5,00	2.500.000	12.500.000	5,00	-	2.500.000	12.500.000
Cenefa metálica perimetral y canaleta de desagüe con 4 bajadas y terminación en pintura antioxido color grafito.	ml	79,10	190.000	15.029.000	79,10	-	190.000	15.029.000
Canales de desagüe pluvial de mampostería 0,20m de ancho	ml	66,30	120.000	7.956.000	66,30	-	120.000	7.956.000
Rejillas corridas metálicas	ml	66,30	100.000	6.630.000	66,30	-	100.000	6.630.000
Piletas interiores con desagüe para tratamiento de crioterapia, asiento de mamposteria con aislación hidrófuga vertical y horizontal, y revestimiento con azulejo	un	2,00	4.532.000	9.064.000	2,00	-	4.532.000	9.064.000
Cordones perimetrales 0.15 x 0.40 cm en Canchas de arena	ml	172,00	45.000	7.740.000	172,00	-	45.000	7.740.000
Limpieza final de obra	un	1,00	3.300.000	3.300.000	1,00	-	3.300.000	3.300.000
			TOTALES	346.963.145				376.612.218

MONTO TOTAL CONTRACTUAL Lote 2		**340.000.000**
Monto total acumulado ADENDA ANTERIOR		**346.963.145**
Monto total acumulado ADENDA PRESENTE		**376.612.218**
Variación acumulada anterior	**2,05%**	**6.963.145**
Variación acumulada presente	**8,72%**	**29.649.073**
Variación acumulada	**10,77%**	**36.612.218**

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Amilcar Guillén Miltos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

Lote Nº 03

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONVENIO ANT.	P.UNITARIO CONVENIO ANT.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDAD CONVENIO PRESENTE	Diferencia de cant. CONV. ANT. vs. CONV. PRESENTE	P.UNITARIO CONVENIO PRESENTE	P. TOTAL IVA INCL. Gs.
1	Casa Alta SKEET								
1.1	Replanteo	gl	1,00	4.005.000	4.005.000	1,00	-	4.005.000	4.005.000
1.2	Excavacion para fundaciones	m^3	2,00	50.000	100.000	2,00	-	50.000	100.000
1.3	Fundacion de Ho.Co.	m^3	1,70	550.000	935.000	1,70	-	550.000	935.000
1.4	Vigas de fundacion Ho.Ao.	m^3	0,80	3.000.000	2.400.000	0,80	-	3.000.000	2.400.000
1.5	Pilares de Ho.Ao.	m^3	0,45	3.000.000	1.350.000	0,45	-	3.000.000	1.350.000
1.6	Vigas de Ho.Ao.	m^3	0,60	3.000.000	1.800.000	0,60	-	3.000.000	1.800.000
1.7	Losa de Ho.Ao.	m^3	0,70	3.000.000	2.100.000	0,70	-	3.000.000	2.100.000
1.8	Mampostería de elevacion de 0,15 V1C	m^2	30,00	140.000	4.200.000	30,00	-	140.000	4.200.000
1.9	Revoque a 2 capas	m^2	30,00	40.000	1.200.000	30,00	-	40.000	1.200.000
1.10	Techo metalico con chapa termoacustica	m^2	7,00	500.000	3.500.000	7,00	-	500.000	3.500.000
1.11	Piso ceramico	m^2	6,50	140.000	910.000	6,50	-	140.000	910.000
1.12	Pintura de Paredes	m^2	30,00	35.000	1.050.000	30,00	-	35.000	1.050.000
1.13	Pintura de ladrillo visto	m^2	30,00	30.000	900.000	30,00	-	30.000	900.000
1.14	Puerta metalica	un	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	-	3.000.000	3.000.000
1.15	Ventana Metalica	un	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	-	2.000.000	2.000.000
1.16	Escalera metalica de acceso	un	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	-	2.500.000	2.500.000
1.17	Instalacion Electrica	un	6,00	150.000	900.000	6,00	-	150.000	900.000
1.18	Tablero secundario	un	1,00	550.000	550.000	1,00	-	550.000	550.000
1.19	Alimentacion Electrica	ml	50,00	10.000	500.000	50,00	-	10.000	500.000

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Amilcar Guillén Miltos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

1.20	Ducteado para señales debiles	gl	1,00	5.500.000	5.500.000	1,00	-	5.500.000	5.500.000
1.21	Artefactos LED de iluminacion	un	4,00	150.000	600.000	1,00	(3,00)	150.000	150.000
2	Casa Baja SKEET								
2.1	Replanteo	gl	1,00	3.529.000	3.529.000	1,00	-	3.529.000	3.529.000
2.2	Excavacion para fundaciones	m^3	3,00	150.000	450.000	3,00	-	150.000	450.000
2.3	Fundación de Ho.Co.	m^3	2,70	450.000	1.215.000	2,70	-	450.000	1.215.000
2.4	Mampostería de nivelacion de 0,30 m	m^2	2,60	150.000	390.000	2,60	-	150.000	390.000
2.5	Aislacion Asfaltica Horizontal	m^2	6,40	40.000	256.000	6,40	-	40.000	256.000
2.6	Mampostería de elevacion de 0,15 V1C	m^2	30,00	160.000	4.800.000	30,00	-	160.000	4.800.000
2.7	Revoque a 2 capas	m^2	30,00	45.000	1.350.000	30,00	-	45.000	1.350.000
2.8	Techo metalico con chapa termoacustica	m^2	7,00	400.000	2.800.000	7,00	-	400.000	2.800.000
2.9	Piso ceramico	m^2	6,50	140.000	910.000	6,50	-	140.000	910.000
2.10	Pintura de Paredes	m^2	30,00	25.000	750.000	30,00	-	25.000	750.000
2.11	Pintura de ladrillo visto	m^2	30,00	25.000	750.000	30,00	-	25.000	750.000
2.12	Puerta metalica	un	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	-	3.500.000	3.500.000
2.13	Ventana Metalica	un	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	-	2.500.000	2.500.000
2.14	Instalacion Electrica	un	6,00	150.000	900.000	6,00	-	150.000	900.000
2.15	Tablero secundario	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1.000.000	1.000.000
2.16	Alimentacion Electrica	ml	50,00	12.000	600.000	50,00	-	12.000	600.000
2.17	Ducteado para señales debiles	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	-	3.500.000	3.500.000
2.18	Artefactos LED de iluminacion	un	4,00	200.000	800.000	1,00	(3,00)	200.000	200.000
3	TRAPP								
3.1	Replanteo	gl	1,00	1.981.000	1.981.000	1,00	-	1.981.000	1.981.000
3.2	Excavacion	m^3	18,40	100.000	1.840.000	18,40	-	100.000	1.840.000
3.3	Fundacion de Ho.Co.	m^3	3,50	450.000	1.575.000	3,50	-	450.000	1.575.000
3.4	Vigas de fundacion Ho.Ao.	m^3	0,80	3.000.000	2.400.000	0,80	-	3.000.000	2.400.000

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ignacio Guillén Miltos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

3.5	Pilares de Ho.Ao.	m^3	0,50	3.000.000	1.500.000	0,50	-	3.000.000	1.500.000
3.6	Vigas de Ho.Ao.	m^3	0,71	3.000.000	2.130.000	0,71	-	3.000.000	2.130.000
3.7	Losa de Ho.Ao.	m^3	1,34	3.000.000	4.020.000	1,34	-	3.000.000	4.020.000
3.8	Mampostería de nivelacion de 0,30 m	m^2	1,36	150.000	204.000	1,36	-	150.000	204.000
3.9	Aislacion Asfaltica Vertical	m^2	20,40	40.000	816.000	20,40	-	40.000	816.000
3.10	Mampostería de elevacion de 0,30	m^2	36,72	200.000	7.344.000	36,72	-	200.000	7.344.000
3.11	Revoque a 2 capas	m^2	70,00	80.000	5.600.000	70,00	-	80.000	5.600.000
3.12	Piso De Hormigon	m^2	11,90	150.000	1.785.000	11,90	-	150.000	1.785.000
3.13	Piso de Hormigon caminero perimetral	m^2	8,70	150.000	1.305.000	8,70	-	150.000	1.305.000
3.14	Pintura de Paredes	m^2	70,00	30.000	2.100.000	70,00	-	30.000	2.100.000
3.15	Puerta metalica	un	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	-	3.000.000	3.000.000
3.16	Ventana Metalica	un	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	-	3.000.000	3.000.000
3.17	Escalera de acceso de mamposteria	un	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	-	3.000.000	3.000.000
3.18	Instalacion Electrica	un	10,00	150.000	1.500.000	10,00	-	150.000	1.500.000
3.19	Tablero secundario	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1.000.000	1.000.000
3.20	Alimentacion eléctrica	ml	50,00	12.000	600.000	50,00	-	12.000	600.000
3.21	Ducteado para señales debiles	gl	1,00	5.500.000	5.500.000	1,00	-	5.500.000	5.500.000
3.22	Artefactos LED de iluminacion	un	4,00	200.000	800.000	2,00	(2,00)	200.000	400.000
3.23	Fosa para drenaje	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	-	1.500.000	1.500.000
3.24	Bomba para drenaje	un	1,00	5.500.000	5.500.000	1,00	-	5.500.000	5.500.000
*	Reparaciones varias	gl	-	0	-	1,00	1,00	3.000.000	3.000.000
4	SKEET								
4.1	Replanteo	gl	1,00	2.145.000	2.145.000	1,00	-	2.145.000	2.145.000
4.2	Piso de Hormigon e= 15 cm	m^2	138,00	160.000	22.080.000	217,00	79,00	160.000	34.720.000
4.3	Cordon de mamposteria	ml	219,00	165.000	36.135.000	204,00	(15,00)	165.000	33.660.000
4.4	Ducteado para señales debiles	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	-	3.500.000	3.500.000
4.5	Tablero General Electrico	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	-	1.500.000	1.500.000
4.6	Alimentacion Electrica	ml	50,00	10.000	500.000	50,00	-	10.000	500.000

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Aníbal Carmen Miltos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

4.7	Pintura	m^2	138,00	30.000	4.140.000	217,00	79,00	30.000	6.510.000
5	Camineros Peatonales								
5.1	Cordon perimetral	ml	280,00	90.000	25.200.000	148,40	(131,60)	90.000	13.356.000
5.2	Piso de Baldoson 40 x 40	m^2	250,00	110.000	27.500.000	178,08	(71,92)	110.000	19.588.800
*	Contrapiso de cascotes	m^2	-	-	-	178,08	178,08	20.000	3.561.600
*	Colocación de Postes de Ho, h= 7,5m	ml	-	-	-	2,00	2,00	2.000.000	4.000.000
*	Extensión de línea monofásica	ml	-	-	-	129,00	129,00	45.000	5.805.000
6	Reparación de Talud de Tierra y Canal de Evacuación								
6.1	Canal de evacuacion de aguas talud	ml	160,00	175.000	28.000.000	-	(160,00)	175.000	-
7	Camineros interiores: Polígonos de 25 y 50 metros								
7.1	Contrapiso de cascotes	m^2	180,00	20.000	3.600.000	180,00	-	20.000	3.600.000
7.2	Cordon de mamposteria	ml	150,00	60.000	9.000.000	150,00	-	60.000	9.000.000
7.3	Camineros de baldosones de Hormigon 40 x 40 a= 1,20 mts (conexión plataforma con blancos)	m^2	180,00	110.000	19.800.000	180,00	-	110.000	19.800.000
*	Losa de Ho.Ao. c/rampa	m^3	-	-	-	0,68	0,68	2.400.499	1.620.337
8	Camineros interiores: Polígonos de 25 y 50 metros								
8.1	Iluminacion exterior con artefactos tipo AP abiertos 50 w postes metalicos 6 m	un	10,00	1.390.000	13.900.000	-	(10,00)	1.390.000	-
				TOTALES	327.000.000				294.416.737

MONTO TOTAL CONTRACTUAL Lote 3		**327.000.000**
Monto total acumulado ADENDA ANTERIOR		**327.000.000**
Monto total acumulado ADENDA PRESENTE		**294.416.737**
Variación acumulada anterior	**0,00%**	**0**

Ing. Amilcar Quillén Millos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 71/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A., CON RUC Nº 80028255-8, EN EL MARCO DE LA LPN - SBE N° 23/2021 PARA LA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO – JUEGOS ASUNCION 2022" - ID N° 394.931.

Variación acumulada presente	-9,96%	-32.583.263
Variación acumulada	-9,96%	-32.583.263

.....
GUILLERMO A. ETCHEVERRY M.
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES · ASUNCION

.....
AMILCAR GUILLEN MILTOS
Encargado de Despacho
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE