Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	FISCALIZACIÓN Consorcio Supervisor de Puentes RC3 Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@geia.com.py	CONTRATISTA ROGGIO — SGS BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco Nº 3802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000080

PARA: FISCALIZACION
DE: CONTRATISTA
FECHA: 16/01/2022
ASUNTO: REGISTRO DE ACTIVIDAD. -

SIGUEN PARALIZADOS LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA. -

17/01/2022
SIGUEN PARALIZADOS LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA. -

18/01/2022.
SIGUEN PARALIZADOS LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA. -

19/01/2022
PRECIPITACION. 40 mm. -
S/N ACTIVIDAD. -

20/01/2022
EXCESO DE HUMEDAD. S/N ACTIVIDAD. -

21/01/2022
EXCESO DE HUMEDAD S/N ACTIVIDAD -

22/01/2022.
SE REALIZA REPOSICION DE SEÑALIZACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRA.
SE REPONEN LOS DESVIOS TEMPORALES DE LOS PUENTES AFECTADOS POR LA LLUVIA -

ANEXO:

Firma Contratista	Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 326 5959 - 0982 344 673 - México esq. Tte. Fariña - Asunción - Py

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	FISCALIZACIÓN Consorcio Supervisor de Puentes RC3 Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@cia.com.py	CONTRATISTA ROGGIO Benito Roggio e Hijos S.A. Aviadores del Chaco Nº 3802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000086

PARA: FISCALIZACION
DE: CONTRATISTA
FECHA: 28/02/2022
ASUNTO: PRECIPITACIONES

DETALLE DE PRECIPITACIONES

03/02/2022 - 22 mm - LLUVIA
04/02/2022 - 106 mm - LLUVIA
05/02/2022 - 15 mm - LLUVIA
06/02/2022 - EXCESO DE HUMEDAD
07/02/2022 - EXCESO DE HUMEDAD
23/02/2022 - 5 mm - LLUVIA
24/02/2022 - 10 mm - LLUVIA
25/02/2022 - 12 mm - LLUVIA
26/02/2022 - EXCESO DE HUMEDAD

ANEXO:

Firma Contratista	Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 326 9959 - 0982 344 673 - México esq. Tte. Fariña - Asunción - Py
-2 Blokc de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	FISCALIZACIÓN Consorcio Supervisor de Puentes RC3 Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@cia.com.py	CONTRATISTA ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco Nº 3802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000087

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 01/03 al 04/03
ASUNTO: Precipitaciones

Se presentó: 95mm - lluvia 01/03/2022
18mm - lluvia 02/03/2022
Exceso de Humedad 03/03/2022
Exceso de Humedad 04/03/2022
Exceso de Humedad 05/03/2022

ANEXO:

Firma Contratista	Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 326 5959 - 0982 344 673 - México esq. Tte. Farña - Asunción - Py

-2 Blokc de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020	LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	Consorcio Supervisor de Puentes RC3 Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@cia.com.py	ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Avindores del Chaco Nº 3802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000090

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 19/03/2022
ASUNTO: Resumen semanal de Precipitaciones

Detalles

08/03/2022 - 5mm - lluvia
10/03/2022 - 8mm - lluvia
11/03/2022 - 50mm - lluvia
12/03/2022 - Exceso de Humedad
13/03/2022 - Exceso de Humedad
14/03/2022 - 10mm - lluvia
19/03/2022 - Exceso de Humedad

Por medio de la presente dejamos constancia que los días 12/03 y 13/03, no se continuaron los ~~trabajos~~ trabajos de gaviones por incremento del caudal del puente N°4

ANEXO:

Firma Contratista	Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 328 5959 - 0982 344 673 - Illórico esq. Tte. Farfán - Asunción - Py

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020

FISCALIZACIÓN

Consorcio Supervisor de Puentes

RC3 Cnel. Mongelos Nº 550
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 623 525
info@cia.com.py

CONTRATISTA

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Aviadores del Chaco Nº 3802
Asunción, Paraguay
Tel: (595-21) 673 175/6
ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000097

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 31/03/22
ASUNTO: Resumen semanal de lluvias

Jueves 24/03/2022 - 8mm - lluvia
Viernes 25/03/2022 - 90mm - lluvia
Sábado 26/03/2022 - 10mm - lluvia
Domingo 27/03/2022 - Exceso de humedad
Lunes 28/03/2022 - Exceso de humedad
Martes 29/03/2022 - Exceso de humedad
Miercoles 30/03/2022 - 12mm
Jueves 31/03/2022 - Exceso de humedad

Por medio de la presente dejamos constancia de lluvia y posteriores a ello, no se trabajan por las obras de drenaje considerando el caudal de arroyos

ANEXO:

Firma Contratista | Firma Fiscalización | Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 328 5959 - 0982 344 673 - México esq. Tte. Farina - Asunción - Py
-2 Blokc de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020

FISCALIZACIÓN

Consorcio Supervisor de Puentes

RC3 Cnel. Mongelos Nº 550
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 623 525
info@cia.com.py

CONTRATISTA

ROGGIO
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Aviadores del Chaco Nº 3802
Asunción, Paraguay
Tel: (595-21) 673 175/6
ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000099

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 12/04/2022
ASUNTO: Resumen semanal de lluvias

Viernes 01/04/2022 - Exceso de humedad
Lunes 04/04/2022 - 8mm - lluvia
Jueves 07/04/2022 - 10mm - lluvia
Viernes 08/04/2022 - 12mm - lluvia
Sábado 09/04/2022 - Exceso de humedad
Lunes 11/04/2022 - 90mm - lluvia
Martes 12/04/2022 - 60mm - lluvia
Miercoles 13/04/2022 - Exceso de humedad

Por medio de la presente, dejamos constancias de inclemencias en las obras de referencia.

ANEXO:

P/A

Firma Contratista

Firma Fiscalización

Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 326 5959 - 0982 344 673 - Músico esq. Tte. Fariña - Asunción - Py

-2 Blokc de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	FISCALIZACIÓN Consorcio Supervisor de Puentes RC3 Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@cia.com.py	CONTRATISTA ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco Nº 3802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000104

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 25/04/2022

ASUNTO: Resumen semanal de lluvia

Sábado 23/04 - 30 mm lluvia

Domingo 24/05 - Exceso de humedad

Lunes 25/05 - Exceso de humedad

ANEXO:

Firma Contratista	Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 326 9969 - 0982 344 673 - México esq. Tte. Fariña - Asunción - Py

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020	LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PON 2020	Consorcio Supervisor de Puentes RC3 Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@cia.com.py	ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco Nº 3802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000107

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 08/05/2022
ASUNTO: Registro de lluvias

Domingo 01/05 - 20mm lluvia
Lunes 02/05 - 18mm lluvia
Martes 03/05 - 8mm lluvia
Miercoles 04/05 - Exceso de humedad
Jueves 05/05 - Exceso de humedad

Por medio de la presente dejamos constancia la subida del caudal que dificulta la continuación de trabajos de drenaje

ANEXO:

Firma Contratista	Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 326 5959 - 0982 344 673 - México esq. Tte. Farifia - Asunción - Py

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020

FISCALIZACIÓN

Comercio Supervisor de Puentes

RC3 Cnel. Mongelos Nº 550
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 623 525
info@cia.com.py

CONTRATISTA

ROGGIO — Benito Roggio e Hnos S.A.
Aviadores del Chaco Nº 3802
Asunción, Paraguay
Tel: (595-21) 673 175/6
ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000111

PARA: fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 18/05/2022
ASUNTO: Registro semanal de precipitaciones

Sábado 14/05 - 20mm - lluvia
Domingo 15/05 - 10 mm - lluvia
Lunes 16/05 - Exceso de humedad
Martes 17/05 - Exceso de humedad
Miercoles 18/05 - Exceso de humidad

Por medio de la presente dejamos constancia de las lluvias y sus consecuencias. Considerando el caudal de los puentes 2 y 3, no se tienen condiciones ideales a la fecha para reiniciar los trabajos de Obras de drenaje

ANEXO:

P/A .....
Firma Contratista

.....
Firma Fiscalización

.....
Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 326 5959 - 0982 344 673 - México 956, Tte. Farina - Asunción - Py

-2 Blokc de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	FISCALIZACIÓN Consorcio Supervisor de Puentes RC3 Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@cla.com.py	CONTRATISTA ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco Nº 3802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000113

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 31/05/2022
ASUNTO: Registro semanal de precipitaciones

Sábado 28/05 - 20mm - lluvia
Domingo 29/05 - 5mm - lluvia
Lunes 30/05 - 12mm - lluvia
Martes 31/05 - Exceso de humedad

Por medio de la presente dejamos constancia de las lluvias y sus consecuencias. Considerando el estado de los puentes 2 y 3, no se tienen condiciones ideales para retomar los trabajos de obras de drenaje.

ANEXO:

Firma Contratista | Firma Fiscalización | Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 326 5959 - 0982 344 673 - México esq. Tte. Farina - Asunción - Py

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020	LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	Consorcio Supervisor de Puentes RCS Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@cia.com.py	ROGGIO Benito Roggio e Hijos S.A. Aviadores del Chaco Nº 1802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000116

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 05/06/2022
ASUNTO: Registro de lluvias

Miércoles 01/06/2022 - 70mm lluvia
Jueves 02/06/2022 - 15mm lluvia
Viernes 03/06/2022 - Exceso de Humedad
Sábado 04/06/2022 - Exceso de Humedad
Domingo 05/06/2022 - Exceso de Humedad

Por medio de la presente dejamos constancia que los días posteriores a las inclemencias climáticas, no se cuentan con condiciones ideales los puentes 2 y 3, para continuar los trabajos de obras de drenaje por incremento de los caudales, por ello se espera que el nivel de agua baje para retomar los trabajos. Se anexa fotografías de dichos puentes inundados.

ANEXO:

P/A [signature] Firma Contratista	[signature] Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas - 021 226 5950 - 0982 344 673 - México esq. Tte. Parilla - Asunción - Py

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 282/2020	LLAMADO MOPC N° 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	Consorcio Supervisor de Puentes RC3 Cnel. Mongelos N° 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@cia.com.py	ROGGIO Benito Roggio e Hijos S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

N° 0000117

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 12/06/2022
ASUNTO: Registro de lluvias

Lunes 06/06/2022 - 28mm
Martes 07/06/2022 - Exceso de humedad e inundación
Miercoles 08/06/2022 - 72mm
Jueves 09/06/2022 - 16mm
Viernes 10/06/2022 - Exceso de humedad e inundación
Sábado 11/06/2022 - Exceso de humedad e inundación
Domingo 12/06/2022 - Exceso de humedad e inundación
Lunes 13/06/2022 - Exceso de humedad e inundación

Por medio de la presente. dejamos constancia que los puentes 2 y 3 se cuenta con incrementos de los caudales dejando inundados las zonas de trabajo, por ello se tendra que esperar que baje el nivel de agua para tener condiciones ideales para retomar los trabajos
Se anexa fotografías. Se retoman los trabajos el 21/06.

ANEXO:

P/A [signature]	[signature]	
Firma Contratista	Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 326 5959 - 0982 344 673 - México esq. Tte. Fariña - Asunción - Py

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 282/2020	LLAMADO MOPC N° 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	Consorcio Supervisor de Puentes RC3 Cnel. Mongelos N° 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@cia.com.py	ROGGIO Benito Roggio e Hijos S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

N° 0000119

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 20/06/2022
ASUNTO: Precipitaciones

Sábado 18/06 - 10mm - lluvia
Domingo 19/06 - Exceso de humedad
Lunes 20/06 - Exceso de humedad - llovizna.

ANEXO:

P/A [signature] Firma Contratista	[signature] Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 326 5959 - 0982 344 673 - México esq. Tte. Farilla - Asunción - Py

-2 Blokc de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Viceministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente CONTRATO S.O. MINISTRO Nº 282/2020	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	FISCALIZACIÓN Consorcio Supervisor de Puentes RC3 Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@cia.com.py	CONTRATISTA ROGGIO Benito Roggio e Hijos S.A. Aviadores del Chaco Nº 3802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000126

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 18/07/2022
ASUNTO: Precipitaciones de la semana

Lunes 11/07 - lluvia - 11ml
Martes 12/07 - Exceso de humedad -
Jueves 14/07 - 5mm - lluvia
Sábado 16/07 - 10mm - lluvia
Domingo 17/07 - Exceso de humedad

ANEXO:

P/A
Firma Contratista

Firma Fiscalización

Firma MOPC

-2 Bloke de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	FISCALIZACIÓN Consorcio Supervisor de Puentes RCS Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@gsa.com.py	CONTRATISTA ROGGIO Bueno Rossini e Hnos S.A. Avenida del Chaco Nº 3002 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000135

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 13/08/2022
ASUNTO: Precipitaciones de la semana

Jueves 04/08/2022 - 10 mm
Viernes 05/08/2022 - Exceso de humedad
Sábado 06/08/2022 - 12 mm
Domingo 07/08/2022 - ~~Exceso de humedad~~, 25 mm
Lunes 08/08/2022 - Exceso de humedad
Martes 09/08/2022 - Exceso de humedad
Miércoles 10/08/2022 - Exceso de humedad

ANEXO:

R/A [firma] Firma Contratista	[firma] Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 326 5959 - 0982 344 673 - México esq. Tte. Fariña - Asunción - Py

-2 Blokc de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Escaneado con CamScanner

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente CONTRATO S.C.I. MINISTRO Nº 282/2020	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 65/2019, LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª FANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	FISCALIZACIÓN Consorcio Supervisor de Puentes RCI Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 Info@pcia.com.py	CONTRATISTA ROGGIO Pietro Roggio e Hijos S.A. Aviadores del Chaco Nº 3802 Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000138

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 18/08/2022
ASUNTO: Precipitaciones de la semana

Martes 16/08/2022 - 58 mm
Miércoles 17/08/2022 - 65 mm
Jueves 18/08/2022 - 10 mm, inundación

ANEXO:

Firma Contratista	Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas- 021 329 5939 - 0982 344 673 - Mexico esq. Tte. Farina - Asunción - Py
-2 Blokc de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Escaneado con CamScanner

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente CONTRATO S.O. MINISTRO Nº 282/2020	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	FISCALIZACIÓN Consorcio Supervisor de Puentes RC3 Cnel. Mongelos Nº 550 Asunción - Paraguay Tel.: 021 623 525 info@gcia.com.py	CONTRATISTA ROGGIO Benito Roggio e Hijos S.A. Aviadores del Chaco Nº 3602 - Asunción, Paraguay Tel: (595-21) 673 1715/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

Nº 0000139

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 22/08/2022
ASUNTO: Precipitaciones de la semana

Viernes 19/08/2022 - Exceso de humedad - Inundación
Sábado 20/08/2022 - Exceso de humedad - Inundación
Domingo 21/08/2022 - Exceso de humedad
Lunes 22/08/2022 - Exceso de humedad.

ANEXO:

P/A Firma Contratista	Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas - 021 326 5959 - 0982 344 673 - Mburicao esq. Tte. Farifia - Asunción - Py
-2 Blokc de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente CONTRATO S.O. MINISTERIO Nº 282/2020	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC Nº [illegible] LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	FISCALIZACIÓN Consorcio Supervisor de Puentes [illegible] Cnel. Mongelos Nº [illegible] Asunción - Paraguay Tel.: [illegible] [illegible]	CONTRATISTA POGGIO [illegible] S.A. Avenida del Chaco Nº [illegible] Asunción, Paraguay Tel. [illegible] [illegible]

Nº 0000144

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 16/09/2022
ASUNTO: Precipitaciones climáticas

Lunes 05/09 - 14mm - Lluvia
Martes 06/09 - 10mm - Lluvia
Miércoles 07/09 - EH - Exceso de humedad
Lunes 12/09 - 20mm - Lluvia
Martes 13/09 - 15mm - Lluvia
Miercoles 14/09 - EH - Exceso de humedad
Jueves 15/09 - EH - Exceso de humedad.

ANEXO:

P/A [signature] Firma Contratista	[signature] Firma Fiscalización	Firma MOPC

Soluciones Gráficas: [illegible] - Mestre esq. Tte. Fariña - Asunción - Py

-2 Blokc de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – Gobierno Nacional – Paraguay de la gente	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020	LLAMADO MOPC Nº [illegible] LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 1ª TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2020	Consorcio Supervisor de Puentes – RCS Cnel. Mongelos Nº [illegible] Asunción - Paraguay Tel.: (021) [illegible] Informes [illegible]	ROGGIO – Bosco Bravo e Hijos S.A. – Avenida del Chaco Nº [illegible] Asunción, Paraguay Tel. [illegible]

Nº 0000145

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 26/09/2022
ASUNTO: Precipitaciones climáticas

Lunes 19/09 - 32mm - Lluvia
Martes 20/09 - 10mm - Lluvia
Miércoles 21/09 - 45mm - Lluvia
Jueves 22/09 - EH - Exceso de humedad
Viernes 23/09 - EH - Exceso de humedad
Sábado 24/09 - EH - Exceso de humedad
Domingo 25/09 - 45mm - Lluvia

ANEXO:

P/A [firma] Firma Contratista	[firma] Firma Fiscalización	Firma MOPC

Solicitamos Gráficos - [illegible] - Bloque cap. Tte. Pasaje - Asunción - Py

-2 Bloke de 50 x 3 del 051 al 150 / Octubre 2021

Escaneado con CamScanner