MEMORANDUM N° 375 /2021

A: Dr. Armando Maldonado
Director de Unidad Operativa de Contrataciones

DE: Arq. Ángel T. Aranda. Director.
Dirección de Obras Públicas Municipales.

REF: A Fin de Remitir el Informe Tecnico Nº 54/2021 presentado por el Fiscal de Obras con relación a observaciones dadas por la Direccion nacional de Contrataciones Públicas de Publicas sobre el pedido de Adenda Modificatoria y Ampliatoria del contrato Nº 48/2021 adjudicada a la firma Lbb construcciones.

FECHA: 26/07/2021.-

Corresponde al Informe Tecnico Nº 54/2021 presentado por el Ing. Benigno Ramírez Fiscal de Obras a fin de dar respuesta a observaciones por DNCP:

Obra: *Construcción de Empedrado para la calle Sin nombre e/ Calle María Blanca, Mora cue de la Ciudad de Luque, Con ID Nº 397600..*

Zona.: Morascue

Contrato N° 48/2021. Contratista: LBB CONSTRUCCIONES

Que, conforme a la observaciones dadas por la Direccion Nacional de Contrataciones – DNCP Respondemos con el siguiente criterio tecnico:

3. Observamos que conforme al contrato, la obra contaba con 1.7 items loc cuales totalizaba como monto adjudicado 132.958.125Gs. sin embargo en la Adenda Nº1 se han agregado nuevos items y se indica total general sin adenda modificatoria con el mismo monto adjudicado. Al respecto solcitamos realziar las aclaraciones tecnicas pertinentes, a fin de evitar confusiones con respecto a los rubros a ser ampliados y/o a ser incluidos mediante la presente modificacion contractual.

En respuesta:

Se hace la correcion observada para mejor interpretacion y no crear confusiones :

ADDENDA MODIFICATORIA/COMPENSATORIA Y AMPLIATORIA - CONTRATO Nª 48/2021					
Nº	**Descripción**	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
1.1	Cartel de Obra Estándar (Características adjunto a pag. De detalle y espc. Técnicas	M2	1,92	315.000	604.800
1.2	Marcación y replanteo	M2	1015,00	3.100	3.146.500
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	544,14	31.750	17.276.445
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	1165,00	41.750	48.638.750
1.5	Cordones de Hº Aº pre fabricados (10x40x50)	ML	250,00		

				27.500	6.875.000
1.6	Enripiado de piedra	M2	1165,00	1.320	1.537.800
	Canal a Cielo Abierto				
1.7	Muro de Piedra bruta	M3	88,32	395.445	34.925.702
1.8	Piso de Hº C/Contrapiso de Cascotes	M2	120,00	119.344	14.321.280
	Alcantarilla				
1.9	Losa de Hº Aº	M3	2,16	2.366.158	5.110.901
1.10	Limpieza Final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,00	520.947	520.947
				TOTAL ADDENDA MODIFICATORIA	**132.958.125**
	ADDENDA AMPLIATORIA - CONTRATO Nº 48/2021				
Nº	**Descripción**	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
1.11	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	636,93	41.750	26.591.619
				TOTAL ADDENDA AMPLIATORIA	**26.591.619**

Todas las modificaciones y ampliaciones no sufren alteraciones del contrato y se amplia a lo estabelcido en la Ley de contrataciones sin afectar ninguna variante.

Salvo Mejor Parecer.

INFORME TECNICO Nº 54/2021.

A: Arq. Ángel T. Aranda. Director.
Dirección de Obras Públicas Municipales.

DE: In. Benigno Ramírez.
Jefe de Obras Públicas – Fiscal de Obras.

REF: A fin de Responder al Memorándum uoc. Nº 233/2021

FECHA: 26/07/2021.-

Obra: *Construcción de Empedrado para la calle Sin nombre e/ Calle María Blanca, Mora cue de la Ciudad de Luque, Con ID Nº 397600.*

Zona.: Morascue

Contrato N° 48/2021. Contratista: LBB CONSTRUCCIONES

Conforme a la observaciones dadas por la Direccion Nacional de Contrataciones – DNCP Respondemos con el siguiente criterio tecnico

3. Observamos que conforme al contrato, la obra contaba con 1.7 items loc cuales totalizaba como monto adjudicado 132.958.125Gs. sin embargo en la Adenda Nº1 se han agregado nuevos items y se indica total general sin adenda modificatoria con el mismo monto adjudicado. Al respecto solcitamos realziar las aclaraciones tecnicas pertinentes, a fin de evitar confusiones con respecto a los rubros a ser ampliados y/o a ser incluidos mediante la presente modificacion contractual.

En respuesta:

Se hace la correcion observada para mejor interpretacion y no crear confusiones :

ADDENDA MODIFICATORIA/COMPENSATORIA Y AMPLIATORIA - CONTRATO N° 48/2021					
N°	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1.1	Cartel de Obra Estándar (Características adjunto a pag. De detalle y espc. Técnicas	M2	1,92	315.000	604.800
1.2	Marcación y replanteo	M2	1015,00	3.100	3.146.500
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	544,14	31.750	17.276.445
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	1165,00	41.750	48.638.750
1.5	Cordones de Hº Aº pre fabricados (10x40x50)	ML	250,00	27.500	6.875.000
1.6	Enripiado de piedra	M2	1165,00	1.320	1.537.800
Canal a Cielo Abierto					

1.7	Muro de Piedra bruta	M3	88,32	395.445	34.925.702
1.8	Piso de Hº C/Contrapiso de Cascotes	M2	120,00	119.344	14.321.280
	Alcantarilla				
1.9	Losa de Hº Aº	M3	2,16	2.366.158	5.110.901
1.10	Limpieza Final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,00	520.947	520.947
				TOTAL ADDENDA MODIFICATORIA	**132.958.125**
	ADDENDA AMPLIATORIA - CONTRATO Nº 48/2021				
Nº	**Descripción**	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
1.11	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	636,93	41.750	26.591.619
				TOTAL ADDENDA AMPLIATORIA	**26.591.619**

Todas las modificaciones y ampliaciones no sufren alteraciones del contrato y se amplia a lo estabelcido en la Ley de contrataciones sin afectar ninguna variante.

ES MI INFORME.

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque